

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1.		
		Datum změny: 7. 6. 2021		
Název VZ / stavby: Nátěry venkovního pláště a střechy – Ramzová 256				
Zhotovitel: JAMESING s.r.o., U Parku 2869/5, 702 00, Ostrava, IČO: 28646479				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava				
Název akce (majetku): Chata Ramzová 256	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 1	Stavební díly: 783	
Popis změny: Jedná se o MNP a VCP při provádění nátěrů venkovního pláště a střechy rekreačního zařízení Ramzová č.p. 256, kdy je nutné u střešní krytiny na severní části objektu odstranit původní vrstvy nátěrů.				
Zdůvodnění změny: V rámci realizace zakázky bylo zjištěno, že na střešní krytině severní strany objektu jsou zbytky min. tří starých nátěrů včetně jedné zřejmě původní zhruba 30 let staré základové barvy s tím, že jsou všechny značně nesoudržné a nelze je tedy přetřít novou vrstvou nátěru. Při okartáčování je nelze zcela odstranit a je nutné je oškrábat nebo obrousit. V rámci MNP tak byla na určené ploše odečtena položka okartáčování a následně přičtena v rámci VCP položka broušení a škrábání v poměru 50/50.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Bez autorského dozoru.		<i>Datum:</i>	<i>Podpis:</i>	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne – bez DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
			Termín dokončení do: 9. 7. 2021	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 7.805,35	Bilance: 14.796,72 Kč bez DPH
		Zvýšení ní ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 22.602,07	
	Konečná celková cena akce po změně		14.797,00	Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		285.167,00	Kč bez DPH
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD, č. IV, odst. 2, písmeno a); b)		
Zástupce zhotovitele - jméno:		<i>Datum: 8.6.2021</i>	<i>Podp</i>	
Zástupce objednatele - jméno:		<i>Datum: 8.6.2021</i>	<i>Podp</i>	
Zástupce uživatele - jméno:		<i>Datum: 8.6.2021</i>	<i>Podp</i>	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet.				
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Změna zapsána ve stavebním deníku.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02
Stavba: Nátěry venkovního pláště a střechy Ramzová 256 - MNP, VCP

KSO:
Místo: Lipová-lázně, Ramzová

CC-CZ:
Datum: 7.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
JAMESING s.r.o.

IČ: 28646479
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
MNP a VCP k zakázce č. S941/2021/052.

Cena bez DPH 14 797,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	14 797,00	3 107,00
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 17 904,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

P. G. de

Datum a podpis: 8.6.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02

Stavba: Nátěry venkovního pláště a střechy Ramzová 256 - MNP, VCP

Místo: Lipová-lázně, Ramzová

Datum: 7.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JAMESING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 797,00	17 904,00
2021-02	Nátěry venkovního pláště a střechy Ramzová 256 - MNP, VCP	14 797,00	17 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nátěry venkovního pláště a střechy Ramzová 256 - MNP, VCP

Místo: Lipová-lázně, Ramzová
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: JAMESING s.r.o.

Datum: 7.6.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 796,72

D PSV Práce a dodávky PSV 14 796,72

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 796,72

1	K	783501223	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30° do 60° okartáčováním	m2	-223,010	35,00	-7 805,35	CS ÚRS 2021 01
	ww		-223,01 "odečet neprovedeného okartáčování plochy střechy na severní straně (pohledu)		-223,010			
2	K	783506821	Odstranění nátěrů z krytiny sklonu přes 30° do 60° obroušením	m2	111,505	121,00	13 492,11	CS ÚRS 2021 01
	ww		216,58*0,5 "obroušení starých nátěrů na 50 % plochy střechy na severní části (severní pohled)		108,290			
	ww		4,61*0,5 "obroušení starých nátěrů na 50 % plochy vikýře na severní části (západní pohled)		2,305			
	ww		1,82*0,5 "obroušení starých nátěrů na 50 % plochy vikýře na severní části (východní pohled)		0,910			
	ww		Součet		111,505			
3	K	783506825	Odstranění nátěrů z krytiny sklonu přes 30° do 60° oškrábáním	m2	111,505	81,70	9 109,96	CS ÚRS 2021 01
	ww		216,58*0,5 "oškrábání starých nátěrů na 50 % plochy střechy na severní části (pohledu)		108,290			
	ww		4,61*0,5 "oškrábání starých nátěrů na 50 % plochy vikýře na severní části (západní pohled)		2,305			
	ww		1,82*0,5 "oškrábání starých nátěrů na 50 % plochy vikýře na severní části (východní pohled)		0,910			
	ww		Součet		111,505			

Datum	Denní záznamy stavby
5.6.	650-19-7327-1707 (PŘESTAVBA)
	[REDAKCE]
	NATÍRANÍ DŘEVĚNÉHO BRLO ŽELVI, PODÍLEK, HŘÍZÍ, ALTAJNY
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	NATÍRANÍ FASÁDY, PÁRA BĚŽE, HŘÍZÍ
	[REDAKCE]
4.6.2021	KONTROLNÍ [REDAKCE]
	<p>- BYL PROVEDEN KONTROLA PŘEVÝŠENÍ PRÁCI, PROSBA MĚR DĚVĚNÉ KONSTRUKCI, HŘÍZÍ A PÁRA BĚŽE</p> <p>- MĚR DĚVĚNÉ KONSTRUKCI, UVEDLÍ (BĚŽE, KROV, SCHEM) BUDĚ MĚŘEN 7X, DRUHÝ MĚŘEN BUDĚ FOURTI NA DĚVĚNÉ KONSTRUKCE BĚŽNÍ STRANĚ</p> <p>- NA SEVERNÍ STRANĚ DO STĚŽE DOČASNĚ K ODUMŘENÍ PŮVODNÍ MĚR (3 VRSTVA VĚŠNĚ PŮVODNÍ BĚŽE)</p> <p>- BYL ZNOVU ZHODNOCEN STĚŽ A BYLO DOHODNUTO, ŽE NA TĚTO STRANĚ ODBĚR MĚR DOVÍ K ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MĚR BĚŽE BĚŽE.</p> <p>- MĚR OUPĚČOVÁNÍ BUDĚ PROVEDENO BĚŽNÍ A ČERVENÍ V POTĚHU SO/50, PŮVODNÍ BYL SPOLEČNĚ NA 123 m².</p> <p>- [REDAKCE] NA VĚŠNĚ ČÁSTI STĚŽE A BĚŽE BĚŽE OUPĚČOVÁNÍ A MĚR</p>

X SEVERNÍ STRANĚ

