

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	10
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	

název ZL:	Změna vodního prvku u skleníku; rozšíření rozsahu komunikace větve B a zúžení rozsahu komunikace větve A	
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví	SO 07 - Technologie vodních prvků
	SO 03 Komunikace a zpevněné plochy	
podklady pro ZL:	Zápis ze SD	
	Půdorys	
	Závazné stanovisko orgánu památkové péče	

předmět změny:	
<p>Původní projektová dokumentace navrhla řešení vodního prvku u skleníku jeho umístěním mimo část skleníku jako nádrž obdélníkového tvaru s integrovaným vodním prvkem „kbelíkem“. Voda měla být přivedena do dna nerezového kbelíku a měla vytékat z 6ks otvorů. Nově navržené řešení z provozně úsporných důvodů nový vodní prvek navrhuje v podobě klasické zavlažovací nádrže, která bude integrována do interiéru skleníku. Změna v rozsahu opravy komunikací spočívá v tom, že podle projektové dokumentace byla komunikace - větve B ukončena před rozcestím u hlavní vstupní brány do parku. Pro pohledové a výškové sjednocení komunikace větve B dodavatel navrhl objednateli, že by bylo vhodné dokončit rekonstrukci komunikace až k bráně, s čímž objednatel souhlasil. Zároveň objednatel vyhodnotil část komunikace větve A za rozcestím směrem ke skleníku jako zbytnou, neboť neleží v tak exponované části parku jako větve B.</p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	
<p>Změnou v rozsahu vodního prvku dojde k úspoře vody při následném provozu, přičemž funkce zůstane zachována. Vzhledem k tomu, že vodní prvky u skleníku jsou napájeny pouze pitnou vodou, je toto řešení vhodné. Změna rozsahu rekonstrukce komunikace dokončí ulečenou část alepší přístupovou plochu nejen pro návštěvníky hradu, ale také pro případný nutný příjezd techniky, popř. jednotek integrovaného záchranného systému.</p>	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
<p>Změny vyplynuly z provozních podmínek.</p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
<p>Stavba komunikací na sebe volně navazuje, stavba skleníku a vodního prvku je součástí projektu.</p>	
zařazení změny dle ZZVZ:	
<p>§ 222 odst. 4</p>	

záporná hodnota změny	bez DPH	1 430 064,96	Kč
	21%DPH	300 313,64	Kč
	celkem	1 730 378,60	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	795 561,62	Kč
	21%DPH	167 067,94	Kč
	celkem	962 629,56	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-634 503,34	Kč
	21%DPH	-133 245,70	Kč
	celkem	-767 749,04	Kč

vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna byla zapracována do změny projektové dokumentace.

vyjádření AD:	Změna odpovídá změně projektu.
vyjádření TDS:	Změna je přínosná pro pozdější užívání .
vyjádření objednatele:	Jedná se o věcně způsobilý výdaj.
vyjádření orgánu památkové péče:	Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněpráce
příloha č. 2	rozpočet vícepráce
podklad č. 1	Zápis ze SD
podklad č. 2	Půdorys
podklad č. 3	Závazné stanovisko

za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxx xxxxxxxxxx	Datum	

|

|