

Materiál/práce	Specifikace	Jednotka	Množství	Cena bez DPH/jednotka	Cena celkem bez DPH
Generátor (DA)	Výkon 165 kVA (Prime), kapota 76 dB/7 m, AMF, integrovaná palivová nádrž na 8 hod. provozu při 100%zátížení, analogové měření množství paliva, ekologická vana, venkovní provedení, včetně kapotáže.	set	1	299 000 Kč	299 000 Kč
Ocelový podstavec	ocelový podstavec v antikorozním provedení (pozink) pro instalaci nad terénem min. výška 1,0m	set	1	45 300 Kč	45 300 Kč
Výfuk	Nerezový, izolovaný, s napojením na stávající výfuk hlavního DA. Dodávka vč. instalace.	m	10	6 500 Kč	65 000 Kč
GSM modul	GSM modul pro zasílání SMS zpráv o stavu a provozu DA	ks	1	16 000 Kč	16 000 Kč
SNMP modul	SNMP adaptér pro připojení k ethernetu a sledování provozu DA	ks	1	19 000 Kč	19 000 Kč
Rozvaděč ATS1	Přepínač sítě pro hlavní serverovnu. 180A /400V. Napojení do rozvaděče serverovny	ks	1	51 400 Kč	51 400 Kč
Rozvaděč ATS2	Přepínač sítě pro serverovnu. 60A /400V. Napojení do rozvaděče serverovny	ks	1	19 800 Kč	19 800 Kč
Silové připojení DA-ATS1-ATS2	Silový kabel 4 žilový, 240 A	m	250	1 495 Kč	373 750 Kč
Ovládání ATS1, ATS2, vlastní spotřeba DA	Potřebná kabeláž dle typu řízení DA a ATS	m	250	208 Kč	52 000 Kč
Trasy	Části kabelové trasy, průrazy - mimo stávající vedení tras	m	50	1 000 Kč	50 000 Kč
Instalace DA	Doprava a instalace DA na místo určení vč. jeřábnických prací v místě instalace	set	1	98 650 Kč	98 650 Kč
Montáže	Montážní práce - instalace rozvodů, tras, rozvaděčů atd. včetně zprovoznění a odzkoušení, přesun stávajícího DA z důvodu prostorové koordinace na dvoře, včetně prodloužení výfuku (předpoklad posunu o 1m)	set	1	96 000 Kč	96 000 Kč
Revize	Výchozí elektrevize instalovaných rozvodů a rozvaděčů.	set	1	6 500 Kč	6 500 Kč
Zkouška	Provozní zkouška, zaškolení vč. dodávky nafty na provedení zkoušek	set	1	6 500 Kč	6 500 Kč
Dokumentace skutečného provedení	V elektronické podobě, včetně certifikátů a návodu k obsluze	set	1	5 000 Kč	5 000 Kč
Total					1 203 900 Kč