



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.				
Investor:	Ministerstvo vnitra ČR	Datum:			
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Atika</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Po odstranění stávajícího souvrství povrchových vrstev byla zjištěna porucha v JZ oblasti nároží a v navazující podélné Z fasádě objektu SO 04 - lokálně pokročilá míra degradace zdiva, praskliny, tzn. odpadávání omítky, praskliny, trhliny a hroucení atikové části. Nutná sanace - zpevnění atiky před instalací kontaktního zateplení.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení a monitorování projektu.

Příloha: Dodávka úpravy zpevnění atiky jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto ZL - doplněný rozpočet Budova 4 a fotografie).



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Atika</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po odstranění stávajícího souvrství povrchových vrstev byla zjištěna porucha v JZ oblasti nároží a v navazující podélné Z fasádě objektu SO 04 - lokálně pokročilá míra degradace zdiva, praskliny, tzn. odpadávání omítky, praskliny, trhliny a borcení atikové části. Nutná sanace - zpevnění atiky před instalací kontaktního zateplení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>56.592,00,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>56.592,00,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR</p>	<p><b>APZB trading</b> Vojtěšská Nové Město, 11 IČO: 241</p>	
Datum: 29-01-2021	Datum: 29-01-2021	

## Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

<b>Rozpočet</b>	01	<b>Vlastní objekt 04</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
04	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
091	Zateplení objektu 04		Náklady na m.j.	
<b>Projektant</b>	STAVARO SPOL. s r.o.		Typ rozpočtu	
	Bílková 855/19, Praha			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>	APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

### Rozpis ceny

Název				Celkem
HSV				56 592,00
PSV				0,00
MON				0,00
Ostatní náklady	%	provozní vlivy		0,00
Vedlejší náklady	%	zařízení staveniště		0,00
<b>Celkem</b>				<b>56 592,00</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			56 592,00 CZK
DPH	21 %			11 884,32 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>68 476,32 CZK</b>

Popis :

## Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba :	091 Zateplení objektu 04	Rozpočet :	01
Objekt :	04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav	Vlastní objekt 04	

### REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Stavební díl	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			56 592,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00
731	Kotelny	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>56 592,00</b>

Položkový rozpočet - změnové listy

S:	091	Zateplení objektu 04
O:	04	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R:	01	Vlastní objekt 04

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				0,00
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:		38	Kompletní konstrukce				0,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl:		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				56 592,00
VP ZL05	001.ZL05	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,00000	184,00	8 832,00
VP ZL05	002.ZL05	93 NCN	Atyp. táhlo v drážce - kotvicí prvek atikového panelu pozn. K položce VP ZL05 02 Atypický kotvicí prvek zapuštěný a podélné kotvený do nosné konstrukce střechy, vč. statického návrhu a posouzení únosnosti.	kus	16,00000	2 985,00	47 760,00
VP ZL05			4 x táhlo dl. 1,2 m, r.š. 2,6, prořez materiálu, 12 x kotva		16,00000		
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				0,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:		711	Izolace proti vodě				0,00
Díl:		712	Povlakové krytiny				0,00
Díl:		713	Izolace tepelné				0,00
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:		728	Vzduchotechnika				0,00
Díl:		731	Kotelny				0,00
Díl:		762	Konstrukce tesařské				0,00
Díl:		764	Konstrukce klempířské				0,00
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:		784	Malby				0,00
Díl:		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
Díl:		M21	Elektromontáže				0,00
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00

