

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	16
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	

název ZL:	odstranění pařezu a změna vedení zídky
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví SO 04 - Drobná architektura
podklady pro ZL:	Rozhodnutí MěÚ Šternberk
	Zápis ze SD
	Řez zídkou

předmět změny:
Předmětem změny je odstranění pařezu stromu, který měl být podle projektové dokumentace zachován, a změna vedení zídky.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V oblouku u hlavní komunikace vedoucí od brány ke hradu (v místě bývalého alpina) je navržena kamenná zídka podírající prudký svah. Mezi nově budovanou zídkou a stávající opěrnou zdí roste borovice. Tento strom byl na konci roku 2020 vyhodnocen odborníky ze životního prostředí jako strom s nízkou vitalitou a byl určen ke kácení, což bylo objednatelům ve vegetačním klidu provedeno. V době zpracování projektové dokumentace to nebylo možno předpokládat. Aby svah po pokácení stromu byl chráněn před erozí, je nutné vést zídku tak, aby se napojila na stávající opěrnou zeď. Pro vykopání základové spáry pro tuto novou zídku je nutné odstranit pařez těžkou technikou, neboť se nachází v prudkém svahu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Projektová dokumentace nepředpokládala, že borovice, která se sevilá v době zpracování projektové dokumentace jako vitální, bude nutné pokácet. Odstranění pařezu pro vybudování základové spáry pro novou zídku je nutné. Pokácení borovice si vynutilo změnu vedení zídky, jinak by svah nebyl zajištěn proti erozi.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	9 406,75	Kč
	21%DPH	1 975,42	Kč
	celkem	11 382,17	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	9 406,75	Kč
	21%DPH	1 975,42	Kč
	celkem	11 382,17	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Provedení změny je nezbytné pro správné dokončení stavby zídky.

vyjádření TDI:
Provedení všech prací, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

vyjádření objednatele:
Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant nemohl předvídat nutnost pokácení stromu, který se v době zpracování PD jevil jako zdravý. Narovnání zídky způsobí pohledové i funkční zajištění svahu nad opěrnou zdí a nově budovanou zídkou.

vyjádření orgánu památkové péče:
Není v rozporu se zájmy památkové péče.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
podklad č. 1	Rozhodnutí MěÚ Šternberk
podklad č. 2	Zápis ze SD
podklad č. 3	Řez zídkou

za zhotovitele:	xxxxxxx		Datum	
za AD:	xxxxxxx		Datum	
za TDS:	xxxxxxx		Datum	
za objednatele:	xxxxxx		Datum	
	xxxxxx		Datum	

