

ZMĚNOVÝ LIST 2021		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	KVS stavební, s.r.o.		
Datum:	7/2/2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Navýšení objemu prací v SO01 - Počernice - Chodovická			
Popis a zdůvodnění změny:			
Konstrukce suché výstavby			
Projektová dokumentace předpokládá zastínění okenních sestav ve třídě pomocí interiérových žaluzií. Stávající šířka okenní sestavy je přes 5,5 m. Takto široká žaluzie s sebou nese robustní konstrukci, která by se svou velikostí nevešla do nadpraží oken. Z této prostorového nedostatku vychází řešení ve formě zmenšení okenních sestav pomocí sádrokartonové konstrukce, která bude zakrývat plnou výplň oken situovanou uprostřed sestavy. Sádrokartonová konstrukce rozdělí sestavu na polovinu čímž vznikne osm samostatných žaluziových sestav.			
Podlahy povlakové			
Při stržení stávající povlakové krytiny a následného zbroušení nesoudržné vrstvy nivelační stěrky byla zjištěna výšková nerovnost podkladního betonu. Výškový rozdíl byl změřen nivelačním přístrojem do tl. 20 mm. Projektová dokumentace a výkaz výměr předpokládá tuto nerovnost vyrovnat samonivelační stěrkou pouze do tl. 5 mm.			
Elektroinstalace materiál a montáže			
Na základě skutečnosti, kdy se zvětšilo množství interiérových žaluzií ze čtyř kusů na osm vzniklo navýšení kabelových tras včetně připojení pohonu zastínění. V oddílu elektroinstalace jsou dále dokalkulovány kabelové trasy dle skutečných výměr na stavbě.			
Přílohy:			
1.Změnový rozpočet			
2.Zaměření nerovnosti podlahy			
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	5	Počet připojených výkresů:	1
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0.00 Kč		85,767.54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
85,767.54 Kč		-	
Podpis TDS:	Podpis investor:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	Datum:	