

Datum předložení změny:	12.01.2021	ZL č. 003
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	Vysekání stávajícího potrubí ÚT
--------------	---------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Původní projektová dokumentace uvažovala se zachováním stávajících zazděných stoupacích potrubí topení, kdy se provedou pouze nové stoupačky. Po zahájení bouracích prací byly obnaženy v obvodových zdech duté prostory, ve kterých byly provedeny staré stoupačky viz foto. Po zhodnocení skutečného stavu bylo rozhodnuto GP o demontážích stávajících rozvodů topení a montáži nových do těchto pozic. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 5 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:

Provedení demontáže potrubí ÚT nad rámec VV.

Původní řešení v PD:

V rámci VV nezohledněno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna má vliv na provedení nových stoupacích tras vytápění.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena	(bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00		0,00
Přípočet:	kpl	1		362 899,60		362 899,60
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		362 899,60		362 899,60

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,27%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,27%

PŘÍLOHY ZL:

Datum předložení změny:	12.01.2021	ZL č.	003
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Aktualizovaný HMG stavby

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha

Objekt:

ÚT - Vysekání stávajícího potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							362 899,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				230 414,84
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				165 905,33
1	K	340271001	Zazdivka otvorů v prčkách nebo stěnách plochy do 1 m ² tvárniciemi pórobetonovými tl 50 mm	m ²	132,770	479,00	63 596,83
	W		781*0,17		132,770		
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	781,000	108,00	84 348,00
			stěnové spony				
2		3 - 7	Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce	kpl	1,000	17 960,50	17 960,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 509,51
3	K	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	312,400	205,00	64 042,00
	W		781*0,4		312,400		
4		61-19	Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních	kpl	1,000	467,51	467,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				132 484,76
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				132 484,76
12	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	3 074,000	42,20	129 722,80
	W		Stoupačka "A"				
	W		24*20,5*2		984,000		
	W		Stoupačka "B"				
	W		17*17*2		578,000		
	W		Ležaté potrubí				
	W		místnosti				
	W		3*4*28*2		672,000		
	W		chodby				
	W		7,5*4*14*2		840,000		
	W		Součet		3 074,000		
8	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	781,000	2,32	1 811,92
9	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	7,917	2 020,00	15 992,34
	W		7,917		7,917		
10	K	0-39	Odvoz a likvidace kovového odpadu / Fe / předpokládá se odpočet	t	7,917	-1 900,00	-15 042,30














Datum předložení změny:	20.01.2021	ZL č. 004
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	Demontáže VZT
--------------	---------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Původní projektová dokumentace neuvážovala s demontážemi potrubí VZT na sociálních zařízeních, neboť tyto rozvody byly skryty podhledy a zazdívkami a nebyly projektantem v rámci předprojektového průzkumu odhaleny. Bylo zjištěno až po zahájení bouracích prací viz foto. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Jedná se o VZT v sociálních zařízeních při vchodu ul. Zikova.

Nové řešení:

Provedení demontáží nad rámec VV.

Původní řešení v PD:

V rámci VV nezohledněno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna má vliv na provádění profesí v rámci sociálních zařízeních, které jsou umístěny v této stávající instalační šachtě. Jedná se o profesi ZTI - voda, kanalizace, CHL - hlavní páteřní trasa chlazení a VZT - rozvod VZT potrubí pro odvětrání sociálních zařízeních.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		14 608,40	14 608,40
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		14 608,40	14 608,40

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Datum předložení změny:	20.01.2021	ZL č.	004
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Příloha č.2 Fotodokumentace VZT foto 1 až 5

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS nebyl účasten při zpracování projektové dokumentace. Z výše uvedeným zdůvodněním TDS souhlasí v rámci realizace stavby. Pro realizaci nových rozvodů TZB bylo nutné stávající rozvody demontovat

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Potvrzují, že popsané instalace a zařízení, které je nutné demontovat, nebyly v PD uvedeny, protože byly zakryty předstěnami a podhledy, jejichž demontáže nebylo možné v době vypracování projektu provést z důvodu užívání předmětných prostor.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy budovy VŠCHT

Objekt:

ZL04 - Demontáže VZT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 608,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 608,40
D	751		Vzduchotechnika				14 608,40
1	K	751511804	Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,13 m ²	m	30,000	125,00	3 750,00
2	K	751511819	Demontáž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm D do 400 mm	m	48,000	106,00	5 088,00
3	K	751512871	Demontáž odbočky oboustranné z plech potrubí kruh s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	kus	8,000	33,60	268,80
6	K	751571822	Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	30,000	53,10	1 593,00
7	K	751572812	Demontáž uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu	m	48,000	53,10	2 548,80
4	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	8,000	157,00	1 256,00
8	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,865	2 020,00	1 747,30
9	K	0-39	Odvoz a likvidace kovového odpadu / Fe / předpokládá se odpočet	t	0,865	-1 900,00	-1 643,50









