

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>Soupis provedených prací ZL č.1</b>   |  | <b>05/2021</b>           |
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>TERMOCON s.r.o.<br/>IČO 25001451</b>                          |                          |
| <b>Investor:</b>   | <b>Město Slaný<br/>Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČo 00234877</b> |                          |
| <b>Název akce:</b>   | <b>„Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 274, Slaný“</b> |                          |
| <u>Střešní konstrukce</u><br>- odpočet výškového vyrovnání stropních panelů z důvodu nepotřeby realizace. Stropní panely jsou ve skutečnosti v přibližně stejné výškově.<br>- záměna povlakové krytiny z modifikovaného asfaltového pásu za PVC folii Dekplan 76 se všemi náležitostmi z důvodu požadavku vyplývajícího ze zjištěného stavu stropní konstrukce na paropropustnost.<br>- Odpočet oplechování atik, které bude nahrazeno také fólií. |  |                          |
| <u>Parapety</u><br>- záměna oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu za parapet AL lakovaný s parapetními koncovkami AL z důvodu vyšší životnosti   |  |                          |
| <u>Lodžie</u><br>- záměna podlah litých epoxidových za podlahy keramické s hydroizolační stěrkou. Technologie zaměněna z důvodu možného pohybu panelů lodžii a možnosti vytvoření prasklin v lité stěrce. U keramických podlah s hydroizolační stěrkou je životnost delší.   |  |                          |
| Cena méněprací bez DPH :   |  | Cena víceprací bez DPH : |
| <b>- 655 009,77 Kč</b>   |  | <b>845 617,56 Kč</b>     |
| Výsledná cena bez DPH :  |  |                          |
| <b>190 607,79 Kč</b>   |  |                          |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                    |                          |
| Datum:   | Datum:   |                          |