

Soupis provedených prací - Vícepráce							
VERLAG DASHÖFER							
Název stavby:	Stavební opravy na chodbách v 1.a 2. NP budovy č.p.1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm		Objednatel:		IČ/DIČ:		
Druh stavby:			Projektant:		IČ/DIČ:		
Lokalita:			Zhotovitel:		IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	43	
JKSO:			Zpracoval:		Datum:	19.07.2021	
Rožpočtové náklady v Kč							
A	Základní rožpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	42 183,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	43 790,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	122,40			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	1 000,00			NUS z rožpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		11 461,71					
ZRN celkem		98 558,27	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00

					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%	98 558,27					
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 558,27	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		
<i>Poznámka:</i>						

Stavební rozpočet

Název stavby:			Stavební opravy na chodbách v 1.a 2. NP budovy č.p.1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm			Doba výstavby:					
Druh stavby:						Začátek výstavby:					
Lokalita:						Konec výstavby:					
JKSO:						Zpracováno dne:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem		
			Rozměry				98 558,27		8,21		
			Nezařazeno				49 359,84		5,13		
		34	Stěny a příčky								
6		342255026RT1	Lehká dělicí příčka	m2	54,40	870,00	47 328,00	0,09	5,12	RTS II / 2020	
7		342948111R00	Ukotvení k cihel.konstr.	m	16,00	126,99	2 031,84	0,00	0,02	RTS II / 2020	
		60	Omítky ze suchých směsí				11 968,00		0,15		
12		602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	54,40	220,00	11 968,00	0,00	0,15	RTS II / 2020	
		61	Úprava povrchů vnitřní				14 008,54		0,27		
16		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	54,40	257,51	14 008,54	0,00	0,27	RTS II / 2020	
		771	Podlahy z dlaždic				122,40		0,00		
31		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	18,00	6,80	122,40	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				2 082,50		0,00		
32		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	5,00	416,50	2 082,50	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		94	Lešení a stavební výtahy				5 400,30		0,18		
33		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,00	180,01	5 400,30	0,01	0,18	RTS II / 2020	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 258,43		2,48		
34		962031143 R00	Bourání příček z tvárníc porobetonových tl. 100 mm	m2	23,20	135,99	3 154,97	0,11	2,48	RTS II / 2020	
35		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,48	316,00	783,68	0,00	0,00	RTS II / 2020	

