

Změnový list č. 18		datum: 11.05.2021
ZL 18 - sdk předstěny v recepci		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor	
SOD:	20200160	
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	Prostor pod schody a za výtahem je nízký a vytváří zákoutí. Nika v recepci nevyhovuje umístění sezení podél stěny. Prostor pod schody, za výtahem a nika se zakryje sdk předstěnou.	
Specifikace změny	Předstěna vstupní haly osa 5-6 - B-C, záklop 1x Rb 12,5mm bez izolace a doplnění předstěny pod schodišťové rameno z levé i pravé strany za výtahem. Provedeno jako standardní předstěna sdk jednozáklap. SDK předstěna se připojí na zdívo pomocí akrylované spáry, provede se penetrační nátěr před provedením maleb.	
Příčina změny	Na žádost architekta a investora stavby dojde k zakrytí prostoru pod schody pomocí sdk předstěny. Nika ve stěně m.č. 105 směrem k m.č. 127 se zarovná do roviny pomocí předstěny.	
vliv změny na harmonogram:	ne	
dopad do smluvních termínů:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano	
dodad do ceny (navýšení bez dph)	10 419,61 Kč	
příloha	změnový list č.18 - položkový rozpočet	

Vypracoval :

M. Hendrich

datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s.	Podpis	Datum
			10.5.22
Schválil:			
TDI	Realstav MB s.r.o.,	Podpis	Datum
			10.5.2021
Projektant		Podpis	Datum
			10.5.21
převzal:			
Objednatel		Podpis	Datum
			11.5.21

Změnový list č. 18

ZL 18 - sdk předstěny v recepci

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 18

Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	763121415	SDK stěna představená P 62,5 mm profil CW-UW 100 deska 1x12,5 bez izolace EI 15	m2	0	514,00 Kč	0,00	17,91	514,00 Kč	9 205,74	18	514,00 Kč	9 205,74
	763121714	SDK stěna představená základní penetrací nátěr	m2	0	25,90 Kč	0,00	17,91	25,90 Kč	463,87	18	25,90 Kč	463,87
	763121716	SDK stěna představená úprava stěny z pohledu akrylátovým tmelem	m	0	37,50 Kč	0,00	20	37,50 Kč	750,00	20	37,50 Kč	750,00

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
DPH 21%	23 635 786,02	
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
Cena díla bez DPH ZSW 1	112 893 293,94	Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21%	23 293 812,33	DPH 21%
Cena díla včetně DPH	136 187 106,27	Rozdíl včetně DPH
		10 419,61
		2 188,12
		12 607,73

Zhotovitel/řídavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		10.8.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		10.8.2021

Projektant	Podpis	Datum
		10.8.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch.		11.8.21