

Změnový list č. X4 datum: 16.03.2021

**odpočet neprovedených bezpečnostních přepadů**

**Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD**

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Po domluvě s objednatelem došlo k úpravě pozic a počtu bezpečnostních přepadů na střeše objektu.
Specifikace změny	Bezpečnostní přepady se umístili po jednom kuse na západní a východní fasádu, dva přepady směřují na severní stranu. Přepady se umístili do nejnižších míst v návaznosti na sklon střešního pláště. Celkem se neprovedli čtyři přepady.
Příčina změny	Po domluvě s objednatelem došlo k úpravě pozic a počtu bezpečnostních přepadů na střeše objektu.

vliv změny na harmonogram:	ne
dopad do smluvních termínů:	ne

vliv změny na cenu díla:	ano - méněpráce
dodatk do ceny (navýšení bez dph)	- 13 131,51 Kč

příloha	změnový list č.X4 - položkový rozpočet
---------	--

Vypracoval : M. Hendrich datum:  
Datum :

**Zhotovitel/dodavatel:**

Firma	Podpis	Datum
<b>Trigema Building a.s.,</b>		20.4.2021

**Schválil:**

TDI	Podpis	Datum
<b>Realstav MB s.r.o.,</b>		20.4.2021

Projektant	Podpis	Datum
		20.4.21

**převzal:**

Objednatel	Podpis	Datum
		20.4.21

## Změnový list č. X4

### odpočet neprovedených bezpečnostních přepadů

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. X4					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atlikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	8	1 057,90 Kč	8 463,20 Kč	4	1 057,90 Kč	4 231,60 Kč	-4	1 057,90 Kč	-4 231,60 Kč
	28342773	přepad bezpečnostní PVC atlikový DN 125	kus	8	1 904,20 Kč	15 233,60 Kč	4	1 904,20 Kč	7 616,80 Kč	-4	1 904,20 Kč	-7 616,80 Kč
	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,44	126,95 Kč	436,71 Kč	3,44	126,95 Kč	436,71 Kč	-3,44	126,95 Kč	-436,71 Kč
	R7121	Příplatek za bezpečnostní přeliv DN 150	kus	8	211,60 Kč	1 692,80 Kč	4	211,60 Kč	846,40 Kč	-4	211,60 Kč	-846,40 Kč

	<b>Cena díla bez DPH SoD</b>	<b>112 551 362,00</b>	
	<b>DPH 21%</b>	<b>23 635 786,02</b>	
	<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>136 187 148,02</b>	
	Cena díla bez DPH FZBV1	112 538 230,49	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 633 028,40	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 171 258,90	Rozdíl včetně DPH
			<b>-13 131,51</b>
			<b>-2 757,62</b>
			<b>-15 889,12</b>

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
<b>Trigema Building a.s.,</b>		<b>20.4.2021</b>

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
<b>Realstav MB s.r.o.,</b>		<b>20.4.2021</b>

Projektant	Podpis	Datum
		<b>20.4.21</b>

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		<b>20.4.21</b>