

Změnový list č. 1

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

19.7.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD) řešila, sanaci pláně podloží násypu, v rozsahu 130m².

Popis stávajícího stavu:

Při provádění stavby, po vykácení náletových stromků, křovin a další vegetace včetně trávy, bylo provedeno sejmutí ornice a provedení odkopávek stávající zeminy tak, aby bylo dosaženo nivelety pláně, pro založení podloží násypu.

Při tom se ukázalo, že pláň podloží je podmáčena a materiál stávající zeminy je silně nestabilní, v rozsahu až 187m².

Popis nového řešení:

Nové řešení bylo navrženo zhotovitelem a schváleno autorským dozorem (AD). Spočívá ve větším rozsahu provedené sanace podloží, ve změně sanačního materiálu šterkopísku, za vhodnější kamenivo. fr. 63/125 a v jeho separaci od stávající zeminy za použití geotextílie.

Návrh projektového řešení:

Totožné s PD, pouze byla rozšířena a upravena sanace.

Změnový list č. 1

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Fotodokumentace :



Zdůvodnění změny:

Stávající zemina podloží, je pro zhuštění nevhodná a tím i pro založení násypu, ve větším rozsahu, než bylo projektem uvažováno v rámci sanace podloží.

PD, na tento možný problém upozorňovala a doporučovala ho řešit, až při provádění stavby, po odstranění vegetace a vrstev zeminy, nad podložím násypu. Pak navrhovala určit skutečný rozsah nevhodného podloží a přizpůsobit sanaci. Během provádění stavby byl tento postup zachován.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Změnový list č. 1

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **87 694,12 Kč bez DPH.**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	111 897,52 Kč	24 203,40 Kč	
2 290 297,50 Kč	136 100,92 Kč		5,9

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 20.07.2021

KV Realinvest s.r.o. [redacted]	zhotovitel	
------------------------------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 20.07.2021

Inplan s.r.o. [redacted]	projektant	
-----------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 20.07.2021

Ing. Jiří Vít	technický dozor stavebníka	
---------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Datum: 20.07.2021

[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 1

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL001 - Pietní místo Jindřichovice - Sanace zemní pláně

Místo: Jindřichovice

Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 694,12

D HSV Práce a dodávky HSV

87 694,12

D 1 Zemní práce

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	28,500		
	VV		187*0,5			93,500	
	VV		-65			-65,000	
	VV		Součet			28,500	
2	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	28,500		
	VV		187*0,5			93,500	
	VV		-65			-65,000	
	VV		Součet			28,500	
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	370,500		
	VV		28,5*13			370,500	
	VV		Součet			370,500	
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	-65,000		
	VV		-65			-65,000	
	VV		Součet			-65,000	
5	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový</i>	t	-117,000		
	VV		-65*1,8			-117,000	
	VV		Součet			-117,000	
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,300		
	VV		187*0,5*1,8			168,300	

Změnový list č. 1

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

	VV		-65*1,8		-117,000
	VV		Součet		51,300
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,500
	VV		187*0,5		93,500
	VV		-65		-65,000
	VV		Součet		28,500
8	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	187,000
	VV		187		187,000
	VV		Součet		187,000
	D	2	Zakládání		
9	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	187,000
	VV		187		187,000
10	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	187,000
	VV		187		187,000
	D	4	Vodorovné konstrukce		
11	K	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	93,500
	VV		187*0,5		93,500
	VV		Součet		93,500