





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	VYTÁPĚNÍ ROZVODNY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, bude v rámci požadavku dodavatele medicinálních plynů nutno doplnit zdroj tepla pro temperování místnosti. V této místnosti nesmí klesnout teplota pod 10°C vzhledem k uskladnění tlakových lahví s kyslíkem. Na základě výše uvedeného provedl GP doplnění el. topné rohože.	
Technické řešení změny:	Doplnění topné rohože do skladby podlahy v místnosti 1.94	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	18.176Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 1/7/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL 24 - provedení topné rohože do místnosti 1.94

Poř.	VÝROBCE	MJ	POČET M.J	cena za jednotku		cena celkem		cena	
				materiál	montáž	materiál	montáž	mat.+mont.	celkem
7.002	POPIS Topné kabely (popř. rohože) pro vyhřívání podlahy místnosti mediaplynu, cca. 4m ² , 150W/m ² , včetně čidel a veškerého podružného materiálu k položení a zprovoznění. regulátor (termostat) je umístěn v místnosti mediaplynu Doplnění RN 1.1	ks	1	9 253,00	5 552,00	9 253,00	5 552,00	14 805,00	14 805,00
3.009	Kabel PRAFliaSafe-3Cx2,5 (J 3x2,5) Podružný materiál Ocenění výkazu výměr	kpl m kpl h	1 20 1 0,5	900,00 26,30 600,00	600,00 18,50	900,00 526,00 600,00 0,00	600,00 370,00 0,00 375,00	1 500,00 44,80 600,00 750,00	1 500,00 896,00 600,00 375,00
CELKEM BEZ DPH									18 176,00

V rozvaděči bude doplněn jistič, samostatným kabelem bude připojen termostat v místnosti 1.94. Bude položeno 4m² rohože.