

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku

Objekt: D2_01 - Zpevněné plochy

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

v.o.s., Jihlava

								Zbývá k úhradě		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem							2 174 059,96			71 554,39
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 146 947,46			71 554,39
D		1	Zemní práce				496 874,86			889,21
5	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	152,250	32,50	4 948,13	CS ÚRS 2019 01	0,000	0,01
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	1 145,000	11,40	13 053,00	CS ÚRS 2019 01	78,000	889,20
D		5	Komunikace				875 993,74			56 393,00
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	78,000	115,00	8 970,00	CS ÚRS 2019 01	78,000	8 970,00
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	49,000	151,00	7 399,00	CS ÚRS 2019 01	49,000	7 399,00
51	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	78,000	241,00	18 798,00	CS ÚRS 2019 01	78,000	18 798,00
52	M	59245-R01	dlažba skladebná zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	76,760	265,00	20 341,40		76,760	20 341,40
53	M	59245-R02	dlažba skladebná zámková 20x10x6 cm červená s oválnými výstupky	m2	2,060	320,00	659,20		2,060	659,20
55	M	59245-R10	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	49,980	230,00	11 495,40		0,980	225,40
D		8	Trubní vedení				21 728,40			3 420,00
58	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 4 až 16 mm	m3	14,400	1 140,00	16 416,00	CS ÚRS 2019 01	3,000	3 420,00
D		998	Přesun hmot				60 032,17			10 852,17
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	252,741	120,00	30 328,92	CS ÚRS 2019 01	52,741	6 328,92
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	469,375	65,20	30 603,25	CS ÚRS 2019 01	69,375	4 523,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: **D2_02 - Kanalizace**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	655 681,06
1 - Zemní práce	444 339,67
4 - Vodorovné konstrukce	17 187,59
8 - Trubní vedení	133 159,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 739,00
99 - Přesun hmot	14 255,30

Zbývá k úhradě	
Celkem	159 408,78
	0,00
	62 464,53
	0,40
	90 144,50
	5 600,00
	1 199,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZU - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_02 - Kanalizace

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem								655 681,06		159 408,78
D HSV Práce a dodávky HSV								655 681,06		159 408,78
D 1 Zemní práce								444 339,67		62 464,53
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	480,000	45,00	21 600,00	CS ÚRS 2019 01	20,000	900,00
4	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	11,856	420,00	4 979,52	CS ÚRS 2019 01	1,776	746,93
5	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	11,856	60,80	720,84	CS ÚRS 2019 01	1,778	108,12
6	K	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	5,928	731,00	4 333,37	CS ÚRS 2019 01	0,889	650,01
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	140,445	260,00	36 515,70	CS ÚRS 2019 01	21,067	5 477,36
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	140,445	32,40	4 550,42	CS ÚRS 2019 01	21,067	682,56
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	140,445	280,00	36 515,70	CS ÚRS 2019 01	21,067	5 477,36
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	140,445	88,40	9 608,44	CS ÚRS 2019 01	21,067	1 440,97
15	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	70,223	1 250,00	87 778,75	CS ÚRS 2019 01	10,533	13 166,81
16	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	307,602	150,00	46 140,30	CS ÚRS 2019 01	46,140	6 921,05
17	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	76,151	211,00	16 067,86	CS ÚRS 2019 01	11,423	2 410,18
18	K	171201-R1	Odvoz a uložení zeminy na skládce	t	142,444	547,00	77 916,87		21,367	11 687,53
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	323,305	98,90	31 974,86	CS ÚRS 2019 01	48,496	4 796,23
20	K	17510-R01	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez proložení, uloženo do 3 m	m3	57,125	188,00	10 739,50		8,569	1 610,93
21	M	58331-R02	kamenivo frakce 0-8	t	111,394	415,00	46 228,51		15,394	6 388,51
D 4 Vodorovné konstrukce								17 187,59		0,40
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,923	1 330,00	17 187,59	CS ÚRS 2019 01	0,000	0,40
D 8 Trubní vedení								133 159,50		90 144,50
23	K	87131-R01	Kanalizační potrubí z tvrdého PP-systém KG tuhost třídy SN16 DN400 - včetně tvarovek D+M	m	21,000	1 250,00	26 250,00		21,000	26 250,00
24	K	87131-R02	Kanalizační potrubí z tvrdého PP-systém KG tuhost třídy SN16 DN300 - včetně tvarovek D+M	m	19,500	720,00	14 040,00		19,500	14 040,00
26	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dna beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01	1,000	11 000,00
27	M	59224-R04	dno betonové šachty kanalizační DN1000, výška 800 mm tl dna 220 mm	kus	1,000	9 740,00	9 740,00		1,000	9 740,00
28	M	59224-R05	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE poviakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00		2,000	4 200,00
29	M	59224-R06	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE poviakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00		1,000	2 200,00
30	M	59224-R07	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE poviakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	3,000	2 910,00	8 730,00		3,000	8 730,00
31	M	59224-R08	skruž betonová přechodová s ocelovými stupadly 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000	2 680,00	5 360,00		2,000	5 360,00
32	M	59224-R09	prstěnek betonový vyrovnávací 625/600/120 62,5x6x12 cm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00		2,000	3 000,00
33	M	59224-R10	prstěnek betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	191,00	382,00		2,000	382,00
34	M	59224-R11	řešení elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01	12,000	1 800,00
35	K	89900-R12	Kamerová zkouška, vyhodnocení kvality kanalizace	m	40,500	50,00	2 025,00		40,500	2 025,00
36	K	89900-R13	Tlaková zkouška kanalizace	m	40,500	35,00	1 417,50		40,500	1 417,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								46 739,00		5 600,00
40	K	91692-R02	Zařiznutí potrubí kolmé pro napojení potrubí DN 400	kus	1,000	350,00	350,00		1,000	350,00
42	K	96902-R04	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 včetně odvozu na skládku	m	21,000	250,00	5 250,00		21,000	5 250,00
D 99 Přesun hmot								14 255,30		1 199,35
50	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	148,110	85,00	12 589,35	CS ÚRS 2019 01	14,110	1 199,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - uprava na ceny 2019

Objekt: D2_03 - Vodovod

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 444,85

HSV - Práce a dodávky HSV

59 444,85

1 - Zemní práce

37 291,29

2 - Zakládání

1 011,68

4 - Vodorovné konstrukce

1 969,73

8 - Trubní vedení

7 832,55

99 - Přesun hmot

11 339,60

Zbývá k úhradě	
Celkem	
	19 560,46
	19 560,46
	13 051,95
	1 011,68
	1 969,73
	1 867,30
	1 659,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_03 - Vodovod

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem								59 444,85		19 560,46
D HSU Práce a dodávky HSU								59 444,85		19 560,46
D 1 Zemní práce								37 291,29		13 051,95
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,280	887,00	7 749,36	CS ÚRS 2019 01	3,948	2 712,28
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,280	195,00	2 199,60	CS ÚRS 2019 01	3,948	769,86
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,280	460,00	5 188,80	CS ÚRS 2019 01	3,948	1 816,08
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	11,280	299,00	3 372,72	CS ÚRS 2019 01	3,948	1 180,45
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2019 01	0,350	273,00
6	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2019 01	0,350	74,20
7	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2019 01	0,350	493,50
8	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2019 01	0,350	108,50
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	24,560	150,00	3 684,00	CS ÚRS 2019 01	8,596	1 289,40
10	K	171201-R1	Odvoz a uložení zeminy na skládce	t	11,550	547,00	6 317,85		4,043	2 211,25
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,637	96,90	1 805,93	CS ÚRS 2019 01	6,523	632,08
12	K	17510-R01	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,442	150,00	666,30		1,555	233,21
13	M	58331-R02	kamenivo frakce 0-8	t	8,662	415,00	3 594,73		3,032	1 258,16
D 2 Zakládání								1 011,68		1 011,68
14	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	2 740,00	548,00	CS ÚRS 2019 01	0,200	548,00
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,960	376,00	360,96	CS ÚRS 2019 01	0,960	360,96
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,960	107,00	102,72	CS ÚRS 2019 01	0,960	102,72
D 4 Vodorovné konstrukce								1 969,73		1 969,73
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,481	1 330,00	1 969,73	CS ÚRS 2019 01	1,481	1 969,73
D 8 Trubní vedení								7 832,55		1 867,30
21	M	42221-R02	zemní šoupě 1" se zemní soupravou a těžkým litinovým šoupátkovým poklopem	kus	1,000	592,00	592,00		1,000	592,00
22	K	89124-R03	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub do DN 40	kus	1,000	560,00	560,00		1,000	560,00
23	M	42273-R04	navrtávací pas pro vodovodní PE potrubí PE50/DN25	kus	1,000	65,30	65,30		1,000	65,30
28	K	87137-R07	Orientační tabulka na ocelovém sloupku včetně betonového sloupku - D+M	ks	1,000	650,00	650,00		1,000	650,00
D 99 Přesun hmot								11 339,60		1 659,80
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,949	949,00	11 339,60	CS ÚRS 2019 01	1,749	1 659,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_04a - Teplovod - potrubní část

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

352 710,94

PSV - Práce a dodávky PSV

352 710,94

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

73 412,44

733a - Předizolované potrubí

101 799,10

734 - Ústřední vytápění - armatury

24 753,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 250,00

713 - Izolace tepelné

38 059,42

Z - Zámečnické výrobky

66 686,60

HZS - HZS

24 750,00

Zbývá k úhradě
Celkem
112 505,24
112 505,24
43 508,44
32 623,70
0,00
13 875,00
22 498,10
0,00
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_04a - Teplovod - potrubní část

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem							352 710,94			112 505,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				352 710,94			112 505,24
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				73 412,44			43 508,44
2	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžně nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	185,000	380,00	70 300,00	CS ÚRS 2019 01	110,000	41 800,00
3	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	185,000	9,84	1 830,24	CS ÚRS 2019 01	111,000	1 092,24
4	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,794	1 300,00	1 032,20	CS ÚRS 2019 01	0,474	618,20
D	733a		Předizolované potrubí				101 799,10			32 623,70
5	K	73312-PI003	Montáž předizolovaného potrubí DN40, včetně manipulace a příslušenství	m	240,000	136,00	32 640,00		120,000	16 320,00
6	M	73312-PI013	Ocelové trubka předizolovaná rovná, izol. třída 3, DN40/140	m	240,000	81,00	19 440,00		120,000	9 720,00
8	M	73312-PI211	Vypouštěcí armatura, sací provedení DN40/140 90°, izol. třída 3	kus	2,000	950,00	1 900,00		2,000	1 900,00
13	M	73312-PI500	Zelená výstražná fólie š.220mm	m	240,000	25,60	6 144,00		172,000	4 403,20
16	K	9987331R1	Přesun hmot tonážní pro rozvody předizolovaného potrubí	t	1,350	850,00	1 147,50		0,330	280,50
D	783		Dokončovací práce - nátěry				23 250,00			13 875,00
33	K	783425-R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	185,000	125,00	23 250,00		111,000	13 875,00
D	713		Izolace tepelné				38 059,42			22 498,10
34	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	185,000	47,10	8 760,60	CS ÚRS 2019 01	111,000	5 228,10
35	M	631545740U	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 49/40 mm	m	185,000	157,00	29 045,00		110,000	17 270,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_04b - Teplovod - zemní práce

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 093,91

HSV - Práce a dodávky HSV

228 093,91

1 - Zemní práce

169 017,71

27 - Zakládání - základy

3 089,37

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

17 658,74

8 - Trubní vedení

26 370,00

99 - Přesun hmot

11 958,09

Zbývá k úhradě
Celkem
228 093,91
228 093,91
169 017,71
3 089,37
17 658,74
26 370,00
11 958,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_04b - Teplovod - zemní práce

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem								228 093,91		228 093,91
D HSV Práce a dodávky HSV								228 093,91		228 093,91
D 1 Zemní práce								169 017,71		169 017,71
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	75,347	275,00	20 720,43	CS ÚRS 2019 01	75,347	20 720,43
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	37,674	28,40	1 069,94	CS ÚRS 2019 01	37,674	1 069,94
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	75,347	320,00	24 111,04	CS ÚRS 2019 01	75,347	24 111,04
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	37,674	68,40	2 576,90	CS ÚRS 2019 01	37,674	2 576,90
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	192,060	108,00	20 742,48	CS ÚRS 2019 01	192,060	20 742,48
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	192,060	63,20	12 138,19	CS ÚRS 2019 01	192,060	12 138,19
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	150,694	91,50	13 788,50	CS ÚRS 2019 01	150,694	13 788,50
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	49,901	195,00	9 730,70	CS ÚRS 2019 01	49,901	9 730,70
9	K	171201-R1	Odvoz a uložení zeminy na skládce	t	97,307	260,00	25 299,82		97,307	25 299,82
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštním	m3	107,114	98,90	10 379,35	CS ÚRS 2019 01	107,114	10 379,35
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,033	206,00	5 774,80	CS ÚRS 2019 01	28,033	5 774,80
12	M	58331-R02	kamenivo frakce 0-8	t	54,664	415,00	22 685,56		54,664	22 685,56
D 27 Zakládání - základy								3 089,37		3 089,37
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,484	2 780,00	1 345,52	CS ÚRS 2019 01	0,484	1 345,52
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,840	300,00	1 452,00	CS ÚRS 2019 01	4,840	1 452,00
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,840	60,30	291,85	CS ÚRS 2019 01	4,840	291,85
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku								17 658,74		17 658,74
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,368	1 330,00	16 449,44	CS ÚRS 2019 01	12,368	16 449,44
17	K	45154-R01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	0,834	1 450,00	1 209,30		0,834	1 209,30
D 8 Trubní vedení								26 370,00		26 370,00
18	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	886,00	2 658,00	CS ÚRS 2019 01	3,000	2 658,00
19	M	592246520	skruž šachtová 2 stupadla 1,2/0,9/0,5	kus	3,000	2 720,00	8 160,00	CS ÚRS 2019 01	3,000	8 160,00
20	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2019 01	1,000	690,00
21	M	59224-R01	šachetní zákrytová deska PVS 106/106/10 ZD3 136 x 106 x 10 cm	kus	1,000	2 910,00	2 910,00		1,000	2 910,00
22	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	146,00	292,00	CS ÚRS 2019 01	2,000	292,00
23	M	592241770	prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00		2,000	3 300,00
24	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třidu zařízení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01	1,000	1 050,00
25	M	552434-R01	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400	kus	1,000	6 610,00	6 610,00		1,000	6 610,00
26	K	89900-R01	Zřízení prostupů stěnou šachty pro potrubí teplovodu, s utěsněním	kus	2,000	350,00	700,00		2,000	700,00
D 99 Přesun hmot								11 958,09		11 958,09
27	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	59,493	201,00	11 958,09	CS ÚRS 2019 01	59,493	11 958,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - uprava na ceny 2019

Objekt: D2_05 - Přípojka NN

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 862,14

D2.05 - Přípojka NN

85 862,14

EM - Elektromontáže

29 963,54

ZP - Zemní práce

55 898,60

Zbývá k úhradě	
Celkem	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_05 - Připojka NN

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem								85 862,14		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakulní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_06 - Přípojka slaboproudů

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakulní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem							192 659,00			3 300,00
D		D2.06	Přípojka slaboproudů				192 659,00			3 300,00
D		LAN	Přípojka LAN				57 080,00			3 300,00
8	K	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	180,000	65,00	11 700,00		30,000	1 950,00
9	M	K11kk00089	06040, CHRÁNIČKA OPT. KABELU, ORANŽOVÁ - BUBEN	m	180,000	45,00	8 100,00		30,000	1 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: D2_06 - Přípojka slaboproudů

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 659,00

D2.06 - Přípojka slaboproudů	192 659,00
EM - Elektromontáže	159 825,00
RD-1 - Doplnění rozvaděče RD-1 v pavilonu "P"	23 500,00
LAN - Přípojka LAN	57 060,00
MIS2 - Doplnění rozvaděče MIS2 v pavilonu "P"	4 100,00
T - Přípojka T	14 675,00
SUS - Společné vnitřní úložné systémy	50 650,00
SL-ZAV - Chránička pro ovládací kabel závory	6 600,00
CCTV - Demontáž rozvodu CCTV	3 240,00
ZP - Zemní práce	32 834,00

Zbývá k úhradě
Celkem
3 300,00
3 300,00
3 300,00
0,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha. Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - uprava na ceny 2019

Objekt: **D2_07 - Venkovní osvětlení**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 069,01

VO - D2.07 - Venkovní osvětlení

123 069,01

EM - Elektromontáže

79 659,01

ZP - Zemní práce

43 410,00

Zbývá k úhradě	
Celkem	
	123 069,01
	123 069,01
	79 659,01
	43 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: **D2_07 - Venkovní osvětlení**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Ateliér Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem								123 069,01		123 069,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

386 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	386 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	104 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	85 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

Zbývá k úhradě	
Celkem	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních týmů VZÚ - oprava na ceny 2019

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Uchazeč: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbývá k úhradě	
									Nedofakturované množství	Cena celkem - nedofakturováno
Náklady soupisu celkem							386 300,00			12 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				386 300,00			12 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				104 500,00			12 000,00
12	K	VRN4003-R	Zajištění energetického štítku budovy	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00		1,000	12 000,00

Počet listů: 7

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205
Stavba: Změnové listy 0.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:
ABP HOLDING a.s.

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
152 88 446
CZ 152 88 446


IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			416 546,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	416 546,18	87 474,70
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			504 020,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obidnavatel


Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy **č. 2**

Místo: Datum:
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		416 546,18	504 020,88
02	ZL č.2 - Stavební práce	416 546,18	504 020,88