

<b>Soupis provedených prací ZL č.1</b>		07/2021
<b>Zhotovitel:</b>	EUbuilding a.s., č.p. 91, 373 46, Pištín, IČ: 24179876	
<b>Investor:</b>	Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČo 00234877	
<b>Název akce:</b>	„Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 273, Slaný“	
<u>Střešní konstrukce</u> - odpočet výškového vyrovnání stropních panelů z důvodu nepotřeby realizace. - záměna povlakové krytiny z modifikovaného asfaltového pásu za PVC folii Fatrafol 810 se všemi náležitostmi z důvodu vyšší životnosti. - Odpočet oplechování atik, které bude nahrazeno také fólií.		
<u>Parapety</u> - záměna oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu za parapet AL lakovaný s parapetními koncovkami AL z důvodu vyšší životnosti		
<u>Lodžie</u> - záměna podlah litých epoxidových za podlahy keramické s hydroizolační stěrkou. Technologie zaměněna z důvodu možného pohybu panelů lodžii a možnosti vytvoření prasklin v lité stěrce. U keramických podlah s hydroizolační stěrkou je životnost delší.		
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :
- 568.550,66 Kč		+ 847.729,80 Kč
Výsledná cena bez DPH :		
+ 279.179,14 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	