

Změnový list č. 28 datum: 10.08.2021

Doplnění elektromechanických zámků do dveří a průchozích dveří

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Do místnosti 405 a 430 se doplní nové křídlo se zámkem, včetně zámku a ovládání. Mezi místnost 429 a 430 se doplní dveře, včetně otvoru pro dveře, úpravu podlahy.
Specifikace změny	Do místnosti 405 a 430 se doplní nové křídlo se zámkem, včetně zámku a ovládání. Mezi místnost 429 a 430 se doplní dveře, včetně otvoru pro dveře, úpravu podlahy.
Příčina změny	Investor požaduje doplnit dveře mezi místnost 429 a 430 ve stejném provedení jako dveře do ostatních kanceláří. Investor požaduje doplnit elektromechanické zámkové vč. Napojení na přístupový systém do m.č. 405 a 429.



vliv změny na harmonogram: ne



vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 135 069,00 Kč




příloha změnový list č.28 - položkový rozpočet

Trigema Building a.s.,   10.8.21'

Schválil:

TDI **Realstav MB s.r.o.**,  Podpis  Datum 10.8.2021

Projektant  Podpis  Datum 10.8.21

Objednatel  převzal:  Podpis  Datum 10.8.21

Změnový list č. 28

Doplnění elektromechanických zámků do dveří a průchozích dveří

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 28

Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	R034	Dveře interiérové, do kanceláří, 800/1970 mm, vč. kliky D+M	kus	94	9 619,10 Kč	904 195,40 Kč	97	9 619,10 Kč	933 052,70 Kč	3	9 619,10 Kč	28 857,30 Kč
	R034a	Zárubeň pro dveře pol R034, D+M	kus	94	7 361,50 Kč	691 981,00 Kč	95	7 361,50 Kč	699 342,50 Kč	1	7 361,50 Kč	7 361,50 Kč
	210290281R	Montáž elektromechanického zámku do dveřního křídla	kus	29	2 062,90 Kč	59 824,10 Kč	31	2 062,90 Kč	63 949,90 Kč	2	2 062,90 Kč	4 125,80 Kč
	EKVEZ1	Elektromechanický zámek ABLOY 560/60 ABLOY 560/60	ks	29	13 472,80 Kč	390 711,20 Kč	31	13 472,80 Kč	417 656,80 Kč	2	13 472,80 Kč	26 945,60 Kč
	EKVEZ2	Kabel s konektorem, 10m EA219	ks	29	1 014,30 Kč	29 414,70 Kč	31	1 014,30 Kč	31 443,30 Kč	2	1 014,30 Kč	2 028,60 Kč
	EKVEZ3	Protiplech univerzální EA324	ks	29	472,20 Kč	13 693,80 Kč	31	472,20 Kč	14 638,20 Kč	2	472,20 Kč	944,40 Kč
	EKVEZ4	Kabelová zadlabávací průchodka - rozpojitelná EL001294	ks	29	1 713,80 Kč	49 700,20 Kč	31	1 713,80 Kč	53 127,80 Kč	2	1 713,80 Kč	3 427,60 Kč
	EKVEZ5	Bezpečnostní kování IKON, klika/klika pro EL560 dělený čtyřhran IKON SX03F1	ks	29	4 893,80 Kč	141 920,20 Kč	31	4 893,80 Kč	151 707,80 Kč	2	4 893,80 Kč	9 787,60 Kč
	220322003	Montáž součástí EZS klávesnice nebo tabla	kus	33	380,80 Kč	12 566,40 Kč	35	380,80 Kč	13 328,00 Kč	2	380,80 Kč	761,60 Kč
	EKVBC	Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká iCLASS SE R10	ks	28	3 303,00 Kč	92 484,00 Kč	30	3 303,00 Kč	99 090,00 Kč	2	3 303,00 Kč	6 606,00 Kč
		Vyřiznutí otvoru a doplnění UA profilů pro dveře, vč. úklidu, opravy maleb, zakrytí okolí	ks	0	9 700,00 Kč	0,00 Kč	1	9 700,00 Kč	9 700,00 Kč	1	9 700,00 Kč	9 700,00 Kč
		doplnění podlahy, doplnění koberce, úklid	ks	0	4 523,00 Kč	0,00 Kč	1	4 523,00 Kč	4 523,00 Kč	1	4 523,00 Kč	4 523,00 Kč
		dodatečná kabeláž vč. prostupů a začístení	kpl	0	30 000,00 Kč	0,00 Kč	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 686 431,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	135 069,00
DPH 21%	23 664 150,51	DPH 21%	28 364,49
Cena díla včetně DPH	136 350 581,51	Rozdíl včetně DPH	163 433,49

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		10.8.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., I		2.8.2021

Projektant	Podpis	Datum

Průběžně:

Objednatel	Podpis	Datum
		10.8.21

Změnový list č. 29 datum: 09.08.2021

Elektronická úřední deska

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Před budovu se dodá elektronická úřední deska, typ dle zadání investora vč. klimatizace.
Specifikace změny	Před budovu se dodá elektronická úřední deska, typ dle zadání investora vč. klimatizace.
Příčina změny	NA žádost investora se před budovu se elektronická úřední deska, typ dle zadání investora vč. klimatizace.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 349 847,41 Kč

příloha změnový list č.29 - položkový rozpočet



Vypracoval :  datum:
Datum : 



Zhotovitel/dodavatel:

Firma		Podpis		Datum
Trigema Building a.s.,				

Schválil:

TDI		Podpis		Datum
Realstav MB s.r.o., I				27.7.2021

Projektant		Podpis		Datum
				21.7.2021

Objednatel		převzal:		Datum
				10.8.2021

Změnový list č. 29
Elektronická úřední deska

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 29

			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovn	m3	16,192	51,80 Kč	838,75 Kč	16,72	51,80 Kč	866,10 Kč	0,528	51,80 Kč	27,35 Kč
	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovn	m3	16,192	1 709,50 Kč	27 680,22 Kč	16,72	1 709,50 Kč	28 582,84 Kč	0,528	1 709,50 Kč	902,62 Kč
	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	47,256	4 253,30 Kč	200 993,94 Kč	47,784	4 253,30 Kč	203 239,69 Kč	0,528	4 253,30 Kč	2 245,74 Kč
	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předep	m3	139,92	673,40 Kč	94 222,13 Kč	140,92	673,40 Kč	94 895,53 Kč	1	673,40 Kč	673,40 Kč
	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předep	m3	139,92	98,40 Kč	13 768,13 Kč	140,92	98,40 Kč	13 866,53 Kč	1	98,40 Kč	98,40 Kč
	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem příprav	m3	35,04	880,70 Kč	30 859,73 Kč	36,04	880,70 Kč	31 740,43 Kč	1	880,70 Kč	880,70 Kč
		D+M - venkovní digital signage infokiosky classic panel 55 (RAL) vč. Klimatizace pro Venkovní info-kiosky.	ks	0	345 019,20 Kč	0,00 Kč	1	345 019,20 Kč	345 019,20 Kč	1	345 019,20 Kč	345 019,20 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
	DPH 21%	23 635 786,02		
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 901 209,41	Rozdíl a odpočty bez DPH	349 847,41
	DPH 21%	23 709 253,98	DPH 21%	73 467,96
	Cena díla včetně DPH	136 610 463,38	Rozdíl včetně DPH	423 315,36

Zhotovitel/dodavatel:

Firma **Trigema Building a.s.** Podpis _____ Datum _____

TDI **Realstav MB s.r.o.** Podpis _____ Datum **27.7.2021**

Projektant _____ Podpis _____ Datum **27.7.21**

Převzal: **Objednatel** Podpis _____ Datum **6.8.2021**

Změnový list č. 30 datum: 19.07.2021

Změna zábradlí na vstupní rampě

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Na vstupní rampě před objektem se neprovede zábradlí z ocelových trubek s nátěrem, provede se zábradlí v nerezavějící oceli. Současně se odečte montáž zasklení zábradlí.
Specifikace změny	Na vstupní rampě před objektem se neprovede zábradlí z ocelových trubek s nátěrem, provede se zábradlí v nerezavějící oceli. Současně se odečte montáž zasklení zábradlí.
Příčina změny	Investor požaduje zábradlí v nerezze z důvodu vyšší životnosti a odolnosti povrchu. Současně se odečtou z rozpočtu položky na montáž skla do zábradlí, které jsou v rozpočtu chybně navíc.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - méněpráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) - 21 687,55 Kč

příloha změnový list č.30 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

datum:

Zhotovitel/dodavatel:

Firma **Trigema Building a.s.** Podpis Datum 27.7.21

Schválil:

TDI **Realstav MB s.r.o.** Podpis Datum 27.7.2021

Projektant Podpis Datum 27.7.21

převzal:

Objednatel Podpis Datum 27.7.21

Změnový list č. 30

Změna zábradlí na vstupní rampě

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 30

Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	14011020	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	72,167	838,20 Kč	60 490,38 Kč	0	838,20 Kč	0,00 Kč	-72,167	838,20 Kč	-60 490,38 Kč
	R767	Povrchová úprava zábradlí Elox Antracit	kg	256	667,40 Kč	170 854,40 Kč	0	667,40 Kč	0,00 Kč	-256	667,40 Kč	-170 854,40 Kč
	787292523	Zasklívání schodišťového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm	m2	15,5	1 254,20 Kč	19 440,10 Kč	0	1 254,20 Kč	0,00 Kč	-15,5	1 254,20 Kč	-19 440,10 Kč
	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,544	750,30 Kč	408,16 Kč	0	750,30 Kč	0,00 Kč	-0,544	750,30 Kč	-408,16 Kč
		zábradlí nerezové vč kotvení z trubky nerezové 48,3x2,5 mm brus	m	0	3 180,20 Kč	0,00 Kč	72,167	3 180,20 Kč	229 505,49 Kč	72,167	3 180,20 Kč	229 505,49 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
	DPH 21%	23 635 786,02		
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 529 674,45	Rozdíl a odpočty bez DPH	-21 687,55
	DPH 21%	23 631 231,63	DPH 21%	-4 554,39
	Cena díla včetně DPH	136 160 906,09	Rozdíl včetně DPH	-26 241,93

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		27.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
		24.7.21

Objednatel	Podpis	Datum
		24.7.21

Změnový list č. 31 datum: 29.06.2021

Bilance stěrka a obložení výtahu

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Na výtahovou šachtu se provede stěrka v antracitové barvě v imitaci obkladu dle vybraného vzorku. Neprovede se obložení obkladem.
Specifikace změny	Výtahová šachta se vystěrkuje lepidlem a provede se vybraná stěrka v antracitové barvě včetně zalakování povrchu z důvodu údržby .
Příčina změny	Po konzultacích s projektantem a statikem bylo konstatováno, že není vhodné výtahovou šachtu dodatečně zatěžovat. Proto se nahradí obklad stěrkou, tím se sníží zatížení na výtahovou šachtu.

vliv změny na harmonogram: ne



vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 2 514,99 Kč

příloha změnový list č.31 - položkový rozpočet



Vypracoval : 
Datum :



datum:

Zhotovitel/dodavatel:



Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., 		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., 		27.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
		22.7.21

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ii 		24.7.21

Změnový list č. 31

Bilance stěrka a obložení výtahu

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 31

			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		antracitová stěrka	m2	0	950,00 Kč	0,00 Kč	128,71	950,00 Kč	122 274,50 Kč	128,71	950,00 Kč	122 274,50 Kč
		lak stěrky, jednovrstvý	m2	0	90,00 Kč	0,00 Kč	128,71	90,00 Kč	11 583,90 Kč	128,71	90,00 Kč	11 583,90 Kč
	R782	Keramický obklad výtahové šachty	m2	141,581	476,60 Kč	67 477,50 Kč	0	476,60 Kč	0,00 Kč	-141,581	476,60 Kč	-67 477,50 Kč
	781474151	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem do 0,5 ks/m2	m2	248,29	496,20 Kč	123 201,50 Kč	119,58	496,20 Kč	59 335,60 Kč	-128,71	496,20 Kč	-63 865,90 Kč

		Cena díla bez DPH SoD		112 551 362,00								
		DPH 21%		23 635 786,02								
		Cena díla včetně DPH		136 187 148,02								
		Cena díla bez DPH ZBV1		112 553 876,99					Rozdíl a odpočty bez DPH			2 514,99
		DPH 21%		23 636 314,17					DPH 21%			528,15
		Cena díla včetně DPH		136 190 191,16					Rozdíl včetně DPH			3 043,14

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podp.	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podp.	Datum
Realstav MB s.r.o.,		27.7.2021

Projektant	Podp.	Datum
		21.1.21

Převzal:

Objednatel	Podp.	Datum
		27.7.21

Změnový list č. 32 datum: 29.06.2021

Doplnění sdk kaslíků, předstěn a otvorů.

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Investor požaduje provést zakrytí potrubí nebo instalací sdk podhledy, kaslíky, předstěnami.
Specifikace změny	Dodavatel provede zakrytí vzt potrubí v m.č 136,429,121. Provede se otvor pro dveře v m.č 137. Provede se zakrytí táhla v m.č. 127,128. Zakryje se vzt potrubí na ose 1 a 10 sdk kaslíkem a předstěnou.
Příčina změny	Vlivem drobných změn nebo nekoordinací instalací se stavebí částí je nutné dodatečně provést zakrytí instalací.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 31 556,00 Kč

příloha změnový list č.32 - položkový rozpočet

Vypracoval :



datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		29.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
		17.7.21

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		27.7.21

Změnový list č. 32

Doplnění sdk kaslíků, předstěn a otvorů.

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 32

Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		sdk kaslíky		0		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
		m.č. 136 - kaslík přes vzt potrubí	mb	0	537,50 Kč	0,00 Kč	4,4	537,50 Kč	2 365,00 Kč	4,4	537,50 Kč	2 365,00 Kč
		m.č. 429 - kaslík přes VZT potrubí	kpl	0	900,00 Kč	0,00 Kč	1	900,00 Kč	900,00 Kč	1	900,00 Kč	900,00 Kč
		m.č. 121 - kaslík přes vzt potrubí do mč. 120	mb	0	575,00 Kč	0,00 Kč	0,9	575,00 Kč	517,50 Kč	0,9	575,00 Kč	517,50 Kč
		otvor pro dveře v m.č. 137										
		zholovení druhých dveří VZT místnost č.2 vs 137 vč. UA profilů a posunu otvoru	ks	0	8 413,75 Kč	0,00 Kč	1	8 413,75 Kč	8 413,75 Kč	1	8 413,75 Kč	8 413,75 Kč
		SDK předstěna 1x Rb-i bez izolace	m2	0	658,75 Kč	0,00 Kč	11,4	658,75 Kč	7 509,75 Kč	11,4	658,75 Kč	7 509,75 Kč
		SDK kastlík VZT		0		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
		SDK kaslík VZT potrubí osa 1 a 10 -C - horní část 2x Fermacell na ose 1, na ose 10 na	kpl	0	1 975,00 Kč	0,00 Kč	6	1 975,00 Kč	11 850,00 Kč	6	1 975,00 Kč	11 850,00 Kč

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 582 918,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	31 556,00
DPH 21%	23 642 412,78	DPH 21%	6 626,76
Cena díla včetně DPH	136 225 330,78	Rozdíl včetně DPH	38 182,76

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		27.7.2021

Projektant	Podp	Datum
		27.7.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		27.7.21

Změnový list č. 33 datum: 29.06.2021

Osvětlení loga v recepci a osvětlení zel. Stěny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Doplní se osvětlení rostlin a loga.
Specifikace změny	Doplní se osvětlení rostlin a loga.
Příčina změny	V pd nebylo ve výkazu uvažováno s osvětlením rostlin a loga. Pro růst rostlin na zelených stěnách je nutné aby rostliny byly nasvíceny, jinak neporostou. Osvětlení loga doplněno v rámci řešení loga s investorem na jeho přání - podsvícení led páskem.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 71 397,50 Kč

příloha změnový list č.33 - položkový rozpočet

Vypracoval :



datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		27.7.2021

Projektant	Převzal	Datum
		11.2.21

Objednatel	Podpis	Datum
		27.7.21

Změnový list č. 33

Osvětlení loga v recepci a osvětlení zel. Stěny

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 33


Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		svědla pro růst rostlin v recepci LIWI 1150	ks	0	7 870,00 Kč	0,00 Kč	8	7 870,00 Kč	62 960,00 Kč	8	7 870,00 Kč	62 960,00 Kč
		osvětlení loga v recepci	kpl	0	8 437,50 Kč	0,00 Kč	1	8 437,50 Kč	8 437,50 Kč	1	8 437,50 Kč	8 437,50 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
	DPH 21%	23 635 786,02		
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 622 759,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	71 397,50
	DPH 21%	23 650 779,50	DPH 21%	14 993,48
	Cena díla včetně DPH	136 273 539,00	Rozdíl včetně DPH	86 390,98

Zhotovitel/dodavatel:

Firma **Trigema Building a.s.** Podpis  Datum **27.7.21**

Schválil: TDI **Realstav MB s.r.o.** Podpis  Datum **27.7.2021**

Projektant  Datum **21.7.21**

Převzal: Objednatel  Podpis  Datum **27.7.21**

Změnový list č. 34 datum: 29.06.2021

Změny Elektroinstalace a doplnění klapek na vzt v serverovnách

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Provedou se úpravy elektroinstalací na základě konzultací v rámci KD.
Specifikace změny	Provedou se úpravy elektroinstalací na základě konzultací v rámci KD.
Příčina změny	V pd není zakreslena zásuvka pro napájení garážových vrat, investor požaduje doplnit. V rámci změny elektro so doplnili magnetické sensory na okna v 1.NP. Pro jejich estetické zakrytí se vyrobí plastové krytky na 3d tiskárně a opatří se barvou dle oken. Po konzultaci na stavbě s investorem se přesunul trezor na klíče ve vstupní hale ze zasní části vedle vstupního portálu. Kabeláž pro EPS se přesunula v rámci recepce ze stěny slogem na jižní stěnu recepce, aby nedošlo ke kolizi s logem. Objednatel také požadoval provést přípravu pro satelitní telefon ve formě chrániček mezi fasádou a mč. 136. Investor požaduje doplnit kabeláž k turniketům z důvodu instalace docházkového systému. Doplnila se zásuvka a jistič pro napájení kalorimetru P.Ta.s.. Do zasedaček 2-4.NP se doplní a zapojí sloupky pro elektroinstalaci pod stolem. Provede se kabeláž pro napájení klapek v serverovnách. Dolnili se 4ks klapek na vzt v serverovnách z důvodu utěsnění potrubí v případě spuštění hašení plamenem

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 85 081,75 Kč

příloha změnový list č.34 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

datum:

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.,		27.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
		21.2.21

Objednatel	Podpis	Datum
		24.7.21

Změnový list č. 34
Změny Elektroinstalace a doplnění klapek na vzt v serverovnách

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSC: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 34

Č	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
			M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		zásuvka pro garážová vrata										
	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalog	m	11645	27,50 Kč	320 237,50 Kč	11665	27,50 Kč	320 787,50 Kč	20	27,50 Kč	550,00 Kč
	1393011	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE BUBEN	m	6500	30,50 Kč	198 250,00 Kč	6501	30,50 Kč	198 280,50 Kč	1	30,50 Kč	30,50 Kč
		drobný instalační materiál (trubky, zás.)	kpl	0	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		doplnění krytek na okna v 1.NP	ks	0	760,42 Kč	0,00 Kč	15	760,42 Kč	11 406,25 Kč	15	760,42 Kč	11 406,25 Kč
		přesun kabelu pro trezor na klíče	kpl	0	10 272,00 Kč	0,00 Kč	1	10 272,00 Kč	10 272,00 Kč	1	10 272,00 Kč	10 272,00 Kč
		kabeláž pro satelitní telefon	kpl	0	10 260,00 Kč	0,00 Kč	1	10 260,00 Kč	10 260,00 Kč	1	10 260,00 Kč	10 260,00 Kč
		Elektroinstalace - doplnění kabeláže pro turnikety				0,00 Kč	0		0,00 Kč			0,00 Kč
		SYKFY 5x2x0,5	m	0	20,40 Kč	0,00 Kč	55	20,40 Kč	1 122,00 Kč	55	20,40 Kč	1 122,00 Kč
	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, nataž	m	55600	20,60 Kč	1 145 360,00 Kč	55655	20,60 Kč	1 146 493,00 Kč	55	20,60 Kč	1 133,00 Kč
		Vytažení kabeláže z trubek (od turniketu až k recepci), navázání kabelu, opětovně zataž	kpl	0	6 840,00 Kč	0,00 Kč	1	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč	1	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč
		Stižené práce, rozebrání podhledu	kpl	0	1 440,00 Kč	0,00 Kč	1	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč	1	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	0	684,00 Kč	0,00 Kč	1	684,00 Kč	684,00 Kč	1	684,00 Kč	684,00 Kč
		Elektroinstalace - zásuvka pro měření tepla				0,00 Kč	0		0,00 Kč			0,00 Kč
	1393011	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE BUBEN	m	6500	30,50 Kč	198 250,00 Kč	6520	30,50 Kč	198 860,00 Kč	20	30,50 Kč	610,00 Kč
	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalog	m	11645	27,50 Kč	320 237,50 Kč	11665	27,50 Kč	320 787,50 Kč	20	27,50 Kč	550,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	0	600,00 Kč	0,00 Kč	1	600,00 Kč	600,00 Kč	1	600,00 Kč	600,00 Kč
		Elektroinstalace - napojení 4x pohon klapky serverovna				0,00 Kč	0		0,00 Kč			0,00 Kč
	1393011	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE BUBEN	m	6500	30,50 Kč	198 250,00 Kč	6540	30,50 Kč	199 470,00 Kč	40	30,50 Kč	1 220,00 Kč
	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalog	m	11645	27,50 Kč	320 237,50 Kč	11685	27,50 Kč	321 337,50 Kč	40	27,50 Kč	1 100,00 Kč
		Dozbrojení rozvaděče	kpl	0	2 640,00 Kč	0,00 Kč	2	2 640,00 Kč	5 280,00 Kč	2	2 640,00 Kč	5 280,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	0	2 520,00 Kč	0,00 Kč	1	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč	1	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
		Elektroinstalace - Zásuvkové sloupky do zasedaček				0,00 Kč	0		0,00 Kč			0,00 Kč
		Zásuvkový sloupek Legrand 653024	ks	0	4 344,00 Kč	0,00 Kč	3	4 344,00 Kč	13 032,00 Kč	3	4 344,00 Kč	13 032,00 Kč
		montáž zásuvkového sloupku	ks	0	1 020,00 Kč	0,00 Kč	3	1 020,00 Kč	3 060,00 Kč	3	1 020,00 Kč	3 060,00 Kč
		Klapky				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
		klapkový pohon LMG24A	ks	0	2 540,00 Kč	0,00 Kč	4	2 540,00 Kč	10 160,00 Kč	4	2 540,00 Kč	10 160,00 Kč
		lindab regulační klapka DTHU	ks	0	553,00 Kč	0,00 Kč	4	553,00 Kč	2 212,00 Kč	4	553,00 Kč	2 212,00 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
	DPH 21%	23 635 786,02	
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 636 443,75	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 653 653,19	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 290 096,94	Rozdíl včetně DPH
			85 081,75
			17 867,17
			102 948,92

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.	[Redacted]	27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.	[Redacted]	27.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
[Redacted]	[Redacted]	27.7.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
[Redacted]	[Redacted]	27.7.21

Změnový list č. 35 datum: 29.06.2021

Nerezové obložení sloupů ve vstupu

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Investor požaduje provést obložení sloupů ve vstupu nerezovým plechem dle zadání architekta.
Specifikace změny	Investor požaduje provést obložení sloupů ve vstupu nerezovým plechem dle zadání architekta.
Příčina změny	V pd není uvažováno obložení vstupních sloupů, proto provedl architekt investora návrh na obložení sloupů nerezovým plechem ze dvou dílů v tl. 2 mm.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 34 812,50 Kč

příloha změnový list č.35 - položkový rozpočet

Vypracoval :



datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	datum
Trigema Building a.s.,		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	datum
Realstav MB s.r.o., I		27.7.2021

Projektant	Podpis	datum
		27.7.21

Objednatel	Podpis	datum
		27.7.21

Změnový list č. 35

Nerezové obložení sloupů ve vstupu

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. 35					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
		D+M obložení sloupu ve vstupu (nerez tl. 2 mm, výška cca 2,6m, nerez brus)	ks	0	17 406,25 Kč	0,00 Kč	2	17 406,25 Kč	34 812,50 Kč	2	17 406,25 Kč	34 812,50 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
	DPH 21%	23 635 786,02		
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 586 174,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	34 812,50
	DPH 21%	23 643 096,65	DPH 21%	7 310,63
	Cena díla včetně DPH	136 229 271,15	Rozdíl včetně DPH	42 123,13

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podp.	Datum
Trigema Building a.s., I		27.7.21

TDI	Podp.	Datum
Realstav MB s.r.o., B		7.7.2021

Projektant	Podp.	Datum
		21.2.21

Objednatel	Podp.	Datum
		24.7.21

Změnový list č. 36 datum: 19.07.2021

Finální úprava ele sloupků venku vedle vstupu

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	Venkovní pilíř s rozvaděči elektro se potáhne pletivem a opatří finální barvou stejně jako fasáda objektu.
Specifikace změny	Venkovní pilíř s rozvaděči elektro se potáhne pletivem a opatří finální barvou stejně jako fasáda objektu.
Příčina změny	Pilíř je bez finální potvrchové úpravy. Investor požaduje sjednotit vzhled pilíře a sladit ho s objektem.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph) 4 799,60 Kč

příloha změnový list č.25 - položkový rozpočet



Vypracoval :  datum: 



Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., 		27.7.21

Schválil:

TDI	Datum
Realstav MB s.r.o., 	27.7.2021

Projektant	Podpis	Datum
		27.7.21

Objednatel	Podpis	Datum
		24.7.21

Změnový list č. 36

Finální úprava ele sloupků venku vedle vstupu

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor							Změnový list č. 36					
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	622532011	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	1715,323	308,90 Kč	529 863,27 Kč	1724,083	308,90 Kč	532 569,24 Kč	8,76	308,90 Kč	2 705,96 Kč
	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0	239,00 Kč	0,00 Kč	8,76	239,00 Kč	2 093,64 Kč	8,76	239,00 Kč	2 093,64 Kč

	Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00	
	DPH 21%	23 635 786,02	
	Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	
	Cena díla bez DPH ZBV1	112 556 161,60	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	23 636 793,94	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	136 192 955,54	Rozdíl včetně DPH
			4 799,60
			1 007,92
			5 807,52

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		27.7.21

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o.		2.7.2021

Projektant:

Podpis	Datum
	2.7.21

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		27.7.21

Změnový list č. 37 datum: 23.07.2021

Náhrada ftw panelů

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor
SOD:	20200160
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.

Popis změny	FTW panely uvažované v rozpočtu se neprovedou, provedou se panely předložené v nabídce zhotovitele.
Specifikace změny	FTW panely ve výkazu výměr se nahradí novými s vyšším výkonem při zachování stejného celkového výkonu ftw elektrárny.
Příčina změny	Panely uvedené ve výkazu výměr se již nevyrání a byli nahrazeny novým typem, který odpovídá typu předloženému v nabídce.

vliv změny na harmonogram: ne

vliv změny na cenu díla: ne
dodad do ceny (navýšení bez dph) ne

příloha změnový list č.37 - položkový rozpočet

Vypracoval :



datum:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s.,	Podpis	Datum
			27.7.21

Schválil:

TDI	Realstav MB s.r.o.,	Podpis	Datum
			27.7.2021

Projektant		Podpis	Datum
			27.7.21

převzal:

Objednatel		Podpis	Datum
			27.7.21

Změnový list č. 37
Náhrada ftw panelů

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. 37

Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 551 362,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	0,00
DPH 21%	23 635 786,02	DPH 21%	0,00
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02	Rozdíl včetně DPH	0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s., i	Podp.	Datum	27.7.21
Schválil:				
TDI	Realstav MB s.r.o.	Podp.	Datum	27.7.2021
Projektant		Podp.	Datum	21.7.21
Převzal:				
Objednatel		Podp.	Datum	27.7.21