

Změnový list č. 5

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

27.08.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
STÁVAJÍCÍ ZESÍLENÉ KONSTRUKCE**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD) řešila, odstranění asphaltobetonu, na stávající komunikaci, v tl. do 10cm.

Popis stávajícího stavu:

Při provádění stavby, odstraňování asphaltobetonu ze stávající komunikace v blízkosti napojení na stávající silnici III. třídy, vykazovala tl. asphaltobetonu nad 15cm v ploše cca 50m².

Popis nového řešení:

Spočívá ve větším rozsahu odstranění tl. stávajícího asphaltobetonu, konkrétně přes dalších 5cm-10cm, na ploše 50m².

Návrh projektového řešení:

Totožné s PD, pouze byla rozšířena a upravena část prací, týkající se odstranění stávajícího asphaltobetonu dle skutečnosti.

Změnový list č. 5

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Fotodokumentace :



Foto je pořízeno již po odebrání tl.4cm.

Zdůvodnění změny:

PD, počítala s odhadem stávajícího asfaltobetonu do 10cm. Odhadovaná tl. bývá dostačující, ale skutečnost v jednom místě, konkrétně v napojení na stávající silnici byla nakonec jiná, PD toto nemohla předpokládat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **8 709,99 Kč bez DPH.**

Hodnota díla ze základní smlouvy	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	8709,99 Kč	0,00 Kč	
2 290 297,50 Kč	8709,99 Kč		0,38

Změnový list č. 5

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 08.09.2021

KV Realinvest s.r.o, [redacted]	zhotovitel	[redacted]
------------------------------------	------------	------------

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Inplan s.r.o [redacted]	projektant	[redacted]
----------------------------	------------	------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 08.09.2021

Ing. Jiří Vít	technický dozor stavebníka	[redacted]
---------------	----------------------------	------------

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 09.09.2021

[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Změnový list č. 5

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL005 - Pietní místo Jindřichovice - Odstranění asfaltového krytu - zesílená konstrukce

Místo:

Jindřichovice

Datum:

27. 8. 2021

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 709,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 709,99
D	1		Zemní práce				
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342				
		VV	10*5			50,000	
		VV	Součet			50,000	
D	997		Přesun sutě				
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,000		
		VV	11			11,000	
3	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	121,000		
		VV	11*11 "celkem 12km			121,000	
4	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	11,000		
		VV	11			11,000	
5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,000		
		VV	11			11,000	