

Dodavatel:

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
Česká republika

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

Tel.: 377242127
Fax: 377382118
Mobil:

e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz
www: www.robstavstavby.cz

Objednávka: SOD ze dne 25.7.2016, vč.dodatků

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 20170215
Specifický symbol:

Odběratel :

Obec Čičenice

Čičenice 79
38771 Čičenice
Česká republika

IČ odběratele: 00251097
DIČ odběratele:

Konečný příjemce: Obec Čičenice

Čičenice 79
38771 Čičenice
Česká republika

Registrace:

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

Bankovní účet:

KOMB

35-6257230247

0100

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 16.12.2016

Datum splatnosti: 15.01.2017

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.12.2016

Na základě SOD ze dne 25.7.2016, vč.dodatků, Vám fakturujeme za provedené stavební práce na akci "Čičenice - inženýrské sítě Novostavby".

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	1 340 366,63	281 476,99	1 621 843,62
CELKEM	1 340 366,63	281 476,99	1 621 843,62

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 1 621 843,62

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 1 621 843,62

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

Rekapitulace

Stavba: Čičenice - inženýrské sítě Novostavby


Rekapitulace čerpání

		Smlouva	čerpání 11/2016	čerpání 12/2016	Zůstatek
SO 01	MK část "A"	803 000,48		803 000,48	0,00
SO 02	MK část "B"	285 006,05		285 006,05	0,00
SO 03	Kanalizace	270 624,00	270 624,00	0,00	0,00
SO 04	Plyn	178 836,00	178 836,00	0,00	0,00
SO 05	Veřejné osvětlení	237 221,76	237 221,76	0,00	0,00
Celkem		1 774 688,29	686 681,76	1 088 006,53	0,00

		Vícepráce	čerpání 11/2016	čerpání 12/2016	Zůstatek
SO 03	Šachta	22 296,00		22 296,00	0,00
SO 01	Sanace	219 494,10		219 494,10	0,00
SO 01	Chodník kolem RD	66 277,64		66 277,64	0,00
SO 02	Opěrná zeď	69 250,00		69 250,00	0,00
SO 01	Zpomalovací práh	12 320,00		12 320,00	0,00
Celkem vícepráce		389 637,74		389 637,74	0,00

		Méněpráce	čerpání 11/2016	čerpání 12/2016	Zůstatek
SO 02	Odpčet komunikace podél Jednoty PS	-116 949,64		-116 949,64	0,00
SO 01	Odpčet chodníku u bytovky	-20 328,00		-20 328,00	0,00
Celkem méněpráce		-137 277,64		-137 277,64	0,00

			čerpání 11/2016	čerpání 12/2016	Zůstatek
Celkem k fakturaci		2 027 048,39	686 681,76	1 340 366,63	0,00

16. 12. 2016 

ROBSTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 227 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

Stavba: MK část "A"

Objekt: SO 01

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8				
HSV Práce a dodávky HSV							124,343				
1	Zemní práce						50 404,08	0,000			
0	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	35,000	44,00	1 540,00	0,000	35,00	1540,00	0,00	0,00
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,000	18,00	360,00	0,000	20,00	360,00	0,00	0,00
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	20,000	30,00	600,00	0,000	20,00	600,00	0,00	0,00
3	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	92,400	26,00	2 402,40	0,000	92,40	2402,40	0,00	0,00
4	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,000	30,00	600,00	0,000	20,00	600,00	0,00	0,00
5	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	742,000	38,00	28 196,00	0,000	742,00	28196,00	0,00	0,00
6	113108442	Rozrytlí krytu z kameniva bez ztuhnutí s živичným pojivem	m2	20,000	16,00	320,00	0,000	20,00	320,00	0,00	0,00
34	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,480	56,00	1 034,88	0,000	18,48	1034,88	0,00	0,00
36	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	26,00	3 250,00	0,000	125,00	3250,00	0,00	0,00
7	181101102	Úprava pláňe v zářezech v homině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	762,000	12,00	9 144,00	0,000	762,00	9144,00	0,00	0,00
35	181301103	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	92,400	32,00	2 956,80	0,000	92,40	2956,80	0,00	0,00
2	Zakládání						81 872,00	32,281			
8	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,000	280,00	39 200,00	32,281	140,00	39200,00	0,00	0,00
9	215901101	Ztuhnutí podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	762,000	56,00	42 672,00	0,000	762,00	42672,00	0,00	0,00
5	Komunikace						461 480,00	8,521			
10	564861111	Podklad ze štrkrodné ŠD tl 200 mm	m2	762,000	112,00	85 344,00	0,000	762,00	85344,00	0,00	0,00
11	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	762,000	150,00	114 300,00	0,000	762,00	114300,00	0,00	0,00
12	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	762,000	168,00	128 016,00	0,000	762,00	128016,00	0,00	0,00
13	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	1 524,000	8,00	12 192,00	0,930	1524,00	12192,00	0,00	0,00
14	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	762,000	144,00	109 728,00	0,000	762,00	109728,00	0,00	0,00
27	596311111	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěši tl 100 mm pl do 50 m2	m2	35,000	210,00	7 350,00	3,007	35,00	7350,00	0,00	0,00
0	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	35,000	130,00	4 550,00	4,585	35,00	4550,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení						42 350,00	2,170			
15	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	0,725	5,00	25000,00	0,00	0,00
16	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	380,00	1 900,00	0,360	5,00	1900,00	0,00	0,00
17	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	5,000	320,00	1 600,00	0,290	5,00	1600,00	0,00	0,00
18	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	5,000	320,00	1 600,00	0,200	5,00	1600,00	0,00	0,00
19	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	5,000	450,00	2 250,00	0,305	5,00	2250,00	0,00	0,00
20	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	0,290	5,00	10000,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						138 689,37	81,371			
37	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	1 550,00	10 850,00	0,005	7,00	10850,00	0,00	0,00
38	404440040	značka dopravní svisté reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,002	1,00	1250,00	0,00	0,00
39	404441040	značka svisté reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,003	2,00	1900,00	0,00	0,00
40	404442480	značka svisté reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,003	1,00	1250,00	0,00	0,00
41	404442580	značka svisté reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	0,009	3,00	3150,00	0,00	0,00
42	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	450,00	3 150,00	0,043	7,00	3150,00	0,00	0,00
43	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	650,00	4 550,00	0,021	7,00	4550,00	0,00	0,00
44	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	7,000	60,00	420,00	0,001	7,00	420,00	0,00	0,00
45	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	30,00	420,00	0,005	14,00	420,00	0,00	0,00
28	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	265,000	260,00	68 900,00	53,610	265,00	68900,00	0,00	0,00
29	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	243,000	76,00	18 468,00	20,655	243,00	18468,00	0,00	0,00
32	592174710	obrubník betonový silniční vnější obílí R 1.0 Standard 78x15x25 cm	kus	22,000	160,00	3 520,00	1,287	22,00	3520,00	0,00	0,00
30	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	190,00	5 320,00	4,720	28,00	5320,00	0,00	0,00
31	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	28,000	56,00	1 568,00	1,008	28,00	1568,00	0,00	0,00
21	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	465,779	30,00	13 973,37	0,000	465,78	13973,37	0,00	0,00
99	Přesun hmot						12 205,03	0,000			
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	124,343	12,00	1 492,12	0,000	124,34	1492,12	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

23	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	465,779	15,00	6 986,69	0,000	465,78	6986,69	0,00	0,00
24	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	465,779	8,00	3 726,23	0,000	465,78	3726,23	0,00	0,00


Ostatní územní náklady		Ostatní					0,000				
		Ostatní projektové náklady				16 000,00	0,000				
25	RO-01	Dopravné inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	1,00	10000,00	0,00	0,00
26	RO-02	Vytyčení trasy liniové stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	1,00	6000,00	0,00	0,00

Celkem **803 000,48** **124,343**

Zhotovitel:

Objednatel:

0,00

16.12.2016 

ROBSTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

Stavba: MK část "B"

Objekt: SO 02


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV							66,683		Čerpání		Zůstatek			
1 Zemní práce							21 427,38		0,000		množství	celkem	množství	celkem
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	44,00	440,00	0,000	10,00	440,00	0,00	0,00	0,00		
2	113107123	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	160,000	30,00	4 800,00	0,000	160,00	4800,00	0,00	0,00	0,00		
3	113107142	Odstanění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	160,000	30,00	4 800,00	0,000	160,00	4800,00	0,00	0,00	0,00		
4	113107224	Odstanění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	114,250	38,00	4 341,50	0,000	114,25	4341,50	0,00	0,00	0,00		
5	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	160,000	16,00	2 560,00	0,000	160,00	2560,00	0,00	0,00	0,00		
6	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,480	56,00	1 034,88	0,000	18,48	1034,88	0,00	0,00	0,00		
7	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	4,000	40,00	160,00	0,000	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
8	181101102	Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	274,250	12,00	3 291,00	0,000	274,25	3291,00	0,00	0,00	0,00		
2 Zakládání							54 558,00		32,281					
9	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,000	280,00	39 200,00	32,281	140,00	39200,00	0,00	0,00	0,00		
10	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	274,250	56,00	15 358,00	0,000	274,25	15358,00	0,00	0,00	0,00		
5 Komunikace							136 979,50		0,500					
11	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	274,250	112,00	30 716,00	0,000	274,25	30716,00	0,00	0,00	0,00		
12	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	274,250	150,00	41 137,50	0,000	274,25	41137,50	0,00	0,00	0,00		
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	274,250	168,00	46 074,00	0,000	274,25	46074,00	0,00	0,00	0,00		
14	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	548,500	8,00	4 388,00	0,335	548,50	4388,00	0,00	0,00	0,00		
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,250	144,00	39 492,00	0,000	274,25	39492,00	0,00	0,00	0,00		
16	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	46,000	128,00	5 888,00	0,166	46,00	5888,00	0,00	0,00	0,00		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							32 356,70		33,901					
17	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,000	128,00	15 104,00	23,871	118,00	15104,00	0,00	0,00	0,00		
18	592174800	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	118,000	76,00	8 968,00	10,030	118,00	8968,00	0,00	0,00	0,00		
22	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	35,000	100,00	3 500,00	0,000	35,00	3500,00	0,00	0,00	0,00		
23	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	159,490	30,00	4 784,70	0,000	159,49	4784,70	0,00	0,00	0,00		
99 Přesun hmot							4 468,47		0,000					
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,683	12,00	800,20	0,000	66,68	800,20	0,00	0,00	0,00		
25	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	159,490	15,00	2 392,35	0,000	159,49	2392,35	0,00	0,00	0,00		
26	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	159,490	8,00	1 275,92	0,000	159,49	1275,92	0,00	0,00	0,00		
Ostatní úpravní náklady							4 500,00		0,000					
Ostatní projektové náklady							4 500,00		0,000					
27	RO-01	Dopravné inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	1,00	3000,00	0,00	0,00	0,00		
28	RO-02	Vytyčení trasy liniové stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000	1,00	1500,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem							258 790,05		66,683					

Čerpání
Zůstatek


285 006,05

0,00

16.12.2016 
 ROBSTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

						Čerpání	
						množství	celkem
1.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	ks	1,00	9 840,00	9 840,00	1,00	9 840,00
1.2	Dno betonové šachty kanalizační přímé - monolit na stavbě	ks	1,00	7 560,00	7 560,00	1,00	7 560,00
1.3	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK	ks	1,00	1 298,00	1 298,00	1,00	1 298,00
1.4	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg - vč. vyrovnávacích kroužků	ks	1,00	956,00	956,00	1,00	956,00
1.5	Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm,	ks	1,00	2 642,00	2 642,00	1,00	2 642,00

16.12.2016

ROBSTAV stavby s.r.o.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

Stavba	Čištění
Číslo	Sanace - SO 01 - MK část A

Číslo	Název položky	Mj	Množství	Jed.	Celkem (Kč)	Čerpání 12/2016	
						množství	celkem
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	266,70	72,00	19 202,40	266,70	19 202,40
	762*0,35=266,70m ³						0,00
1.2	Vodorovné přemístění h.1-4 do 1000m	m ³	266,70	46,00	12 268,20	266,70	12 268,20
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m ³	266,70	9,00	2 400,30	266,70	2 400,30
1.4	Uložení sypaniny z nakupovaných materiálů (sanace)	m ³	266,70	696,00	185 623,20	266,70	185 623,20
							0,00
Celkem					219 494,10		219 494,10

16.12.2016



ROBSTAV stavby s.r.o.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

						Čerpání 12/2016	
						množství	celkem
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	39,00	72,00	2 808,00	39,00	2 808,00
1.2	Vodorovné přemístění h.1-4 do 1000m	m3	39,00	46,00	1 794,00	39,00	1 794,00
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m3	39,00	9,00	351,00	39,00	351,00
1.4	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	130,00	12,00	1 560,00	130,00	1 560,00
1.5	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	130,00	112,00	14 560,00	130,00	14 560,00
1.6	Kladení kloubové betonové dlažby komunikaci pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2	m2	130,00	210,00	27 300,00	130,00	27 300,00
1.7	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	130,00	130,00	16 900,00	130,00	16 900,00
1.8	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,72	12,00	1 004,64	83,72	1 004,64

16.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774



Soupis prací 12/2016

						Čerpání 12/2016	
						množství	celkem
1.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	26,00	72,00	1 872,00	26,00	1 872,00
1.2	Vodorovné přemístění h. 1-4 do 1000m	m ³	26,00	46,00	1 196,00	26,00	1 196,00
1.3	Uložení sypaniny na skládku - bez skládkovného	m ³	26,00	9,00	234,00	26,00	234,00
1.4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	13,00	112,00	1 456,00	13,00	1 456,00
1.5	Betonový základ z betonu C12/15	m ³	6,20	2 560,00	15 872,00	6,20	15 872,00
1.6	Betonová zeď z pohledových tváric Best Largo v=1,0m vč. výplně betonem C12/15	m ²	26,00	1 870,00	48 620,00	26,00	48 620,00

16. 12. 2016


ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774



Soupis prací 12/2016

						Čerpání 12/2016	
						množství	celkem
1.1	Zpomalovací práh průběžný, dl.0,5m barva černá	ks	6,00	520,00	3 120,00	6,00	3 120,00
	Zpomalovací práh průběžný, dl.0,5m barva žlutá	ks	4,00	632,00	2 528,00	4,00	2 528,00
1.2	Zpomalovací práh koncový, dl.0,5m barva žlutá	ks	4,00	212,00	848,00	4,00	848,00
1.3	Doprava a montáž vč. kotvicích šroubů	ks	14,00	416,00	5 824,00	14,00	5 824,00

16.12.2016 

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ②

Soupis prací 12/2016

Stavba: MK část "B"

Objekt: SO 02

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Čerpání	
								množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8		
MĚNĚPRÁCE - ODPOČET ÚSEKU 2 (ČIČENICE B)									
1		Zemní práce				-6 104,50			
4	113107224	Odstřanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-114,250	38,00	-4 341,50	0,000	-114,250	-4 341,500
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-7,000	56,00	-392,00	0,000	-7,000	-392,000
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-114,250	12,00	-1 371,00	0,000	-114,250	-1 371,000
2		Zakládání				-25 438,00			
9	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-70,000	280,00	-19 600,00	0,000	-70,000	-19 600,000
10	215901101	Zhutnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	-104,250	56,00	-5 838,00	0,000	-104,250	-5 838,000
5		Komunikace				-69 583,50			
11	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-114,250	112,00	-12 796,00	0,000	-114,250	-12 796,000
12	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-114,250	150,00	-17 137,50	0,000	-114,250	-17 137,500
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	-114,250	168,00	-19 194,00	0,000	-114,250	-19 194,000
14	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	-228,500	8,00	-1 828,00	0,335	-228,500	-1 828,000
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-114,250	144,00	-16 452,00	0,000	-114,250	-16 452,000
16	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	-17,000	128,00	-2 176,00	0,166	-17,000	-2 176,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-14 126,00			
17	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-52,000	128,00	-6 656,00	0,000	-52,000	-6 656,000
18	592174800	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-52,000	76,00	-3 952,00	0,000	-52,000	-3 952,000
22	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-17,000	100,00	-1 700,00	0,000	-17,000	-1 700,000
23	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-60,600	30,00	-1 818,00	0,000	-60,600	-1 818,000
99		Přesun hmot				-1 697,64			
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-25,320	12,00	-303,84	0,000	-25,320	-303,840
25	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-60,600	15,00	-909,00	0,000	-60,600	-909,000
26	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-60,600	8,00	-484,80	0,000	-60,600	-484,800
Celkem MĚNĚPRÁCE - ODPOČET ÚSEKU 2 (ČIČENICE B)						-116 949,64			-116 949,640

16.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Soupis prací 12/2016

Stavba: MK část "A"

Objekt: SO 01

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Čerpání	
								množství	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8		
MÉNĚPRÁCE - ODPOČET									
Chodník v ZÚ									
0	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-35,000	44,00	-1 540,00	0,000	-35,000	-1 540,00
27	596311111	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2	m2	-35,000	210,00	-7 350,00	3,007	-35,000	-7 350,00
0	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-35,000	130,00	-4 550,00	4,585	-35,000	-4 550,00
30	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-28,000	190,00	-5 320,00	4,720	-28,000	-5 320,00
31	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	-28,000	56,00	-1 568,00	1,008	-28,000	-1 568,00
Celkem MĚNĚPRÁCE - ODPOČET						-20 328,00			-20 328,00

16.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

