

Položkový soupis nákladů za stavbu

Stavba:	Rekonstrukce sociálních zařízení DPO		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	CUBESPACE s.r.o., Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2	IČ: 27886794	DIČ: CZ27886794

Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena v Kč bez DPH (moduly, montáž, doprava) Jedná se o celkovou cenu.
S	21-215	Rekonstrukce sociálních zařízení DPO			552 767,31
R	02	Moduly			
D	CS04	Ocelové konstrukce			
1	C04071001T01	Manipulace s modulem, příprava pro obalovnu	1,00	Soubor	
2	C0401-3490100003300T01	Rám 2435 x 6055 x 3050	1,00	ks	
3	C04099003T00	Nátěr rámu, konstrukcí	1 200,00	kg	
4	C04099004T00	Broušení rámu	1,00	ks	
D	CS05	Skladby			
5	C05013150T01	Obvodová stěna O-150 K - Omega, MV 140 - 038 W/mK	35,00	m2	
6	C05021150T00	Podlaha P 150 - 22 mm - cetris, (0,033 W/mK) 100/50	14,90	m2	
7	C05031150T01	Strop S 150, (0,038 W/mK) 100/50	14,90	m2	
8	C05040100T01	Vnitřní stěna V 100 (MW 100mm), (0,038 W/mK) 100	4,00	m2	
9	C05040100T01	Vnitřní stěna V 050 (MW 50mm), (0,038 W/mK)	2,00	m2	
10	C05050075T01	Instalační příčky I 050, předstěna	3,00	m2	
11	C05101007T01	Výztuha OSB - 25 mm - ostrá hrana	10,00	m2	

D	CS06	Vnitřní opláštění			
12	C06021112T01	Opláštění RB 12,5, 1x RB 1250 x 2000	26,00	m2	
13	C06022115T01	Opláštění RF 15, 1x GKF 1250 x 2000	14,90	m2	
14	C06031112T02	Opláštění Rigistabil 12,5, 1x 1250x2650	23,00	m2	
D	CS07	Fasáda			
15	C07031040T01	Fasáda Pur panely 80mm; RAL 7037	54,50	m2	
D	CS08	Střecha			
16	C08011001T06	Střecha plech KOB	14,90	m2	
17	C08071001T02	Svod střešní PVC (trubka PVC do rohového sloupku), 4 kusy na modul v. do 3,5m	1,00	mod	
18	C04099003T00	Konstrukce atiky (rastr 0,625m, 3mm plech) -výška do 300mm bez zastřešení	1,00	kpl	
19	C04099004T00	Klempířské prvky (atika, včetně lemování rohů a soklu)	1,00	kpl	
D	CS09	Vnitřní povrchy			
20	C09012001T01	Malba sádrokarton, Primalex - 1 x penetrace, 2 x malba	40,90	m2	
21	C09012001T02	Malba sádrokarton, omyvatelná	23,00	m2	
22	C09032001T01	Podlaha PVC Tarkett Standard Plus tl.2mm R9, lepidlo, svařovací šňůra	14,90	m2	
23	C09032001T01	Pokládka PVC ve VZ	14,90	m2	
24	C09039002T04	Soklová lišta	23,00	bm	
	CS10	Výplně otvorů			
25	C10031001T00b	Montáž vnějších dveří	1,00	ks	
26	C10022001T02	Dveře PVC 970 x 2200 tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní (connex) oboustranně RAL 7016/bílá	1,00	ks	
27	C10031001T00b	Montáž vnitřních dveří a zárubně	2,00	ks	

28	0109020303111.6T	Dveře vnitřní 800 x 1970 bílé voštinové	2,00	ks	
29	61181502Rb	Zárubeň 600-800/1970, bílá	2,00	ks	
30	dve040812000503T	Kování rozetové Rostex Vigo PZ/WC nerez mat +FAB	2,00	kus	
31	C1000000002	Montáž oken	2,46	m2	
32	C100500011T00	Příprava pro osazení okna (materiál, práce), PVC - s expanzní páskou TP651	11,80	m	
33	C10053112T01	Vnitřní ostění a nadpraží, SDK 12,5mm	11,80	bm	
34	C8010600600.01T	Okno PVC 1500 x 600; Sklopné; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	1,00	ks	
35	C8010600600.01T	Okno PVC 600 x 600 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	1,00	ks	
36	C80109001160.02T	Okno PVC 600 x 2000 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	1,00	ks	
37	CS100000007	Parapet vnější	2,70	bm	
38	par0108111252100T	PVC Standard parapet interiérový snosem, bílý, včetně bočních krytek	3,00	ks	
D	CS11	TZB			
39	C1101001T00	Základní rozvody vody a kanalizace, montáž zařizovacích předmětů, přípojka vody DN 32, přípojka kanalizace DN 600	1,00	kpl	
40	C110100200	Ventilátor	1,00	ks	
D	CS12	Zařizovací předměty			
41	C12010021T02	Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100	1,00	soub	

42	C12021001T02	Závěsné WC , Ideal Standard Eurovit V bílá, prkénko,tlačítko PVC, Ocelová konstrukce pro geberit, geberit Duofix	1,00	Soubor	
43	C1002077001T	Zásobník na papírové ručníky Bemeta	1,00	ks	
44	C1002078001T	Zásobník hygienických sáčků nerez	1,00	ks	
45	san135937030001T	Háček Sanela nerezový dvojitý, new design,, lesk SLZN 57	1,00	ks	
46	san210033334300T	Zrcadlo Amiro 60x80cm	1,00	ks	
47	san220000000000T	Dávkovač mýdla 1319-75	1,00	ks	
48	san230000000000T	WC štětka plast bílá TO3302, SK 130	1,00	ks	
49	san240000000000T	Držák na toaletní papír 8009 , bílá, DTP 15	1,00	ks	
50	san270006T	Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice - 10l	2,00	ks	
D CS13		Elektroinstalace			
51	C13010001T03	Základní elektrorozvod kontejneru (přímotop 2kW,1kW - 2ks, 4ks zásuvka, 4ks vypínač, svítidlo přisazené kruh 3ks, Zářivka 2x36 - 1ks), rozvaděč, vč.	1,00	soubor	
D CS15		Ostatní			
52	C15011001T00	Úklid modulu	1,00	ks	
53	C15021001T00	Nakládka modulů ve výrobním závodě	1,00	ks	
54	C15030001T01	Zakrytí modulů pro přepravu, smršťovací folie	0,00	m2	
R 03		Montáž			
D CS16		Montáže			
55	C16010001T00	Usazení modulu	1,00	ks	
56	C16010004T00	Připojení vnější vody	1,00	mod	
57	C16010006T00	Připojení vnější kanalizace	1,00	mod	
58	C16010008T00	Připojení elektro	1,00	ks	

59	C16010009T00	Připojení rozvaděče	1,00	ks	
60	C16010611T00	Montáž garnitur	0,00	bm	
61	C16010942T00	Montáž podlahového spojení	0,00	bm	
62	C09032001T01b	Pokládka PVC na místě	1,40	m2	
63	CS160000003	Dokončovací montážní práce (3 dní/2os), ubytování	1,00	kpl	
64	CS160000004	Montáž stříšky a atiky	0,00	kpl	
64	C120031T00	Doprava montérů na stavbu (tam a zpět)	740,00	km	
D	CS17	Montážní materiál			
65	C16021001T00	Spoj modulů (kostky)	0,00	sada	
66	C16021002T00	Spoj modulů (délka rámu)	0,00	bm	
67	C16021003T00	Spoj modulů venkovní gumový hřběk	0,00	bm	
68	C16021005T00	Podkladní plechy vyrovnávací	1,00	mod	
69	C16021007T00	Propojení modulů - elektro materiál	0,00	ks	
70	C16021008T00	Tepelná izolace ZTI	1,00	bal	
71	C16024102T02	Vnitřní spoj modulů , Cetris 22 - š.21 cm	0,00	m	
72	C06010002T01	Vnitřní opláštění spojů - Garnitura materiál	0,00	bm	
R	04	Doprava			
D	CS20	Doprava			
73	CS2000000001	Doprava	1,00	kpl	
		Součástí dopravy je naložení a následné složení v místě realizace. Zhotovitel si zajistí odpovídající techniku.			

**Cena celkem v Kč bez DPH
552 767,31**

V Praze dne

Martin Berka, jednatel společnosti