



| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 1 | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Zhotovitel: | TEVIS spol.s r.o. | | | |
| Investor: | ČHMÚ Praha | Datum: 12.8.2021 | | |
| Název akce: Vytápění a hydroizolace archivu ČHMÚ v Brozanech | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Rozpočet v příloze | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| 1. Nosné konstrukce sádkartonových příček na ocelové profily, odstranění stávajících dřevěných konstrukcí | | | | |
| 2. Opravy omítek | | | | |
| 3. Montáž pojistné izolace, vč. laťování | | | | |
| 4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace | | | | |
| 5. Oprava stávající střešní krytiny | | | | |
| 6. Úprava výlezového půdního otvoru | | | | |
| 7. Malba schodiště, podest, soc. zařízení | | | | |
| 8. Vyčistění budovy | | | | |
| 9. Oprava střešních svodů | | | | |
| 10. Úprava prostoru kotelny | | | | |
| 11. Potrubí vodovodní, vč. izolace | | | | |
| 12. Změny zařizovacích předmětů | | | | |
| 13. Odstranění žb. panelů z trasy výkopu | | | | |
| 14. Změna materiálu rozvodů ÚT | | | | |
| 15. Izolace potrubí primárního okruhu | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| 1. PD předpokládala využití stávající dřevěné sloupky. Po demontáži posouzeno jako nereálné - nevyhovující rozteč a částečná degradace sloupků, nepřesné umístění pro montáž SDK | | | | |
| 2. Opravy omítek ve větší ploše, než bylo předpokládáno v PD | | | | |
| 3. Chybějící pojistná izolace ve stávající střeše | | | | |
| 4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace podkroví, než předpokládala PD | | | | |



5. Před provedením podhledů dohodnuto lokální vyspravení střešní krytiny v celé ploše a kolem všech střešních oken
6. Nutnost vytvořit přístup na půdu i na střechu před provedením podhledu – úprava výlezového půdního otvoru, vytvoření stálého přístupu v půdě k střešnímu výlezu
7. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) a realizaci nových elektrorozvodů se zvětšila plocha s nutnou novou výmalbou, než bylo předpokládáno v PD
8. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) se zvětšil objem úklidových prací, než bylo předpokládáno v PD
9. Během provádění stavebních prací byly zjištěny porušené a částečně nefunkční stávající střešní svody a chybějící lapače splavenin – zmíněné konstrukce byly vyspraveny a doplněny, aby se zamezilo zatékání dešťové vody do základů budovy
10. Vytvoření vhodnějších podmínek k provozování kotelny – zateplení vrat, zvýšené základy pod strojní zařízení (opatření k zamezení případnému vniknutí přívalové vody do kotelny), lokální oprava omítek
11. Na přání uživatele bude proveden větší rozsah rozvodů teplé a studené vody včetně izolace, než bylo předpokládáno v PD
12. Na přání uživatele budou osazeny takové zařizovací předměty, baterie, ventily a sifony, aby lépe vyhovovaly provozu budovy
13. V trase výkopů kanalizace se nacházejí železobetonové panely. Tyto je nutno vybourat a odvést na skládku
14. Z hlediska požární bezpečnosti, zvláště ve vlastních archívních místnostech, bylo dohodnuto, že měděné potrubí, svařované plamenem, bude nahrazeno lisovaným oceloplechovým potrubím, spojovaných lisováním
15. Z důvodu křížení potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla s potrubím kanalizace a vodovodní přípojky s nedostatečným krytím je nutno potrubí izolovat v místě křížení jako ochranu před zamrznutím

Počet připojených listů specifikací: |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: TEVIS



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel: TEVIS

Změnový list vystavil: TEVIS

Datum: 12. 8. 2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Nosné konstrukce sádkartonových příček na ocelové profily, odstranění stávajících dřevěných konstrukcí
2. Opravy omítek
3. Montáž pojistné izolace, vč. laťování
4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace
5. Oprava stávající střešní krytiny
6. Úprava výlezového půdního otvoru
7. Malba schodiště, podest, soc. zařízení
8. Vyčistění budovy
9. Oprava střešních svodů
10. Úprava prostoru kotelny
11. Potrubí vodovodní, vč. izolace
12. Změny zařizovacích předmětů
13. Odstranění žb. panelů z trasy výkopu
14. Změna materiálu rozvodů ÚT
15. Izolace potrubí primárního okruhu

Popis a zdůvodnění změny:

1. PD předpokládala využití stávající dřevěné sloupky. Po demontáži posouzeno jako nereálné - nevyhovující rozteč a částečná degradace sloupků, nepřesné umístění pro montáž SDK
2. Opravy omítek ve větší ploše, než bylo předpokládáno v PD
3. Chybějící pojistná izolace ve stávající střeše
4. Demontáž více vrstev stávající tepelné izolace podkroví, než předpokládala PD
5. Před provedením podhledů dohodnuto lokální vyspravení střešní krytiny v celé ploše a kolem všech střešních oken
6. Nutnost vytvořit přístup na půdu i na střechu před provedením podhledu – úprava výlezového půdního otvoru, vytvoření stálého přístupu v půdě k střešnímu výlezu



7. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) a realizaci nových elektrorozvodů se zvětšila plocha s nutnou novou výmalbou, než bylo předpokládáno v PD
8. Vzhledem k většímu rozsahu činnosti (viz tento ZL) se zvětšil objem úklidových prací, než bylo předpokládáno v PD
9. Během provádění stavebních prací byly zjištěny porušené a částečně nefunkční stávající střešní svody a chybějící lapače splavenin – zmíněné konstrukce byly vyspraveny a doplněny, aby se zamezilo zatékání dešťové vody do základů budovy
10. Vytvoření vhodnějších podmínek k provozování kotelny – zateplení vrat, zvýšené základy pod strojní zařízení (opatření k zamezení případnému vniknutí přívalové vody do kotelny), lokální oprava omítek
11. Na přání uživatele bude proveden větší rozsah rozvodů teplé a studené vody včetně izolace, než bylo předpokládáno v PD
12. Na přání uživatele budou osazeny takové zařizovací předměty, baterie, ventily a sifony, aby lépe vyhovovaly provozu budovy
13. V trase výkopů kanalizace se nacházejí železobetonové panely. Tyto je nutno vybourat a odvést na skládku
14. Z hlediska požární bezpečnosti, zvláště ve vlastních archivních místnostech, bylo dohodnuto, že měděné potrubí, svařované plamenem, bude nahrazeno lisovaným oceloplechovým potrubím, spojovaných lisováním
15. Z důvodu křížení potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla s potrubím kanalizace a vodovodní přípojky s nedostatečným krytím je nutno potrubí izolovat v místě křížení jako ochranu před zamrznutím

| | |
|--|--|
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 6 230,- Kč | Cena víceprací bez DPH: 450 500,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 444 270,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u> |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):