



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	2
ÚSEK: Venkovní plynovod	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání betonové vrstvy pod asfaltem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: FAX: DATUM: <i>14.9.2021</i> OSOBNĚ: <i>14.9.2021</i> MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní plynovod – bourání betonové vrstvy pod asfaltem DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní plocha před MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem, ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem - přípočty, ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem – odpočty, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady na práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr zastižené při provádění bouracích prací konstrukčních vrstev komunikace v trase plynovodní přípojky. Jedná se o odstranění konstrukční železobetonové vrstvy, která se nachází pod horní obrusnou asfaltovou konstrukcí. Provedení prací je nezbytné pro výměnu trubního vedení plynovodní přípojky, které je předmětem smluvního vztahu.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí	DATUM: 8.9.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	2		
ÚSEK: Venkovní plynovod			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání betonové vrstvy pod asfaltem	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: 14.9.2021 OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní plynovod – bourání betonové vrstvy pod asfaltem DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem, ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem - přípočty, ZL2 Bourání ŽB podkladu pod asfaltem – odpočty, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	10.900,86,- Kč	2.289,18,- Kč	13.190,04,- Kč
Méněpráce:	-3.012,48,- Kč	-632,62,- Kč	-3.645,10,- Kč
Rozdíl:	7.888,38,- Kč	1.656,56,- Kč	9.544,94,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 8.9.2021	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 13.9.2021	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Změnový list č. 2 (+) Bourání ŽB podkladu pod asfaltem

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 900,86 CZK
Základní DPH	21 %	2 289,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		13 190,04 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v BRNĚ</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne 13.9.2021</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	0,00			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	10 900,86			
D.2	NTL venkovní plynovod	10 900,86			
Celkem za stavbu		10 900,86			

Změnový list č. 2 (+) Bourání ŽB podkladu pod asfaltem

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.2	NTL venkovní plynovod
R:	D.2	NTL venkovní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						1 242,00
15	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním Trasa NTL plynovodu : 19,2*0,5*0,3*1,6	t	4,60000	270,00	1 242,00
				4,60800		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 280,68
	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumatické klavido tl. mazaniny nad 20 cm 19,2*0,5*0,3	m3	2,88000	1 361,00	1 363,88
				2,88000		
	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí 19,2*0,5*0,3	m3	2,88000	1 360,00	3 916,80
				2,88000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 378,18
57	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu 2,2*2,88	t	6,33600	68,00	430,85
				6,33600		
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,33600	170,00	1 077,12
59	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	6,33600	170,00	1 077,12
60	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	6,33600	13,00	82,37
67	153513T11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné), Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	t	6,33600	270,00	1 710,72
Celkem						10 900,86

Změnový list č. 2 (-) Bourání ŽB podkladu pod asfaltem

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 012,48 CZK
Základní DPH	21 %	-632,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-3 645,10 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue; font-weight: bold;">BLMÉ</p>  <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue; font-weight: bold;">13. 9. 2021 /</p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	0,00			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	-3 012,48			
D.2	NTL venkovní plynovod	-3 012,48			
Celkem za stavbu		-3 012,48			

Změnový list č. 2 (-) Bourání ŽB podkladu pod asfaltem

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.2	NTL venkovní plynovod
R:	D.2	NTL venkovní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 012,48
3	122202109R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-2,88000	6,00	-17,28
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-2,88000	680,00	-1 958,40
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 19,2*0,5*0,3		2,88000		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	-2,88000	22,00	-63,36
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	-2,88000	270,00	-777,60
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,88000	68,00	-195,84
Celkem						-3 012,48