



Název akce:

## ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Vícepráce a méněpráce: Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0074/150

### 1. Oddíl stavby: Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

### 2. Zpracovatel změnového listu:



### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. kontrolní den: KD č. 2, ze dne 8.6.2021 bod 8 (kanalizační poklapy)  
KD č. 3, ze dne 22.6.2021 bod 12 (chybějící položky rozpočtu)  
KD č. 3, ze dne 22.6.2021 bod 13 (studna)  
KD č. 7, ze dne 17.8.2021 bod 25 (skuteč.délka vodorovného přesunu zeminy)

### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

#### 1. Napojení potrubí do objektů a stok:

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nedopatřením nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- tvarovky a práce na SO 01 C – Dešťová kanalizace, související s napojením / propojením nově budovaných retencí DN600 a uličních vpustí se stávající stokou DN1800.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 101 701,23 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 3 282,00 Kč bez DPH

**Celkem: + 98 419,23 Kč bez DPH**

#### 2. Příplatek za ztížení zemních prací (podzemní vedení):

Při realizaci byl zjištěn extrémně vysoký počet případů (100 % z výměry doposud realizované plochy stavební úpravy), kdy veškeré strojní odkopávky / hloubení rýh a šachet jsou tyto prováděny v těsné blízkosti, přímo nad, nebo pod průběhem stávajících inženýrských sítí. Jak už funkčních, tak i nefunkčních. Na základě vytyčení IS od jednotlivých správců, je nutné se ke každému vedení chovat jako k živému a je třeba jej odkopat, provést kontrolu s předmětným správcem a poté provést demontáž.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 1 357 592,46 Kč bez DPH

**Celkem: + 1 357 592,46 Kč bez DPH**

#### 3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci:

Na KD č. 2 vznesl zástupce místního provozovatele kanalizace a vodovodů (VaK Hodonín, a.s.), Ing. Kozlík požadavek na výměnu stávajících poklopů šachet na hlavní stoce DN1800 (vedoucí středem vozovky ul. Měšťanská) při provádění rekonstrukce vozovky za nové samonivelační poklapy (D40, bez odvětrání). Nové poklapy dodá VaK Hodonín, a.s. Náklady na vybourání starých rámu a poklopů a osazení nových uhradí investor stavby. Dále Ing. Kozlík vznesl požadavek na výměnu projektovaných

poklopy pro šachty Š5, Š6, Š7 (v PD Š5, Š6 nepojížděné poklopy v zeleném pásu, Š7 v místě parkovacích stání) za výše uvedené samonivelační poklopy D400 (pojízdné)), a to z důvodu změny jejich polohy. Nově budou umístěny do komunikace z důvodů kolize se stávajícím založením před restaurací Budvarka.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 107 865,09 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 6 556,50 Kč bez DPH

**Celkem: + 101 308,59 Kč bez DPH**

4. Úprava studny v chodníku:

Při demontáži stávajícího betonového poklopu studny v chodníku byl zhotovitelem konstatován stav, kdy nelze bez rizika zajistit nenarušení statiky další části betonového pláště studny odebrat odshora první dvě skruže (jak bylo navrženo projektem). Na základě požadavku investora bylo navrženo jiné řešení úpravy studny.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 26 208,22 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 9 904,23 Kč bez DPH

**Celkem: + 16 303,99 Kč bez DPH**

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie):

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- nopová fólie včetně montáže (odizolování zdí domů od povrchů nových chodníků)

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 34 424,30 Kč bez DPH

**Celkem: + 34 424,30 Kč bez DPH**

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu:

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nedopatřením nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- pažení rýh pro objekt SO 01 C – Dešťová kanalizace a pro SO 06 – Přeložka vodovodu a s tím související změna typu položky pro hloubení rýh (nezapažené vs. zapažené rýhy).

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 547 240,36 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 205 967,40 Kč bez DPH

**Celkem: + 341 272,96 Kč bez DPH**

7. Veřejné osvětlení (VO):

Po kontrole správcem VO města Hodonín, firmou Eltodo s.r.o byla zjištěna chyba a neodsouhlasená projektová dokumentace. PD vycházela ze stupně DUR. Nebylo v ní řešeno napojení na stávající odbočky VO do bočních lamp mimo záběr stavby. Došlo by k přerušení stávajících napojení a nebylo by možné tyto stávající místa propojit s nově navrženým stavem VO.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 123 207,32 Kč bez DPH

**Celkem: + 123 207,32 Kč bez DPH**

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a záměna bílé mramorové kostky za čedičovou):

Při realizaci a kontrole bylo dohodnuto, že:

- nebudou osazeny parkovací dorazy (objekt SO 01 A Neuznatelný náklad)
- oddělení parkovacích stání provést v čedičové kostce, ze soupisu prací bude vypuštěna bílá mramorová kostka.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 52 987,14 Kč bez DPH  
Méněpráce: Snížení ceny díla o 159 315,44 Kč bez DPH  
**Celkem: - 106 328,30 Kč bez DPH**

9. Odečet archeologického dohledu:

Archeologický dohled si zadal na své náklady u příslušeného subjektu investor – z tohoto důvodu bude předmětná položka z objektu ON a VRN odečtena.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Méněpráce: Snížení ceny díla o 14 488,00 Kč bez DPH

**Celkem: - 14 488,00 Kč bez DPH**

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 -sklenářství Mičík):

Během realizace SO 01 B chodníky po odkrytí stávajících podkladních vrstev, kde byly konstatovány nedostatky, bránící řádnému provedení nových konstrukčních vrstev chodníku. Dům č.p.40 – osazení poklopu vodoměrné šachty, který byl skryt ve stávajícím terénu. Dům č.p.42 – zapravení stávajícího nefunkčního uhelného shozu v chodníku ocelovou ochranou a železobetonovou deskou, který se nacházel pod stávajícím povrchem chodníku. Dům „sklenářství“ – dodávka a osazení 2 ks kanalizačních poklopů D400, které byly pod stávajícím povrchem chodníku a v zeleném terénu.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 12 922,73 Kč bez DPH

**Celkem: + 12 922,73 Kč bez DPH**

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy

Reálná kilometrová vzdálenost na skládku zeminy je 10 km. Z tohoto důvodu se odečítá položka příplatku za každý 1 km nad 10 km vodorovného přemístění výkopku u všech SO.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Méněpráce: Snížení ceny díla o 48 276,97 Kč bez DPH

**Celkem: - 48 276,97 Kč bez DPH**

## 5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Napojení potrubí do objektů a stok:

Smluvní rozpočet bude dle platné legislativy doplněn o výše uvedené chybějící položky, představující práce, které musí být provedeny pro řádnou realizaci díla dle standardů správce.

2. VCP příplatek za ztížení zemních prací (podzemní vedení):

Veškeré strojní odkopávky, hloubení rýh a šachet budou prováděny v těsné blízkosti, přímo nad, nebo pod průběhem stávajících inženýrských sítí. Jak už funkčních, tak i nefunkčních. Na základě vytyčení IS od jednotlivých správců, je nutné se ke každému vedení chovat jako k živému a je třeba jej odkopat, provést kontrolu s předmětným správcem a poté provést demontáž.

3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci:

Budou odbourány stávající rámy a odstraněny stávající poklopy ze šachet na hlavní stoce (DN1800) ve vozovce a budou instalovány nové rámy s poklopy, případně i vyrovnávací prstence a osazeny nové samonivelační poklopy D40 bez odvětrání. Na šachty Š5, Š6 a Š7 (retence DN600) budou nově osazeny pojižděné poklopy D40 bez odvětrání.

4. Úprava studny v chodníku:

Nebudou odebrány první dvě skruže odshora studny, pouze se provede otryskání (dočištění) pohledové části skruže, umístěné nad úroveň nového povrchu a položena zákrytová deska. K okraji studny bude přivedena přípojka DN 150, která bude napojena na nově budovanou retenci. Na tuto přípojku bude osazena dvorní vpust'. Studna bude odlážděna drobnou žulovou kostkou dle zadávacích pokynů investora.

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie):

Po odbourání stávajících konstrukčních vrstev chodníků okolo jednotlivých budov dojde k očištění místa styku budovy a chodníku. Mezi jednotlivé konstrukční celky bude vložena novová fólie, která slouží k odizolování těchto konstrukčních celků.

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu:

Při realizaci je nutné používat pažení, aby bylo zajištěno řádné zabezpečení BOZP a byla možná bezpečná montáž nově budovaných retenčních nádrží a vodovodu. Bude použito přenosné boxové pažení v šířce 1,2 m a hloubce do 4 m. Vzhledem k neúnosnosti stávající zeminy v daných hloubkách, občasnému výskytu spodní vody a písčitému podloží není možné bez použití pažení provádět tyto výkopy. Může dojít k sesuvu stávající zeminy, nekontrolovanému zasypání potrubí, poškození stávajících nemovitostí a v neposlední řadě k újmě na zdraví a lidských životech.

7. Veřejné osvětlení:

Bude nutné pro propojení stávajícího na nově budovaného vedení po zjištění na místě samém a prověření stávajícího stavu provést následovně:

- a) z nově budovaného sloupu SB-09 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou lampu na parcele 10339, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- b) z nově budovaného sloupu SB-10 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou lampu před bytový dům Měšťanská 34 a, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- c) z nově budovaného sloupu SB-05 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou vedení na kruhovém objezdu. Dále musí být proveden výkop na stávající trase u kruhového objezdu a propojeno napojení na lampu u parcely 2879/143 v odbočce Kollárova do vnitrobloku, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- d) Propojit stávající rozvaděč u parcely 88/11 před penzionem REOS odkud je bude napájeno nově budované vedení VO.

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a záměna čedičové dlažby za mramorovou:

Na pokyn investora nebudou osazeny parkovací dorazy (objekt SO 01 A Neuznatelný náklad) z důvodů nevhodnosti uchycení na stávající žulovou kostku. Funkce daného prvku je zbytečná. Došlo k úpravě a změně výšky obruby mezi chodníkem a parkovacím stáním.

Záměna bílé mramorové kostky za čedičovou kostku byla navržena z důvodů zvýšení transparentnosti jednotlivých povrchů. Vznikne trvalé označení oddělení jednotlivých parkovacích stání bez nutnosti periodické obnovy označení (nátěrem).

9. Odečet archeologického dohledu:

Změna není technického charakteru.

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 - sklenářství Mičík):

Během realizace SO 01 B chodníky po odkrytí stávajících podkladních vrstev, kde byly konstatovány nedostatky, brání řádnému provedení nových konstrukčních vrstev chodníku

- a) dům č.p.40 – osazení poklopu vodoměrné šachty na potřebnou výšku. Projekt s touto šachtou neuvážoval. Jedná se o Šachtu MODULO I. Vzhledem k výskytu šachty v jízdní stopě vozidla v předmětném vjezdu bude šachta obetonována.
- b) Dům č.p. 42 – zapravení stávajícího nefunkčního uhelného shozu v chodníku ocelovou ochranou a železobetonovou deskou 1,6 x 0,9 m. Stávající uhelný shoz bude očištěn, odbourána 1. řada stávajícího zdiva, provedeno zakrytí ocelovým plechem tl. 1 cm, utěsnění, vložení ocelové výtuzě a zabetonování.
- c) Dům č.p.22 „sklenářství“ – dodávka a osazení 2 ks kanalizačních poklopů D400 do nově upravené nivelety chodníku a vjezdu.

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy

Změna není technického charakteru.

## 6. Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky URS

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	2 364 148,85	2 860 620,11
MÉNĚPRÁCE	- 447 790,54	- 541 826,55
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 541 322,31	23 645 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	21 457 680,62	25 963 793,55,-

V Hodoníně dne 2. 9. 2021

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

1. Napojení potrubí do objektů a stok – tvarovky a vývrty v soupisu prací obsaženy nebyly – zhotovitel ocenil soupis prací. Dle SoD na stavbu při rozporu mezi PD a soupisem prací má ocenit zhotovitel soupis prací.

Dle TDS jsou VCP oprávněné a jdou na vrub projektanta.

2. Příplatek za ztížení zemních prací (podzemní vedení) – v soupisu prací chybí příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti vedení inž. sítě. Podstatná část těchto VCP měla být již v soupisu prací. Kromě toho byly v průběhu provádění stavby zjištěny další inž. sítě, které nebyly uvedeny v podkladech jednotlivých správců. Tyto sítě musely však být odkopány se stejnou opatností, jako sítě evidované.

TDS souhlasí s těmito VCP.

3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci – požadavek ne typ poklopů je dán správcem kanalizace a údajně byl požadován již při zpracovávání PD. Mimo to byl již při provádění stavby vznesen stejný požadavek na záměnu typu poklopů u retenční kanalizace před Budvarkou, která musela být posunuta do vozovky.

TDS souhlasí s těmito VCP.

4. Úprava studny v chodníku – VCP vycházejí jak ze stavebně technického stavu stávající studny, tak z požadavku stavebníka na její úpravu.

TDS souhlasí s těmito VCP.

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie) – nopová izolace nebyla v PD navržena, údajně dle požadavku zástupce stavebníka v průběhu zpracovávání PD. V pravém slova smyslu se nejedná o hydroizolaci, ale o separaci/oddělení konstrukce chodníku od stávajících staveb. Zabráni se tím poškození stávající stavby při hutnění, kdy by mohlo dojít ke stržení nebo posunu stávajících konstrukcí stavby, na kterou chodník navazuje. Z technického hlediska to je vhodné řešení. Vložení nopové fólie bylo dohodnuto na začátku provádění prací všemi účastníky, jako žádoucí doplnění stavby.

TDS souhlasí s touto VCP.

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu – pažení výkopů v soupisu prací obsaženo nebylo – zhotovitel ocenil soupis prací. Dle SoD na stavbu při rozporu mezi PD a soupisem prací má ocenit zhotovitel soupis prací.

Dle TDS jsou VCP oprávněné a jdou na vrub projektanta.

7. Veřejné osvětlení (VO) – úprava byla požadovaná správcem VO v průběhu provádění stavby s tím, že je nezbytně nutná z důvodu funkčnosti VO.

TDS souhlasí s těmito VCP.

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a změna bílé mramorové kostky za čedičovou – stavebník, po dohodě s ostatními účastníky stavby rozhodl o úpravě BUS zálivů, parkovacích stání, zrušení parkovacích dorazů a změně bílé mramorové kostky nahrazující vodorovné dopr. značení za čedičovou. Část úprav byla vyvolána úpravami PD (úprava BUS zálivů), část přijetím vhodnějšího technického řešení (park. dorazy, druh dl. kostek). Všechny úpravy byly přijaty ve prospěch funkčnosti stavby.

TDS souhlasí s těmito VCP

9. Odečet archeologického dohledu – vyplývá z rozhodnutí stavebníka. TDS nemá na tuto MNP žádný vliv.

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 -sklenářství Mičík) – u těchto VCP se jedná o skryté konstrukce pod povrchem původního chodníku (kanalizační šachty) nebo zeminy (vodoměrná šachta). Totéž platí o starém shozu na uhlí.

Dle TDS jsou tyto VCP oprávněné a souhlasí s nimi.

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy – jde o MNP, kdy byl požadováno doložení skládky/deponie zeminy. Po prověření skutečné vzdálenosti byl zrušen příplatek za vzdálenost větší než 10 km od místa stavby.

TDS souhlasí s těmito MNP.

TDS potvrzuje rozsah a oprávněnost VCP/MNP uvedené zhotovitelem stavby pod body 1 až 11. Velká část VCP/MNP vyplývá z nedostatků projektové dokumentace, která byla v průběhu provádění stavby několikrát upravována. Část VCP/MNP vznikla z důvodu neúplných nebo chybějících podkladů ze strany správců inž. sítí – staré nefunkční vedení, které nebylo zakresleno v podkladech a dále část VCP/MNP vznikla z důvodu nepředpokládaných nebo skrytých podzemních objektů apod.

Rozpočty VCP/MNP předložené zhotovitelem byly několikrát kontrolovány, následně připomínkovány a upravovány. Výsledná podoba rozpočtů VCP/MNP je výsledkem tohoto procesu.

#### **Kontrola souladu změny zejména se:**

- *žadavací dokumentací VZ – změny se podstatně neodchylují od zadávací dokumentace*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod.) – dle SoD je nutné při změnách, které mají za následek VCP/MNP uzavřít, mimo jiné, dodatek k SoD*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – změny byly konzultovány se speciálním stavebním úřadem a dle jeho vyjádření není nutné žádat o změnu stavby před jejím dokončením*
- *stanovisky dotčených orgánů – změny respektují stanoviska dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu*


#### **Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou)**

- *Úprava harmonogramu stavby – harmonogram byl opraven a TDS souhlasí s upraveným harmonogramem*
- *Dodatek Smlouvy o dílo – TDS souhlasí s předloženým dodatkem č.1 SoD*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – změny mají vliv na poskytnutí dotace a správce dotace s nimi musí být seznámen*

### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně, dne 2.9.2021



## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

1. Tvarovky a vývrty v soupisu prací obsaženy nebyla, byly však obsaženy v ostatních přílohách PD, jako např. technická zpráva, výkresy UV, ..... PD je nutno brát jako celek, ne pouze jednu část PD. Zhotovitel měl při tvorbě nabídky na tento rozpor upozornit, podklad by byl opraven.
2. Při návrhu PD jsme obdrželi podklady od stávajících a funkčních vedeních podzemních sítí od správců, které byly respektovány. Před zahájením prací je nutno nechat od správců tyto sítě vytyčit v terénu a jejich průběhy ověřit kopanými sondami. To vše před započítáním zemních prací.

Pokud se na stavbě při vytyčení a následném provádění zemních prací narazí na jiná směrová, šířková a nebo i výšková vedení, než je uvažováno v ČSN 73 6005, tak je nutno svolat k této problematice jednání za účasti všech zúčastněných a věc technicky řešit. V PD bylo počítáno s ručním výkopem v prostoru sítí, které měly být ukládány do chrániček. Výkopy pro výsadbu měly být zcela mimo sítě. Pokud se v zemní rýze narazí na další vedení, které nebylo v PD a ne-bylo i vytyčeno, tak to může být i vedení již nefunkční, které není již v žádné evidenci = nemůže být ani v PD.

3. Tento požadavek zhotovitele je oprávněný, v PD nebylo obsažena výměna poklopů za požadované. Tento požadavek, vzniklý na jednom z výrobních výborů stavby, zapadl a v PD se neobjevil.
4. Úpravy studny jsou řešeny dle požadavku městského architekta.
5. Nopová fólie byla na žádost zástupce investora z PD odstraněna s tím, že investor nebude řešit nadlepšování kvality stávajících RD.
6. Pažení a jeho odstranění v soupisu prací obsaženy nebyly, byly však obsaženy v ostatních přílohách PD, jako např. technická zpráva, výkresy uložení potrubí, ..... PD je nutno brát jako celek, ne pouze jednu část PD. Zhotovitel měl při tvorbě nabídky na tento rozpor upozornit, podklad by byl opraven.
7. DSP na Veřejné osvětlení byla zpracována podle platného územního rozhodnutí. Požadavek správce na projednání DPS byl ale opomenut a v PD se neobjevil.
8. Mramorová kostka byla v PD požadována. Se změnami souhlasíme.
9. Souhlasíme.
10. Jedná se o práce, na jejichž nutnost se přišlo až po odstranění původních chodníků. Rozsah nebylo možné v PD určit. Se změnami souhlasíme.

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V Hodoníně, dne 2.9.2021



## 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RM.  
Vícepráce vedou ke změně **navýšení finančního limitu a k prodloužení termínu ukončení akce.**  
RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ 150, ORG 656

Dotace: Akce je financována z dotačního programu MMR

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

2. 09. 2021


V Hodoníně dne .....



VEDOUcí ODBORU:

2. 09. 2021


V Hodoníně dne .....



GARANT ODBORU:

14. 09. 2021

V Hodoníně dne .....





## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2021/0074/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	2 318 793,56 vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2021	2 318 793,56 vč. DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	666		2 318 793,56 vč. DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	2. 09. 2021	jméno	_____	podp
správce rozpočtu:	datum:	29.21	jméno	_____	podp

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

# Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

## Rekapitulace VCP a MNP k 24.8.2021 (příloha ZL č1)

Stavební objekt (SO)	Popis	Kč bez DPH
1 SO 01 A	Napojení potrubí do objektů a stok <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	98 419,23 101 701,23 -3 282,00
2 několik SO	Příplatek za ztížení zemních prací (podz vedení) <i>Vícepráce</i>	1 357 592,46 1 357 592,46
3 SO 01 C	Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	101 308,59 107 865,09 -6 556,50
4 SO 01B	Úprava studny v chodníku <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	16 303,99 26 208,22 -9 904,23
5 SO 01B	Odizolování stěn domů od chodníku (nop folie) <i>Vícepráce</i>	34 424,30 34 424,30
6 SO 01 C	Doplnění pažení a změna zp.výkopu rýhy kanalizace a vodovodu <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	341 272,96 547 240,36 -205 967,40
7 SO 03	Veřejné osvětlení <i>Vícepráce</i>	123 207,32 123 207,32
8 SO 01A	Zpev.plochy - vozovka, autobus. záliv, park. stání, vjezdy (odečet park.dorazů, záměna mramor.kostky za čedičovou) <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	-106 328,30 52 987,14 -159 315,44
9 ON a VRN	Odečet archeol.dohledu (zadáva si stavebník) <i>Méněpráce</i>	-14 488,00 -14 488,00
10 SO 01B	Chodník - drobné VCP č.1 (zaprav u RD č.40, č.42 a "sklenářství") <i>Vícepráce</i>	12 922,73 12 922,73
11 několik SO	Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy <i>Méněpráce</i>	-48 276,97 -48 276,97
	Celkem Vícepráce:	2 364 148,85
	Celkem Méněpráce:	-447 790,54
	Celkem:	1 916 358,31

Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

VCP - MNP\_napojení potrubí do objektů, stok

Kč bez DPH

SO 01C Dešťová kanalizace VCP 101 701,23

SO 01C Dešťová kanalizace MNP -3 282,00

Celkem: 98 419,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **101 701,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 504,00	21,00%	7 665,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **109 367,07**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>101 701,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	101 701,23
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	96 720,90
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# PP kanalizace - napojení potrubí do objektů, stok

stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měštská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavebni s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Obetonování napojení potrubí DN150 na hlavní stoku DN1800 a napojení do šachty DN1000 32přípojek (do retencí DN600) * 0,4*0,4*0,4	m3	2,048			CS ÚRS 2020 02
D	8		Trubní vedení					
np2	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kolena pro napojení přípojek UV a připojení retencí DN600 na hlavní stoku (36ks x 3ks/přípojku)	ks	108,000			CS ÚRS 2021 01
np3	M	28617019	koleno kanalizace plastové KGB DN 150 36 *3	ks	108,000			CS ÚRS 2021 01
np4	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů navrtávky D160 na potrubí PP DN600 (napojení potrubí DN150 z UV na retence potrubí DN600 6přípojek*0,015tl stěny (PP DN600)	m	0,090			CS ÚRS 2021 01
46	K	PC887.R	Vývrtání otvorů do stávajících kanalizačních trub betonových pro napojení potrubí DN 150, D+M navrtávky D160 na betonové potrubí DN1800 hlavní stoky a na DN1000 betonové šachty - doplnění k původním 10ks (kpl) v rozpočtu SOD 32přípojek -10přípojek (10kpl) = 22kpl (přípojek)	kpl	22,000			
np2	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 vsazení a dotěsnění potrubí DN150 do potrubí hl stoky DN1800	ks	32,000			CS ÚRS 2021 01
np5	K	877395122.R	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub plastových DN 600 osazení odbočky (nalep sedla) na potrubí retence DN600	kus	6,000			CS ÚRS 2021 01
np6	M	mat	Sedlo nalepovací odboč. pro korug potrubí, DN600/DN150	ks	6,000			CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady

Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-3 282,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-3 282,00	21,00%	-689,22	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-3 971,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-3 282,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 282,00

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

-3 282,00

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!



# Kanalizace - napojení potrubí do objektů, stok

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

## SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 8 Trubní vedení

47	K	PC888.R	Těsnicí kroužek FORSHEDA DN 150, D+M	kpl	-10,000			
----	---	---------	--------------------------------------	-----	---------	--	--	--

utěsnění napojení potrubí provedeno jiným zp.

Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

Vícepráce příplatku za zemní práce v blízkosti podzemních vedení

	Kč bez DPH
SO 01 A Zpevněné plochy - vozovka, BUS záliv, vjezdy....	542 622,24
SO 01C Dešťová kanalizace	287 632,34
SO 01A NN Zpevněné plochy - vozovka, BUS záliv, vjezdy...	200 524,20
SO 01B NN Zpevněné plochy - chodníky	91 469,61
SO 02 NN Zelené plochy, mobiliář	199 142,97
SO 06 NN Přeložka vodovodu	36 201,10
<b>Celkem:</b>	<b>1 357 592,46</b>

# PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

KSO: ulice Měšťanská  
 Místo:

CC-CZ: 08.03.2021  
 Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>542 622,24</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	542 622,24	21,00%	113 950,67	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>656 572,91</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy  
Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>542 622,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	542 622,24
1 - Zemní práce	542 622,24
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

pl za podz vedení

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>542 622,24</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				542 622,24	
0	1		Zemní práce				542 622,24	
14	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 213,920	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol I1 Výkop" 1213,92		1 213,920			
np1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1 213,920			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě/ ryze		1 213,920			

# LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **287 632,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 632,34	21,00%	60 402,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **348 035,13**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měštská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**287 632,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

287 632,34

1 - Zemní práce

287 632,34

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

pl za podz vedení

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>287 632,34</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				287 632,34	
D	1		Zemní práce				287 632,34	
1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	565,093			výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD
	vv		(2,53-0,70)*(13,0*1,40 + 7,0*1,10) *RN1			47,397		
	vv		(2,54-0,70)*(11,0*1,40 + 5,0*1,10) *RN2			38,456		
	vv		(2,55-0,70)*(15,80*1,40 + 4,40*1,10) *RN3a			49,876		
	vv		(2,33-0,70)*(15,80*1,40) *RN3b			36,056		
	vv		(2,63-0,70)*(9,60*1,40 + 5,60*1,10) *RN4			37,828		
	vv		(2,52-0,70)*(14,0*1,40 + 4,85*1,10) *RN5			45,382		
	vv		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10) *RN6			29,924		
	vv		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10) *RN7			29,924		
	vv		(2,66-0,70)*(6,80*1,40 + 4,95*1,10) *RN8			29,331		
	vv		(2,62-0,70)*(21,26*1,40 + 4,80*1,10) *RN9a			67,284		
	vv		(2,48-0,70)*3,35*1,40 *RN9b			8,348		
	vv		(2,63-0,70)*(7,97*1,40 + 4,30*1,10) *RN10			30,664		
	vv		(2,25-0,70)*73,96 *přípojky od UV a odbočky			114,623		
	vv	F01	Součet			565,093		
np1	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	565,093			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v pažené jámě rýze			565,093		



# LIST SOUPISU PRACÍ

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Popis:

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

KSO:

Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:

Datum: 08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

IČ:

60705981

DIČ:

CZ60705981

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>200 524,20</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	200 524,20	21,00%	42 110,08	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>242 634,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy**

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**200 524,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

200 524,20

1 - Zemní práce

200 524,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

za podz vedení

ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měštská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 524,20</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				200 524,20	
D	1		Zemní práce				200 524,20	
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	448,600	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol Q1" 448,60		448,600			
np1	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	448,600			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě/ rýze		448,600			

# LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 1.2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

KSO:  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>91 469,61</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	91 469,61	21,00%	19 208,62	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>110 678,23</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měštská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>91 469,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	91 469,61
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

pl za podz vedení

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

popis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>91 469,61</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				91 469,61	
D	1		Zemní práce				91 469,61	
9	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	204,630	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol G1" 204,63		204,630			
np1	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	204,630			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě rýže		204,630			

# PRŮBĚHOVÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 02 - Zelené plochy, mobiliář**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **199 142,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 142,97	21,00%	41 820,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **240 962,99** v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **SO 02 - Zelené plochy, mobiliář**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>199 142,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>199 142,97</b>
1 - Zemní práce	199 142,97
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!



za podz vedení

ce Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1,2 - Neuznatelné náklady

SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

Ulice: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>199 142,97</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 142,97	
D	1		Zemní práce				199 142,97	
2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	445,510	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			*Výkop dle výkazu kubatur pol D1* 445,51		445,510			
np1	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	445,510			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě rýze		445,510			