

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Změnový list č.6

změna : odvodnění

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:

SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní

Zpracoval: Radek Plecák
tel.: 602 537 417
e-mail.: radek.plecak@strabag.com

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní komunikace ul. Poštovní	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101c	Číslo změny stavby: 6
---	--	---------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. obj. 8/2019 a č. zhot. 841/PCMC/003/2019/N18088517

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Aleš Kremer, ROAD a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Autorský dozor: Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: výměna 28 ks mříží uličních vpustí

Technický popis nově navrhovaného stavu: Ponechání stávajících mříží na ul. Poštovní. Rekonstrukce 1 ks ul. vpusti a doplnění odvodnění polymer žlabovou vpustí na ul. Poštovní u autobusového terminálu.

Zdůvodnění změny: Při výškové úpravě UV byl zjištěn vyhovující stav mříží a bylo dohodnuto ponechání stávajících mříží. Bude vyměněn pouze jeden kus poškozené mříže. 3 ks ul. vpustí jsou co se týče umístění, v kolizi se stávajícím vedením SMVAK. Vzniká tedy mezera mezi obrubou a vpustí a funkčnost vpustí postrádá smysl. Proto se vkládá dodatečně polymer žlabová vpust' u obrubníku pro lepší zachycení povrchových vod v daném úseku. 1 ks UV nevyhovující, nutná celá rekonstrukce kompletu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-65 988,00 Kč	-1,32%	-79 845,48 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	25 431,00 Kč	0,51%	30 771,51 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o.	jméno	Ing. Dagmar Klajmonová	datum	podpis
TDS: ROAD a.s.	jméno	Ing. Aleš Kremer	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	Radek Plecák	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Lenka Březinová	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Hana Švecová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní
 Změna : odvodnění
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 30.11.2020

SoD								VP		MP		SoD/ÚRS/ Nestandard	celková cena po změně	Celkové množství po změně
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem								25 431,00		65 988,00				
1		592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	28,000	2 538,00	71 064,00	0,000	0,00	26,000	65 988,00	SoD	5 076,00	2,000
2		895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,000	1 742,00	0,00	1,000	1 742,00	0,000	0,00	SoD	1 742,00	1,000
3		59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	0,000	531,00	0,00	1,000	531,00	0,000	0,00	SoD	531,00	1,000
4		59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	0,000	187,00	0,00	1,000	187,00	0,000	0,00	SoD	187,00	1,000
5		59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	0,000	471,00	0,00	1,000	471,00	0,000	0,00	SoD	471,00	1,000
6		D+M	Štěrbínový polymerbetonový žlab - vpust'ový komplet	kus	0,000	7 500,00	0,00	3,000	22 500,00	0,000	0,00	SoD	22 500,00	3,000
Celkem								25 431,00		65 988,00				

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

25 431,00
65 988,00
-40 557,00
-8 516,97
-49 073,97