

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D8 Oplocení Exit 9 – Exit 18		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO851,852,853,854,855,8 56,857,858	Číslo ZBV: 1,00
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): kácení, přeložka kabelů, oprava kabelu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.11.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: SAMSON PRAHA spol. s r.o., se sídlem Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Navýšený objem kácených stromů a odstranění křovin je především způsobeno faktorem přirozeného růstu. Mezi zpracováním dendrologického průzkumu a vlastní realizací stavby uplynulo téměř 5 let. Stromy za tento časový úsek zaznamenaly přírůstek dřevní hmoty v takovém rozsahu, že došlo k navýšení počtu stromů s průměrem kmene do 0,3m a následně přesunu z této i z další položky s průměrem kmene do 0,5m do vyšší. Celkem se jedná o přesun 24 ks stromů z celkového počtu 244 ks stromů obsažených v těchto třech položkách což je cca 10% přírůstek dřevní hmoty.</p> <p>Co se týče plochy odstraňovaných křovin, tak opět za toto časové období došlo k jejich plošnému rozšíření i do míst, kde se v období přípravy stavby žádný porost nenacházel.</p> <p>Ve věci nově vzniklé skutečnosti ohledně přeložek kabelů, zhotovitel konstatuje, že splnil všechny náležité podmínky, aby k porušení předemných kabelů nedošlo. V PDPS byl v km 14,8 zakreslen pouze jeden kabel, ale ve skutečnosti se ve stejné kolizní poloze shodně s osou plotu nacházeli dva. Zaknihován byl ovšem jen jeden a jeho vytyčená trasa vůbec neodpovídala skutečnosti in situ. Trasa kabelů byla v přímé kolizi s oplocením a bylo nutné je v této části přeložit mimo osu oplocení.</p> <p>Obdobný problém nastal i v km 10,8 kde se nacházel napájecí kabel kamerového systému v kolizi se stavbou oplocení, nevhodně mělce uložen (hl. méně než 0,3m) a dle zpracované PD v trase oplocení žádný neměl vést. Dle dokumentace měl být vzdálen několik metrů od osy oplocení.</p> <p>Bez přeložení všech těchto kabelů by nebylo možné stavbu oplocení v projektované trase zrealizovat.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		954 428,20	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	31-08-2021 podpis
Supervize	jméno		
Vedoucí TDS	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Vlastním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver 1.2)	jméno	datum	23-09-2021
Zhotovitel	jméno	datum	20-08-2021
			Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: D8 Oplocení Exit 9 – Exit 18
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 851,852,853,854,855,856,857,858
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): kácení, přeložka kabelů, oprava kabelu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 355 889,34

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 355 889,34	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	954 428,20	954 428,20	6,65%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	15 310 317,54	954 428,20	6,65%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas

Zhotovitel: SOUHLASÍM
(Stavbyvedoucí)

Projektant: SOUHLASÍM
(Autorský dozor)

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Správce stavby: SOUHLASÍM

Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové
projednání Změny: SOUHLASÍM