



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů		3
ÚSEK: HSV		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3
SDK pohled v technické místnosti		
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
	FAX:	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV provedení SDK pohledu v technické místnosti DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL3 SDK strop v technické místnosti, ZL3 SDK strop v technické místnosti - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o ocenění stavebních prací spočívajících v provedení SDK protipožárního pohledu v technické místnosti. Změna byla vyvolána tím, že nelze realizovat požární obklad svislé příčky ani protipožární příčku, která narazí do dřevěného pohledu. Požární zabezpečení celého prostoru by nefungovalo a nedostali bychom souhlasné stanovisko hasiče. Změnu požadoval zhotovitel.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí		DATUM: 8.9.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	3		
ÚSEK: HSV			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK pohled v technické místnosti	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: <u>14.9.2021</u> OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV provedení SDK pohledu v technické místnosti DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL3 SDK strop v technické místnosti, ZL3 SDK strop v technické místnosti - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 8.9.2021		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>13.9.2021</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		


Změnový list č. 3 - SDK strop v technické místnosti

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 027,73 CZK
Základní DPH	21 %	845,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		4 873,55 CZK



dne

13.9.2021 /



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 027,73			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	4 027,73			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 027,73			

Změnový list č. 3 - SDK strop v technické místnosti

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 981,60
2	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 4*1,4	m2	5,60000 5,60000	711,00	3 981,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46,13
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,07689	600,00	46,13
Celkem						4 027,73

Změnový list č. 3 (+) SDK strop v technické místnosti

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 027,73 CZK
Základní DPH	21 %	845,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		4 873,55 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">BRNĚ</p>  <p>ne</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">13.9.2021</p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
Stavební objekt					
D.1	Technická zařízení budov	4 027,73			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	4 027,73			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 027,73			

Změnový list č. 3 (+) SDK strop v technické místnosti

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 981,60
2	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 4*1,4	m2	5,60000 5,60000	711,00	3 981,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46,13
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,07689	600,00	46,13
Celkem						4 027,73