

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo :

2216101

DODAVATEL IČ: 25563114 DIČ: CZ25563114
 SOFI stav, s.r.o.
 Rudíkov 86
 675 05 Rudíkov
 Č.účtu : **154617396/0300**
 Banka : ČSOB
 IBAN:

ODBĚRATEL
 Druh dodávky(kód):
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka :
 Dodávkový příkaz :
 IČ: 00290661 DIČ: CZ00290661

SWIFT:

Odběratel:

Městys Vladislav
 Vladislav 76
 675 01 Vladislav

Adresát:

Městys Vladislav
 Vladislav 76
 675 01 Vladislav

Příjemce:

Konečný příj. :
 Způsob dopravy:
 Jedn.vysklad. :
 Čís.jednotky: 0000
 Místo určení:

Dodací podmínky:

Den splatnosti : **14.10.2021**
 Důvod zkrácení splatnosti:
 Forma úhrady: převodní příkaz
 Datum vystavení daňového dokladu: 30.09.2021
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2021

Zdanitelné plnění

Cena/j.bez DPH Množství

Kč bez daně DPH

Na základě "Smlouvy o dílo č.3102" fakturujeme stavební práce na akci: "Úprava veřejných prostor Hostákov"

- viz zjišťovací protokol č.1 o provedených pracích, který je nedílnou součástí faktury

346417.20 1.00 Kč 346417.20 21 %

Celkem za fakturu: Základ daně	Sazba daně	Daň
346417.20	Základní 21 %	72747.61

Cena bez daně: 346417.20

Daň: 72747.61

Cena celkem: **419164.81 Kč**

Počet příloh:

Vystavil: Helena Dvořáková

tel.:

E-mail :

Fakturu převzal dne :



www :

Razítko

Spis.zn : Kraj.obch.soud v Brně, oddíl C, vložka 33848 a podpis:

Zpracováno programem ÚOK firmy Organizační kancelář

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO-01	Altán - přístavba	327 390,69	0,00	161 827,84	165 562,85
21001-01	Altán - přístavba	327 390,69	0,00	161 827,84	165 562,85
SO-02	Zázemí pro kulturní akce	261 829,00	0,00	162 576,78	99 252,22
21001-02	Zázemí pro kulturní akce	261 829,00	0,00	162 576,78	99 252,22
SO-11	Dešťové hospodářství	22 012,58	0,00	22 012,58	0,00
21001-11	Dešťové hospodářství	22 012,58	0,00	22 012,58	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	20 509,88	0,00	20 509,88	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	114 030,89	0,00	114 030,89	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 065,60	0,00	82 065,60	0,00
4	Vodorovné konstrukce	19 238,87	0,00	19 238,87	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	42 633,87	0,00	0,00	42 633,87
61	Úpravy povrchů vnitřní	6 389,88	0,00	0,00	6 389,88
62	Úpravy povrchů vnější	46 874,00	0,00	0,00	46 874,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 423,80	0,00	0,00	17 423,80
64	Výplně otvorů	22 690,61	0,00	0,00	22 690,61
94	Lešení a stavební výtahy	22 857,40	0,00	5 024,00	17 833,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 582,00	0,00	0,00	4 582,00
96	Bourání konstrukcí	41 931,86	0,00	41 931,86	0,00
99	Staveništní přesun hmot	29 919,55	0,00	5 149,14	24 770,41
710	Parozábrana	9 156,35	0,00	0,00	9 156,35
762	Konstrukce tesářské	58 466,96	0,00	58 466,96	0,00
764	Konstrukce klempířské	61 163,58	0,00	0,00	61 163,58
767	Konstrukce zámečnické	5 459,00	0,00	0,00	5 459,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	5 838,17	0,00	0,00	5 838,17



Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 3

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-01

Altán - přístavba

Rozpoč... 21001-01

Altán - přístavba

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			425,86	0,00	425,86	0,00
1	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	379,65	273,35 0,72000	0,00 0,00000	273,35 0,72000	0,00 0,00000
2	131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	25,56	18,40 0,72000	0,00 0,00000	18,40 0,72000	0,00 0,00000
3	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	137,57	99,05 0,72000	0,00 0,00000	99,05 0,72000	0,00 0,00000
4	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	48,70	35,06 0,72000	0,00 0,00000	35,06 0,72000	0,00 0,00000
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			2 062,80	0,00	2 062,80	0,00
5	275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2 865,00	2 062,80 0,72000	0,00 0,00000	2 062,80 0,72000	0,00 0,00000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			53 791,22	0,00	53 791,22	0,00
6	310239211R00 Zazdívkva otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4 355,00	1 604,38 0,36840	0,00 0,00000	1 604,38 0,36840	0,00 0,00000
7	342951121R00 Stěny dřevěné svislého/šikmého pláště z palubek	m2	385,90	52 186,84 135,23410	0,00 0,00000	52 186,84 135,23410	0,00 0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí			41 931,86	0,00	41 931,86	0,00
18	962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	690,80	766,79 1,11000	0,00 0,00000	766,79 1,11000	0,00 0,00000
19	965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1 399,00	3 637,40 2,60000	0,00 0,00000	3 637,40 2,60000	0,00 0,00000
20	968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	26,10	52,20 2,00000	0,00 0,00000	52,20 2,00000	0,00 0,00000
21	968062244R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	213,50	854,00 4,00000	0,00 0,00000	854,00 4,00000	0,00 0,00000
22	968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	191,70	479,25 2,50000	0,00 0,00000	479,25 2,50000	0,00 0,00000
23	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,40	6 484,40 86,00000	0,00 0,00000	6 484,40 86,00000	0,00 0,00000
24	978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	58,00	4 466,00 77,00000	0,00 0,00000	4 466,00 77,00000	0,00 0,00000
25	762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	56,90	3 897,65 68,50000	0,00 0,00000	3 897,65 68,50000	0,00 0,00000
26	762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	24,10	915,80 38,00000	0,00 0,00000	915,80 38,00000	0,00 0,00000
27	762354803R00 Demontáž střeš. vikýřů, sklon střechy do 15°	kus	839,70	839,70 1,00000	0,00 0,00000	839,70 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 4

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákův

Objekt: SO-01

Altán - přístavba

Rozpoč... 21001-01

Altán - přístavba

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
28	762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	32,10	770,40 24,00000	0,00 0,00000	770,40 24,00000	0,00 0,00000
29	762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	37,20	1 041,60 28,00000	0,00 0,00000	1 041,60 28,00000	0,00 0,00000
30	764352840R00 Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	33,50	469,00 14,00000	0,00 0,00000	469,00 14,00000	0,00 0,00000
31	765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	83,50	1 636,60 19,60000	0,00 0,00000	1 636,60 19,60000	0,00 0,00000
32	765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	56,60	1 109,36 19,60000	0,00 0,00000	1 109,36 19,60000	0,00 0,00000
33	765318871R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do sutí	m	33,80	236,60 7,00000	0,00 0,00000	236,60 7,00000	0,00 0,00000
34	765323812R00 Demontáž vláknocement.vlnovek, na bednění, do sutí	m2	41,40	765,90 18,50000	0,00 0,00000	765,90 18,50000	0,00 0,00000
35	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	195,10	3 921,51 20,10000	0,00 0,00000	3 921,51 20,10000	0,00 0,00000
36	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,60	4 100,40 301,50000	0,00 0,00000	4 100,40 301,50000	0,00 0,00000
37	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	273,00	5 487,30 20,10000	0,00 0,00000	5 487,30 20,10000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			5 149,14	0,00	5 149,14	0,00
38	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	363,05	5 149,14 14,18300	0,00 0,00000	5 149,14 14,18300	0,00 0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské			58 466,96	0,00	58 466,96	0,00
40	762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	135,00	1 201,50 8,90000	0,00 0,00000	1 201,50 8,90000	0,00 0,00000
41	762112120R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	152,00	972,80 6,40000	0,00 0,00000	972,80 6,40000	0,00 0,00000
42	762112130R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2	m	171,00	1 648,44 9,64000	0,00 0,00000	1 648,44 9,64000	0,00 0,00000
43	762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	222,00	37 349,28 168,24000	0,00 0,00000	37 349,28 168,24000	0,00 0,00000
44	762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	297,50	4 837,35 16,26000	0,00 0,00000	4 837,35 16,26000	0,00 0,00000
45	762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	322,00	6 832,84 21,22000	0,00 0,00000	6 832,84 21,22000	0,00 0,00000
46	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1 123,00	5 177,03 4,61000	0,00 0,00000	5 177,03 4,61000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 5

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-01

Altán - přístavba

Rozpoč... 21001-01

Altán - přístavba

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
47	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1 411,00	447,72 0,31731	0,00 0,00000	447,72 0,31731	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 6

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákův

Objekt: SO-02

Zázemí pro kulturní akce

Rozpoč... 21001-02

Zázemí pro kulturní akce

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			11 191,63	0,00	11 191,63	0,00
1	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	469,20	5 230,64 11,14800	0,00 0,00000	5 230,64 11,14800	0,00 0,00000
2	132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	165,20	1 841,65 11,14800	0,00 0,00000	1 841,65 11,14800	0,00 0,00000
3	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	123,80	1 380,12 11,14800	0,00 0,00000	1 380,12 11,14800	0,00 0,00000
4	162201102R00 Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	43,80	373,13 8,51900	0,00 0,00000	373,13 8,51900	0,00 0,00000
5	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	25,90	220,64 8,51900	0,00 0,00000	220,64 8,51900	0,00 0,00000
6	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	119,50	314,17 2,62900	0,00 0,00000	314,17 2,62900	0,00 0,00000
7	182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	45,20	1 831,28 40,51500	0,00 0,00000	1 831,28 40,51500	0,00 0,00000
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			98 847,90	0,00	98 847,90	0,00
8	273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30	m3	4 490,00	38 381,42 8,54820	0,00 0,00000	38 381,42 8,54820	0,00 0,00000
9	273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	319,00	1 914,00 6,00000	0,00 0,00000	1 914,00 6,00000	0,00 0,00000
10	273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	127,00	762,00 6,00000	0,00 0,00000	762,00 6,00000	0,00 0,00000
11	273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	33 430,00	5 421,01 0,16216	0,00 0,00000	5 421,01 0,16216	0,00 0,00000
12	273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	32 150,00	13 700,72 0,42615	0,00 0,00000	13 700,72 0,42615	0,00 0,00000
13	274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	1 120,00	25 300,80 22,59000	0,00 0,00000	25 300,80 22,59000	0,00 0,00000
14	274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25	m3	2 865,00	11 439,95 3,99300	0,00 0,00000	11 439,95 3,99300	0,00 0,00000
15	274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	38 560,00	1 928,00 0,05000	0,00 0,00000	1 928,00 0,05000	0,00 0,00000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			28 274,38	0,00	28 274,38	0,00
16	311112120RT3 Stěna z tvárníc skořepinových betonových. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	725,00	22 645,38 31,23500	0,00 0,00000	22 645,38 31,23500	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 7

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-02

Zázemí pro kulturní akce

Rozpoč... 21001-02

Zázemí pro kulturní akce

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
17	317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	190,87	381,74 2,00000	0,00 0,00000	381,74 2,00000	0,00 0,00000
18	317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	238,63	477,26 2,00000	0,00 0,00000	477,26 2,00000	0,00 0,00000
19	319201317R00 Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	106,00	4 770,00 45,00000	0,00 0,00000	4 770,00 45,00000	0,00 0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			19 238,87	0,00	19 238,87	0,00
20	417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	3 235,00	1 882,77 0,58200	0,00 0,00000	1 882,77 0,58200	0,00 0,00000
21	417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	471,00	6 217,20 13,20000	0,00 0,00000	6 217,20 13,20000	0,00 0,00000
22	417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	119,00	1 606,50 13,50000	0,00 0,00000	1 606,50 13,50000	0,00 0,00000
23	417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	38 090,00	9 532,40 0,25026	0,00 0,00000	9 532,40 0,25026	0,00 0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			22 857,40	0,00	5 024,00	17 833,40
35	941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	62,80	5 024,00 80,00000	0,00 0,00000	5 024,00 80,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2021 - 30.09.2021

List č.: 8

Stavba: 21001

Úprava veřejných prostor Hostákov

Objekt: SO-11

Dešťové hospodářství

Rozpoč... 21001-11

Dešťové hospodářství

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			8 892,39	0,00	8 892,39	0,00
1	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	341,70	1 537,65 4,50000	0,00 0,00000	1 537,65 4,50000	0,00 0,00000
2	132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	241,90	1 606,22 6,64000	0,00 0,00000	1 606,22 6,64000	0,00 0,00000
3	132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	35,80	161,10 4,50000	0,00 0,00000	161,10 4,50000	0,00 0,00000
4	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	123,80	1 379,13 11,14000	0,00 0,00000	1 379,13 11,14000	0,00 0,00000
5	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	43,80	487,93 11,14000	0,00 0,00000	487,93 11,14000	0,00 0,00000
6	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	25,90	122,12 4,71500	0,00 0,00000	122,12 4,71500	0,00 0,00000
7	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,50	767,79 6,42500	0,00 0,00000	767,79 6,42500	0,00 0,00000
8	583320003R Kamenivo těžené frakce 63/125 Jihomor. kraj	t	342,50	1 733,91 5,06250	0,00 0,00000	1 733,91 5,06250	0,00 0,00000
9	998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	216,60	1 096,54 5,06250	0,00 0,00000	1 096,54 5,06250	0,00 0,00000
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			13 120,19	0,00	13 120,19	0,00
10	212753116R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	24,32	206,72 8,50000	0,00 0,00000	206,72 8,50000	0,00 0,00000
11	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	19,92	268,92 13,50000	0,00 0,00000	268,92 13,50000	0,00 0,00000
12	728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	191,00	4 393,00 23,00000	0,00 0,00000	4 393,00 23,00000	0,00 0,00000
13	28611151.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	253,00	5 819,00 23,00000	0,00 0,00000	5 819,00 23,00000	0,00 0,00000
14	28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	149,00	1 266,50 8,50000	0,00 0,00000	1 266,50 8,50000	0,00 0,00000
15	28651664.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	180,00	180,00 1,00000	0,00 0,00000	180,00 1,00000	0,00 0,00000
16	28651705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	334,50	334,50 1,00000	0,00 0,00000	334,50 1,00000	0,00 0,00000
17	67390505R Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m	m2	43,10	640,04 14,85000	0,00 0,00000	640,04 14,85000	0,00 0,00000
18	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	149,53	11,51 0,07695	0,00 0,00000	11,51 0,07695	0,00 0,00000