




Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1

Číslo	Název	Cena bez DPH	Měna	
195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno	-389 360,16 Kč	CZK	
ZL	Změnové listy	-389 360,16 Kč	CZK	
ZL_001	Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014	-403 833,15 Kč	CZK	
ZL_002	Výměna 2ks ocelových zárubní	9 268,22 Kč	CZK	
ZL_003	Plastová výlevka	3 580,00 Kč	CZK	
ZL_004	Úpravy v místnosti 106,206	22 605,12 Kč	CZK	
ZL_005	Obklady, olejový nátěr	-189 665,49 Kč	CZK	
ZL_006	Napojení kameninové ležaté kanalizace	10 401,08 Kč	CZK	
ZL_007	Záměna sprchových baterií var. páková	12 065,70 Kč	CZK	
ZL_008	SDK obklad kanalizačního potrubí	21 166,90 Kč	CZK	
ZL_009	Záměna sprchových koutů	-16 501,36 Kč	CZK	
ZL_010	Doplnění otopných žebříků	27 487,60 Kč	CZK	
ZL_011	Drážky pro ÚT	76 215,52 Kč	CZK	
ZL_012	Uzavírací epoxidový nátěr	15 810,36 Kč	CZK	
ZL_013	SDK předstěna m.č.006	17 369,84 Kč	CZK	
ZL_014	Plastové krytky topení	4 669,50 Kč	CZK	

Celkem	-389 360,16 Kč	CZK	
Celkem v abs. hodnotě	830 639,84 Kč	CZK	14,47%
SOD rozpočet	5 740 038,76 Kč	CZK	



Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: 1.pp-odpočet nerealizovaných místností č. 010 - sprchy a 014 sociální zařízení dívky.Po provedení sond a pasportizace stavu zděných konstrukcí,rozvodů ZTI , UT a hlavně zabudované vlhkosti v konstrukcích bude podzemní část objektu realizována v další etapě/vč.míst.010 a 014/.V době zpracování PD 1pp nevykazoval konstrukční vady.	
	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech	
CENA	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	-403 833,15 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podpi
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_001** **Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-107 403,67
PSV	-296 429,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-403 833,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-403 833,15 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-403 833,15 CZK
----------------------------	------------------------

v

dne

Hav
Za

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-26 401,10	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-20 575,61	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-12 919,91	3
64	Výplně otvorů	HSV			-6 158,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-12 363,95	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-10 089,85	2
713	Izolace tepelné	PSV			-1 407,66	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-5 095,88	1
722	Strojovny	PSV			-10 306,77	3
725	Zařizovací předměty	PSV			-61 279,81	15
726	Předstěnové systémy	PSV			-48 437,21	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-34 415,72	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-56 576,56	14
781	Obklady keramické	PSV			-70 946,78	18
784	Malby	PSV			-7 963,09	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-18 895,25	5
Cena celkem					-403 833,15	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_001	Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-26 401,10
1	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórabetonových tloušťky 125 mm	m2	-13,24500	981,20	-12 995,99
2	346275114R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórabetonových tloušťky 125 mm	m2	-3,78000	1 103,30	-4 170,47
3	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórabetonových tloušťky 150 mm	m2	-7,57000	1 219,90	-9 234,64
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-20 575,61
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	-11,30000	193,10	-2 182,03
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	-3,00000	305,80	-917,40
6	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	-40,56240	72,10	-2 924,55
7	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	-40,56240	157,30	-6 380,47
8	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	-63,49000	128,70	-8 171,16
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-12 919,91
9	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-31,01275	84,90	-2 632,98
10	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	-31,01275	331,70	-10 286,93
Díl: 64		Výplně otvorů				-6 158,00
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-2,00000	979,00	-1 958,00
12	55330408R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
13	55330410R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	-1,00000	2 200,00	-2 200,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-12 363,95
14	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,15064	3 168,00	-3 645,23
15	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-14,83000	46,30	-686,63
16	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-11,30000	143,00	-1 615,90
17	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-3,00000	264,00	-792,00
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-45,17500	122,70	-5 542,97
19	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	-0,61250	132,60	-81,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-10 089,85
20	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, do v 12 m, nošením	t	-7,91361	1 275,00	-10 089,85

Položkový rozpočet

S:	195Z036	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_001	Odpčet 1PP - místnost č. 010, 014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 407,66
21	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	-15,00000	93,80	-1 407,00
22	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00060	1 095,60	-0,66
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-5 095,88
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-3,00000	288,80	-866,40
24	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-1,50000	918,50	-1 377,75
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-4,00000	94,10	-376,40
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	-4,00000	140,30	-561,20
27	721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm., včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	1 910,70	-1 910,70
28	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,00425	806,30	-3,43
Díl: 722		Strojovny				-10 306,77
29	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-16,00000	337,20	-5 395,20
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-20,00000	245,30	-4 906,00
31	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-0,00784	710,60	-5,57
Díl: 725		Zařizovací předměty				-61 279,81
32	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	-4,00000	845,90	-3 383,60
33	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-3,00000	916,30	-2 748,90
34	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-1,00000	2 025,10	-2 025,10
35	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	-1,00000	1 647,80	-1 647,80
36	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000	1 002,10	-1 002,10
37	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	-4,00000	230,50	-922,00
38	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	-3,00000	247,00	-741,00
39	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	-1,00000	436,20	-436,20
40	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	-1,00000	100,90	-100,90
41	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	-3,00000	1 679,70	-5 039,10
42	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	-2,00000	1 679,70	-3 359,40
43	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	-2,00000	434,00	-868,00
44	551674020R	sedátko klozetové plast; antibakteriální; bílé; úchyty plast	kus	-4,00000	611,60	-2 446,40

Položkový rozpočet

S:	195Z036	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_001	Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	55428103.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	-1,00000	9 982,50	-9 982,50
46	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	-3,00000	1 218,80	-3 656,40
47	642400531R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá	kus	-4,00000	2 975,50	-11 902,00
48	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	-1,00000	5 010,50	-5 010,50
49	642938200R	vanička sprchová čtvrtkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění v rohu	kus	-1,00000	5 852,00	-5 852,00
50	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	-0,19336	806,30	-155,91
Díl: 726		Předstěnové systémy				-48 437,21
51	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez	soubor	-4,00000	10 274,00	-41 096,00
52	726212367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur,	soubor	-1,00000	7 287,50	-7 287,50
53	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	-0,06088	882,20	-53,71
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-34 415,72
54	766T3	Montované WC kabinky pro 2 WC, Al nosná konstrukce, výplň DTD, vč. montáže	ks	-1,00000	23 660,00	-23 660,00
55	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,00000	360,00	-720,00
56	61160111R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	4 950,00	-4 950,00
57	61160112R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	-1,00000	5 050,00	-5 050,00
58	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,03150	1 134,00	-35,72
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-56 576,56
59	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-38,27435	348,00	-13 319,47
60	771101147R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb bandáž koutů	m	-56,02000	108,00	-6 050,16
61	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-27,46525	33,60	-922,83
62	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	-13,61000	210,00	-2 858,10

Položkový rozpočet

S:	195Z036	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_001	Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-27,46525	540,00	-14 831,24
64	28355125.AR	páska těsnicí PE; š = 120,0 mm; l = 50,000 m; funkce vodotěsnost; těsnění spár	m	-56,02000	88,10	-4 935,36
65	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-30,21178	350,00	-10 574,12
66	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	-48,00000	53,00	-2 544,00
67	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,84549	640,20	-541,28
Díl: 781		Obklady keramické				-70 946,78
68	781415016RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-63,49000	576,00	-36 570,24
69	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-90,95525	56,40	-5 129,88
70	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-43,00000	39,60	-1 702,80
71	2834241694R	profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 9,0 mm; hrana oblá, R=10 mm	kus	-43,00000	39,60	-1 702,80
72	597813660R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-69,83900	360,00	-25 142,04
73	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-1,09187	640,20	-699,02
Díl: 784		Malby				-7 963,09
74	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-84,90000	36,50	-3 098,85
75	784195112R00	Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-82,02765	59,30	-4 864,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-18 895,25
76	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-6,33601	321,20	-2 035,13
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	-6,33601	767,80	-4 864,79
78	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-6,33601	248,60	-1 575,13
79	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-57,02407	17,20	-980,81
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-6,33601	480,00	-3 041,28
81	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	-6,33601	314,60	-1 993,31
82	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	-31,68004	137,00	-4 340,17
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-6,33601	10,20	-64,63

Protokol o změně díla
Změnový list č. 2

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Výměna 2ks ocelových zárubní		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Výměna 2ks ocelových zárubní, které byly v havarijním stavu (hloubková koroze).	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	9 268,22 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Počet: 
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_002** **Výměna 2ks ocelových zárubní**

Objednatel:	Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--------------------	---	--

Zhotovitel:	VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--------------------	---	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 468,22
PSV	800,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 268,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 268,22 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	9 268,22 CZK
----------------------------	---------------------

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			811,07	9
64	Výplně otvorů	HSV			5 958,00	64
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 046,66	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112,31	1
783	Nátěry	PSV			800,00	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			540,18	6
Cena celkem					9 268,22	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_002	Výměna 2ks ocelových zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				811,07
1	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, zárubní s použitím suché maltové směsi	m	9,28000	87,40	811,07

Zapravení omítky po osazení zárubní : 2*(1,97*2+0,7) 9,28000

Díl: 64		Výplně otvorů				5 958,00
2	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	979,00	1 958,00

Osazení zárubně mezi místností č.108a-109 : 1 1,00000

Osazení zárubně mezi místností č.208a-209 : 1 1,00000

3	55330408	Zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
---	----------	---	-----	---------	----------	----------

Zárubeň mezi místností č.108a-109 : 1 1,00000

Zárubeň mezi místností č.208a-209 : 1 1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 046,66
4	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,75800	379,50	1 046,66

Vybourání zárubně mezi místností č.108a-109 : 0,7*1,97 1,37900

Vybourání zárubně mezi místností č.208a-209 : 0,7*1,97 1,37900

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				112,31
5	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,08809	1 275,00	112,31

Díl: 783		Nátěry				800,00
6	073889118	Provedení nátěru barvou syntetickou, oc. rámu dveří	ks	2,00000	400,00	800,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				540,18
7	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,10480	745,80	78,16
8	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,20961	248,60	52,11
9	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,88649	17,20	32,45
10	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,20961	314,60	65,94
11	979087391	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,04805	137,00	143,58
12	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,20961	321,20	67,33
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,20961	480,00	100,61

Protokol o změně díla
Změnový list č. 3

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Plastová výlevka		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace plastové výlevky z důvodu nefunkční podlahové vpusti v místnosti č. 213.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	3 580,00 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podpis: 
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_003** **Plastová výlevka**

Objednatel:	Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--------------------	---	--

Zhotovitel:	VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--------------------	---	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			3 580,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 580,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 580,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **3 580,00 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			3 580,00	100
Cena celkem					3 580,00	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_003	Plastová výlevka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 580,00
1	720001R01	Plastová výlevka bílá s plastovou mřížkou a sifonem	kompl	1,00000	1 250,00	1 250,00
		V místnosti č.213 : 1		1,00000		
2	720002R01	Baterie umyvadlová nástěnná, rozteč 150 mm, ovládání pákové povrch chrom	ks	1,00000	865,00	865,00
		V místnosti č.213 : 1		1,00000		
3	720003R01	Montáž výlevky nástěnné včetně napojení na sítě	kompl	1,00000	1 100,00	1 100,00
		V místnosti č.213 : 1		1,00000		
4	720004R01	Montáž baterie nástěnné pákové	ks	1,00000	365,00	365,00

Protokol o změně díla
Změnový list č. 4

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Úpravy v místnosti 106,206		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Nutné zesílení stavebních konstrukcí pro vedení rovodů vody a odpadů v místnostech č. 106, 206 (sprchy chlapci).	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	22 605,12 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podp. 
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_004** **Úpravy v místnosti 106,206**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 605,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 605,12


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 605,12 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **22 605,12 CZK**

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 575,74	69
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 318,30	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 711,08	12
Cena celkem					22 605,12	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_004	Úpravy v místnosti 106,206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 575,74
1	346275112	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	20,74000	751,00	15 575,74
		Místnost č.106 - přizdívka : 3,4*2,8		9,52000		
		Místnost č.106 - sokl : 3,4*0,25		0,85000		
		Místnost č.206 - přizdívka : 3,4*2,8		9,52000		
		Místnost č.206 - sokl : 3,4*0,25		0,85000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 318,30
2	602011141	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	4,08000	157,30	641,78
		Místnost č.106 - pás od obkladu (2200) po stopní konstrukci : 3,4*0,6		2,04000		
		Místnost č.206 - pás od obkladu (2200) po stopní konstrukci : 3,4*0,6		2,04000		
3	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	20,74000	270,10	5 601,87
		Místnost č.106 - přizdívka : 3,4*2,8		9,52000		
		Místnost č.106 - sokl : 3,4*0,25		0,85000		
		Místnost č.206 - přizdívka : 3,4*2,8		9,52000		
		Místnost č.206 - sokl : 3,4*0,25		0,85000		
4	622300131	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	-14,96000	128,70	-1 925,35
		Místnost č.106 - odečet plochy pod obkladem : -3,4*2,2		-7,48000		
		Místnost č.206 - odečet plochy pod obkladem : -3,4*2,2		-7,48000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 711,08
5	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m nošením	t	2,12634	1 275,00	2 711,08

Protokol o změně díla
Změnový list č. 5

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Obklady, olejový nátěr		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace olejových nátěrů na místo keramických obkladů z důvodu zachování původního vzhledu sociálního zařízení.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	-189 665,49 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podpis: 
	Zhotovitel: 	
	Objednatel: 	
	TDI: 	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_005** **Obklady, olejový nátěr**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-189 665,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-189 665,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-189 665,49 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-189 665,49 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			-211 896,76	112
783	Nátěry	PSV			-2 678,40	1
784	Malby	PSV			24 909,67	-13
Cena celkem					-189 665,49	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-211 896,76
1	781415016	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-201,88750	576,00	-116 287,20

Rozsah obkladů dle skutečnosti :

1PP: :

Místnost č. 016 : 1,6*1,6

2,56000

Mezisoučet

2,56000

1NP: :

Místnost č. 110 : 1,6*(1,35+1,5+0,55+0,1+1,5)

8,00000

Místnost č. 109 - WC kabinky :

24,68250

1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+
1,5+0,05)+4*0,15*0,8)

Místnost č. 109 - pisoáry :

9,00000

1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)

Místnost č. 108a : 1,5*(0,3+2,5)

4,20000

Místnost č. 108 - umyvadla :

13,70000

1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)

Místnost č. 106 :

20,02500

2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2
+0,35)

Místnost č. 104 : 1,6*(1,3+1,0)

3,68000

Místnost č. 103 : 1,6*(1,35+1,1)

3,92000

Místnost č. 102 : 1,6*(1,2+0,9)

3,36000

Místnost č. 101 : 1,6*(0,9+0,7)

2,56000

Mezisoučet

93,12750

2NP: :

Místnost č. 210 - srpcha s umyvadlem :

15,64500

2,1*(0,05+1,8+2,6+1,1+1,9)

Místnost č. 210 - WC :

7,42500

1,5*(0,8+0,5+0,2+1,2+0,2+0,15+0,8+1,1)

Místnost č. 209 - WC kabinky :

24,68250

1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+
1,5+0,05)+4*0,15*0,8)

Místnost č. 209 - pisoáry :

9,00000

1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)

Místnost č. 208a : 1,5*(0,3+2,5)

4,20000

Místnost č. 208 - umyvadla :

13,70000

1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)

Místnost č. 206 :

20,02500

2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2
+0,35)

Místnost č. 204 : 1,6*(1,6+1,45)

4,88000

Místnost č. 203 : 1,6*(1,6+1,05)

4,24000

Místnost č. 202 : 1,6*(1,4+1,4)

4,48000

Místnost č. 201 : 1,6*(1,2+0,6)

2,88000

Mezisoučet

111,15750

3NP: :

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Místnost č. 315 - WC kabinky : 1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05))+4*0,15*0,8)		24,68250		
		Místnost č. 315 - pisoáry : 1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)		9,00000		
		Místnost č. 314 - umyvadla : 1,5*(0,1+2,5+0,5+0,4+3,5)		10,50000		
		Místnost č. 311+312 - sprcha : 2,1*(2,05+0,1+1,5+0,1+1,25+2,5)		15,75000		
		Místnost č. 311+312 - WC : 1,5*(0,1+0,9+0,9+1,25)		4,72500		
		Místnost č. 310 : 2,1*(0,3+1,0+1,5+1,0+0,6+0,1+0,1)+1,5*(1,7+0,6+0,3+2,4+0,1+0,5)		18,06000		
		Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo : 1,5*(1,2)		1,80000		
		Místnost č. 307+308+309 - WC : 1,5*(0,1+0,05+0,15+0,9+1,4+0,1+0,1+1,4+0,9+1,4+0,1)		9,90000		
		Místnost č. 305 : 1,6*(1,4+1,4)		4,48000		
		Místnost č. 304 : 1,6*(1,1+1,2)		3,68000		
		Místnost č. 302 : 1,6*(1,4+0,6)		3,20000		
		Místnost č. 301 : 1,6*(1,2+0,6)		2,88000		
		Mezisoučet		108,65750		
		Rozsah dle SOD s odpočtem 1PP (již obsaženo v ZL_001) : -517,39		-517,39000		
		Mezisoučet		-517,39000		
2	781419706	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-201,88750	56,40	-11 386,46
		Rozsah obkladů dle skutečnosti : 1PP: : Místnost č. 016 : 1,6*1,6		2,56000		
		Mezisoučet		2,56000		
		1NP: : Místnost č. 110 : 1,6*(1,35+1,5+0,55+0,1+1,5)		8,00000		
		Místnost č. 109 - WC kabinky : 1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05))+4*0,15*0,8)		24,68250		
		Místnost č. 109 - pisoáry : 1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)		9,00000		
		Místnost č. 108a : 1,5*(0,3+2,5)		4,20000		
		Místnost č. 108 - umyvadla : 1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)		13,70000		
		Místnost č. 106 : 2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2+0,35)		20,02500		
		Místnost č. 104 : 1,6*(1,3+1,0)		3,68000		
		Místnost č. 103 : 1,6*(1,35+1,1)		3,92000		
		Místnost č. 102 : 1,6*(1,2+0,9)		3,36000		
		Místnost č. 101 : 1,6*(0,9+0,7)		2,56000		

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		93,12750		
		2NP: :				
		Místnost č. 210 - sprcha s umyvadlem : 2,1*(0,05+1,8+2,6+1,1+1,9)		15,64500		
		Místnost č. 210 - WC : 1,5*(0,8+0,5+0,2+1,2+0,2+0,15+0,8+1,1)		7,42500		
		Místnost č. 209 - WC kabinky : 1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05)+4*0,15*0,8)		24,68250		
		Místnost č. 209 - pisoáry : 1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)		9,00000		
		Místnost č. 208a : 1,5*(0,3+2,5)		4,20000		
		Místnost č. 208 - umyvadla : 1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)		13,70000		
		Místnost č. 206 : 2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2+0,35)		20,02500		
		Místnost č. 204 : 1,6*(1,6+1,45)		4,88000		
		Místnost č. 203 : 1,6*(1,6+1,05)		4,24000		
		Místnost č. 202 : 1,6*(1,4+1,4)		4,48000		
		Místnost č. 201 : 1,6*(1,2+0,6)		2,88000		
		Mezisoučet		111,15750		
		3NP: :				
		Místnost č. 315 - WC kabinky : 1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05)+4*0,15*0,8)		24,68250		
		Místnost č. 315 - pisoáry : 1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)		9,00000		
		Místnost č. 314 - umyvadla : 1,5*(0,1+2,5+0,5+0,4+3,5)		10,50000		
		Místnost č. 311+312 - sprcha : 2,1*(2,05+0,1+1,5+0,1+1,25+2,5)		15,75000		
		Místnost č. 311+312 - WC : 1,5*(0,1+0,9+0,9+1,25)		4,72500		
		Místnost č. 310 : 2,1*(0,3+1,0+1,5+1,0+0,6+0,1+0,1)+1,5*(1,7+0,6+0,3+2,4+0,1+0,5)		18,06000		
		Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo : 1,5*(1,2)		1,80000		
		Místnost č. 307+308+309 - WC : 1,5*(0,1+0,05+0,15+0,9+1,4+0,1+0,1+1,4+0,9+1,4+0,1)		9,90000		
		Místnost č. 305 : 1,6*(1,4+1,4)		4,48000		
		Místnost č. 304 : 1,6*(1,1+1,2)		3,68000		
		Místnost č. 302 : 1,6*(1,4+0,6)		3,20000		
		Místnost č. 301 : 1,6*(1,2+0,6)		2,88000		
		Mezisoučet		108,65750		
		Rozsah dle SOD s odpočtem 1PP (již obsaženo v ZL_001) : -517,39		-517,39000		
		Mezisoučet		-517,39000		
3	597813660	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-221,10825	360,00	-79 598,97
		Rozsah obkladů dle skutečnosti :				

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP: :				
		Místnost č. 016 : 1,6*1,6			2,56000	
		Prořez 10% : 2,56*0,1			0,25600	
		Mezisoučet			2,81600	
		1NP: :				
		Místnost č. 110 : 1,6*(1,35+1,5+0,55+0,1+1,5)			8,00000	
		Místnost č. 109 - WC kabinky :			24,68250	
		1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05))+4*0,15*0,8)				
		Místnost č. 109 - pisoáry :			9,00000	
		1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)				
		Místnost č. 108a : 1,5*(0,3+2,5)			4,20000	
		Místnost č. 108 - umyvadla :			13,70000	
		1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)				
		Místnost č. 106 :			20,02500	
		2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2+0,35)				
		Místnost č. 104 : 1,6*(1,3+1,0)			3,68000	
		Místnost č. 103 : 1,6*(1,35+1,1)			3,92000	
		Místnost č. 102 : 1,6*(1,2+0,9)			3,36000	
		Místnost č. 101 : 1,6*(0,9+0,7)			2,56000	
		Prořez 10% : 93,1275*0,1			9,31275	
		Mezisoučet			102,44025	
		2NP: :				
		Místnost č. 210 - srpcha s umyvadlem :			15,64500	
		2,1*(0,05+1,8+2,6+1,1+1,9)				
		Místnost č. 210 - WC :			7,42500	
		1,5*(0,8+0,5+0,2+1,2+0,2+0,15+0,8+1,1)				
		Místnost č. 209 - WC kabinky :			24,68250	
		1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05))+4*0,15*0,8)				
		Místnost č. 209 - pisoáry :			9,00000	
		1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)				
		Místnost č. 208a : 1,5*(0,3+2,5)			4,20000	
		Místnost č. 208 - umyvadla :			13,70000	
		1,5*(0,75+0,8)+1,3*(4,2+0,35+4,2)				
		Místnost č. 206 :			20,02500	
		2,1*(3,4+1,9+1,2)+1,5*(0,1+0,2+1,2+0,2+0,6+0,2+1,2+0,2+0,35)				
		Místnost č. 204 : 1,6*(1,6+1,45)			4,88000	
		Místnost č. 203 : 1,6*(1,6+1,05)			4,24000	
		Místnost č. 202 : 1,6*(1,4+1,4)			4,48000	
		Místnost č. 201 : 1,6*(1,2+0,6)			2,88000	
		Prořez 10% : 111,1575*0,1			11,11575	
		Mezisoučet			122,27325	
		3NP: :				
		Místnost č. 315 - WC kabinky :			24,68250	
		1,5*(0,25+1,2+0,2+0,275+0,8+1,5+0,05+3*(0,05+1,5+0,8+1,5+0,05))+4*0,15*0,8)				

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Místnost č. 315 - pisoáry : 1,5*(0,1+0,25+0,5+0,05+3*0,2+0,05+1,95+2,5)		9,00000		
		Místnost č. 314 - umyvadla : 1,5*(0,1+2,5+0,5+0,4+3,5)		10,50000		
		Místnost č. 311+312 - sprcha : 2,1*(2,05+0,1+1,5+0,1+1,25+2,5)		15,75000		
		Místnost č. 311+312 - WC : 1,5*(0,1+0,9+0,9+1,25)		4,72500		
		Místnost č. 310 : 2,1*(0,3+1,0+1,5+1,0+0,6+0,1+0,1)+1,5*(1,7+0,6+0,3+2,4+0,1+0,5)		18,06000		
		Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo : 1,5*(1,2)		1,80000		
		Místnost č. 307+308+309 - WC : 1,5*(0,1+0,05+0,15+0,9+1,4+0,1+0,1+1,4+0,9+1,4+0,1)		9,90000		
		Místnost č. 305 : 1,6*(1,4+1,4)		4,48000		
		Místnost č. 304 : 1,6*(1,1+1,2)		3,68000		
		Místnost č. 302 : 1,6*(1,4+0,6)		3,20000		
		Místnost č. 301 : 1,6*(1,2+0,6)		2,88000		
		Prořez 10% : 108,6575*0,1		10,86575		
		Mezisoučet		119,52325		
		Rozsah dle SOD s odpočtem 1PP (již obsaženo v ZL_001) : -568,161		-568,16100		
		Mezisoučet		-568,16100		
4	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-7,22295	640,20	-4 624,13
		V SOD rozpočtu : -9,96805		-9,96805		
		Skutečnost : 1,65323		1,65323		
		Již odečteno v rámci 1PP - ZL_001 : 1,09187		1,09187		
Díl: 783	Natěry					-2 678,40
5	783801812	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-86,40000	31,00	-2 678,40
Díl: 784	Malby					24 909,67
6	784001R01	Penetrace	m2	80,84250	12,00	970,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,84250		80,84250		
7	784002R01	Struktura - pomerančová kúra	m2	77,36250	90,00	6 962,63
		1NP: :				
		Místnost č. 109 - pisoáry : 1,5*(0,2*2+1,2)		2,40000		
		Místnost č. 108a : 1,5*(1,6+0,2*2+2,5+0,575+0,1*2)		7,91250		
		Místnost č. 108 - umyvadla : 1,5*(5,15*2+0,2*2*3+2,5+0,1)		21,15000		
		Mezisoučet		31,46250		
		2NP: :				
		Místnost č. 209 - pisoáry : 1,5*(1,2+0,2*2)		2,40000		
		Místnost č. 208a : 1,5*(1,6+0,2*2+2,5+0,1*2)		7,05000		
		Místnost č. 208 - umyvadla : 1,5*(5,15*2+0,1+0,2*2*3+2,5)		21,15000		
		Mezisoučet		30,60000		
		3NP: :				
		Místnost č. 315 - pisoáry : 1,5*(1,2+0,2*2)		2,40000		
		Místnost č. 314 - umyvadla : 1,5*(1,7+0,2*2)		3,15000		
		Místnost č. 311+312 - WC : 1,5*(1,925+0,2*2)		3,48750		

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_005	Obklady, olejový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo : 3,60000
 $1,5 \cdot (1,9 + 0,2 \cdot 2 + 0,1)$

Místnost č. 307+308+309 - WC : $1,5 \cdot (0,1 + 0,2 \cdot 2 + 1,275)$ 2,66250

Mezisoučet 15,30000

8	784003R01	Olejová syntetika - nátěr	m2	80,84250	210,00	16 976,93
---	-----------	---------------------------	----	----------	--------	-----------

1PP: :

Místnost č. 006 : $2,32 \cdot 1,5$ 3,48000

Mezisoučet 3,48000

1NP: :

Místnost č. 109 - pisoáry : $1,5 \cdot (0,2 \cdot 2 + 1,2)$ 2,40000

Místnost č. 108a : $1,5 \cdot (1,6 + 0,2 \cdot 2 + 2,5 + 0,575 + 0,1 \cdot 2)$ 7,91250

Místnost č. 108 - umyvadla : 21,15000

$1,5 \cdot (5,15 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2 \cdot 3 + 2,5 + 0,1)$

Mezisoučet 31,46250

2NP: :

Místnost č. 209 - pisoáry : $1,5 \cdot (1,2 + 0,2 \cdot 2)$ 2,40000

Místnost č. 208a : $1,5 \cdot (1,6 + 0,2 \cdot 2 + 2,5 + 0,1 \cdot 2)$ 7,05000

Místnost č. 208 - umyvadla : 21,15000

$1,5 \cdot (5,15 \cdot 2 + 0,1 + 0,2 \cdot 2 \cdot 3 + 2,5)$

Mezisoučet 30,60000

3NP: :

Místnost č. 315 - pisoáry : $1,5 \cdot (1,2 + 0,2 \cdot 2)$ 2,40000

Místnost č. 314 - umyvadla : $1,5 \cdot (1,7 + 0,2 \cdot 2)$ 3,15000

Místnost č. 311+312 - WC : $1,5 \cdot (1,925 + 0,2 \cdot 2)$ 3,48750


Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo : 3,60000

$1,5 \cdot (1,9 + 0,2 \cdot 2 + 0,1)$

Místnost č. 307+308+309 - WC : $1,5 \cdot (0,1 + 0,2 \cdot 2 + 1,275)$ 2,66250

Mezisoučet 15,30000

Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Napojení kameninové ležaté kanalizace		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace napojení PVC ležaté kanalizace na stávající kameninu z důvodu částečně ucpaného stávajícího potrubí.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	10 401,08 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podp. 
	Zhotovitel: 	
	Objednatel: 	
	TDI: 	
TERMÍNY	Projektant stavby:	
	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
SOD	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není 
	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	Položkový rozpočet
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_006** **Napojení kameninové ležaté kanalizace**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 494,46
PSV	4 906,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 401,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 401,08 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	10 401,08 CZK
----------------------------	----------------------

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			910,94	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 171,17	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			703,30	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 507,90	14
711	Izolace proti vodě	PSV			374,02	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 538,60	34
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			994,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 201,15	12
Cena celkem					10 401,08	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_006	Napojení kameninové ležaté kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				910,94
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 ruční hornina 3	m3	0,31500	1 653,00	520,70
		Učebna: : 0,5*0,6*0,35		0,10500		
		Mezisoučet		0,10500		
		Chodba: : 1,0*0,6*0,35		0,21000		
		Mezisoučet		0,21000		
2	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,22500	1 082,00	243,45
		1,5*0,6*0,25		0,22500		
3	451572111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	0,09000	1 631,00	146,79
		1,5*0,6*0,1		0,09000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 171,17
4	631312141	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,25200	4 647,50	1 171,17
		Učebna: :				
		Bet. mazanina : 0,1*0,5*0,6		0,03000		
		Podkladní bet. mazanina : 0,15*1,0*0,6		0,09000		
		Mezisoučet		0,12000		
		Chodba: :				
		Roznášecí bet. mazanina : 0,07*1,0*0,6		0,04200		
		Podkladní betonová mazanina : 0,15*1,0*0,6		0,09000		
		Mezisoučet		0,13200		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				703,30
5	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,09000	4 240,00	381,60
		Učebna: :				
		Podkladní bet. mazanina : 0,10*0,5*0,6		0,03000		
		Mezisoučet		0,03000		
		Chodba: :				
		Podkladní bet. mazanina : 0,10*1,0*0,6		0,06000		
		Mezisoučet		0,06000		
6	965081812	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	0,60000	156,00	93,60
		Chodba: : 1,0*0,6		0,60000		
7	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07200	3 168,00	228,10
		Učebna: :				
		Bet. mazanina : 0,1*0,5*0,6		0,03000		
		Mezisoučet		0,03000		
		Chodba: :				
		Roznášecí bet. mazanina : 0,07*1,0*0,6		0,04200		
		Mezisoučet		0,04200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 507,90
8	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m, nošením	t	1,18267	1 275,00	1 507,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				374,02

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_006	Napojení kameninové ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu 1,5*0,6	m2	0,90000 0,90000	317,50	285,75
10	711199097	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost 1,5*0,6	m2	0,90000 0,90000	33,60	30,24
11	711140101	Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 1,5*0,6	m2	0,90000 0,90000	17,40	15,66
12	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 1,5*0,6	m2	0,90000 0,90000	30,90	27,81
13	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,59460	4,05	14,56
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 538,60
14	Pol__0001	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN125	kus	1,00000	838,80	838,80
15	Pol__0002	KGUS - přechodka kamenina/PVC 125	kus	1,00000	951,60	951,60
16	Pol__0003	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	2,50000	36,20	90,50
17	Pol__0004	Trubka PVC odpadní KGEM 125/500	kus	1,00000	159,60	159,60
18	Pol__0005	Trubka PVC odpadní KGEM 125/1000	kus	2,00000	274,80	549,60
19	Pol__0006	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 125	kus	5,00000	97,30	486,50
20	Pol__0007	Koleno PVC odpadní KGB 125/15°	kus	1,00000	78,00	78,00
21	Pol__0008	Koleno PVC odpadní KGB 125/30°	kus	1,00000	85,20	85,20
22	Pol__0009	Koleno PVC odpadní KGB 125/45°	kus	3,00000	99,60	298,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				994,00
23	771551903	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm	kus	7,00000	142,00	994,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 201,15
24	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,40278	321,20	129,37
25	979011221	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,40278	767,80	309,25
26	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,40278	248,60	100,13
27	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,62502	17,20	62,35
28	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,40278	480,00	193,33
29	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,40278	314,60	126,71
30	979087391	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,01390	137,00	275,90
31	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,40278	10,20	4,11

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1		
Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1		
Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o.		
Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Záměna sprchových baterií		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Záměna baterií na podomítkové řešení v místnostech sprch (m.č. 106, 206) z důvodu možného poškození sprchové hlavice s hadicí.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	12 065,70 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podpí
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_007** **Záměna sprchových baterií - var1 (páková)**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 914,10
PSV			-18 848,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 065,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 065,70 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	12 065,70 CZK
----------------------------	----------------------

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Záměna sprchových baterií	HSV			30 914,10	256
722	Strojovny	PSV			-2 943,60	-24
725	Zařizovací předměty	PSV			-15 904,80	-132
Cena celkem					12 065,70	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_007	Záměna sprchových baterií - var1 (páková)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Záměna sprchových baterií				30 914,10
1	Pol__0006	Montáž baterie sprchové podomítkové - spodní díly	kus	6,00000	878,40	5 270,40
2	Pol__0007	Montáž baterie sprchové podomítkové - krycí díly	kus	6,00000	457,20	2 743,20
3	Pol__0008	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	9,00000	337,20	3 034,80
4	Pol__0009	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	245,30	2 207,70
5	Pol__0010	Připojovací přechod PPR venkovní DG 20 x 1/2"	kus	18,00000	82,60	1 486,80
6	Pol__0011	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	9,00000	93,80	844,20
7	Pol__0012	Baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom PL83	kus	6,00000	1 177,20	7 063,20
8	Pol__0013	Držák sprchy DS106/188	kus	6,00000	490,60	2 943,60
9	Pol__0014	Hlavová sprcha S017	kus	6,00000	630,50	3 783,00
10	Pol__0015	Montáž hlavové sprchy včetně držáku	kus	6,00000	256,20	1 537,20
Díl: 722		Strojovny				-2 943,60
11	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-12,00000	245,30	-2 943,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				-15 904,80
12	725849200	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	-6,00000	436,20	-2 617,20
13	725849302	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	-6,00000	100,90	-605,40
14	55145009	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	-6,00000	1 679,70	-10 078,20
15	55145352	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	-6,00000	434,00	-2 604,00

Protokol o změně díla
Změnový list č. 8

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.																								
Změna: SDK obklad kanalizačního potrubí																								
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace kapotáže z SDK svislého kanaličního potrubí z důvodu zamezení mechanického poškození a hluku.																							
	<table border="1"> <tr> <td>Vliv změny na náklady stavby:</td> <td colspan="2">Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech</td> </tr> <tr> <td>Ocenění změny předložil:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na změnu bez DPH</td> <td></td> <td>21 166,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odsouhlasení nákladů na změnu:</td> <td>Datum: 29. 09. 2021</td> <td>Po:</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant stavby:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech		Ocenění změny předložil:			Náklady na změnu bez DPH		21 166,90 Kč	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021	Po:	Zhotovitel:			Objednatel:			TDI:			Projektant stavby:	
Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech																							
Ocenění změny předložil:																								
Náklady na změnu bez DPH		21 166,90 Kč																						
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021	Po:																						
Zhotovitel:																								
Objednatel:																								
TDI:																								
Projektant stavby:																								
TERMÍNY	Termín předání PD změny: PĎ nebyla požadována																							
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není																							
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1																							
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet																							
Datum																								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_008** **SDK obklad kanalizačního potrubí**

Objednatel:	Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--------------------	---	--

Zhotovitel:	VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--------------------	---	--

Vypracoval: 


Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 166,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 166,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 166,90 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **21 166,90 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 158,95	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 007,95	5
Cena celkem					21 166,90	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_008	SDK obklad kanalizačního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 158,95
1	342267111Ta1	Kapotáž sádrokartonem dvoustranná do 200x200 mm desky standard tl. 12,5 mm	m	8,58000	881,40	7 562,41
		1.NP, m.č.109 : 0,9*2		1,80000		
		1.NP, m.č.109 : 1,48		1,48000		
		2.NP, m.č.209 : 0,9*2		1,80000		
		2.NP, m.č.209 : 1,5		1,50000		
		3.NP, m.č.315 : 1*2		2,00000		
2	342267111Tb1	Kapotáž sádrokartonem dvoustranná rozvin 0,82m a 0,65m desky standard tl. 12,5 mm	m	5,52000	909,00	5 017,68
		2.NP, m.č.209 : 2,76		2,76000		
		3.NP, m.č.315 : 2,76		2,76000		
3	342267112T01	Kapotáž sádrokartonem třístranná do 200x200 mm desky standard tl. 12,5 mm	m	3,84000	1 157,40	4 444,42
		1.NP, m.č.109 : 0,6*2		1,20000		
		2.NP, m.č.209 : 0,6*2		1,20000		
		3.NP, m.č.315 : 0,72*2		1,44000		
4	342267111T01	Kapotáž sádrokartonem dvoustranná, rozvin 0,89m desky standard tl. 12,5 mm	m	2,76000	921,00	2 541,96
		1.NP, m.č.107 : 2,76		2,76000		
5	342266111Ta7	Příplatek k příčce sádrokartonové za další desku tl. 12,5 mm	m2	2,45640	241,20	592,48
		Příplatek k položce č.4, 1.NP, m.č.107 : 2,76*(0,29+0,6)		2,45640		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 007,95
6	998763201T01	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce, výšky do 12 m v %	%	201,58950	5,00	1 007,95

Protokol o změně díla
Změnový list č. 9

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.																								
Změna: Záměna sprchových koutů																								
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Záměna provedení sprchových koutů v místnosti č. 311+312 (sprcha dívky) a 310 (sprcha chlapci) v rámci optimalizace dispozičního řešení.																							
	<table border="1"> <tr> <td>Vliv změny na náklady stavby:</td> <td colspan="2">Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech</td> </tr> <tr> <td>Ocenění změny předložil:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na změnu bez DPH</td> <td></td> <td>-16 501,36 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odsouhlasení nákladů na změnu:</td> <td>Datum: 2.9.09.2021</td> <td>Podp. </td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant stavby:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech		Ocenění změny předložil:			Náklady na změnu bez DPH		-16 501,36 Kč	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 2.9.09.2021	Podp.	Zhotovitel:			Objednatel:			TDI:			Projektant stavby:	
Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech																							
Ocenění změny předložil:																								
Náklady na změnu bez DPH		-16 501,36 Kč																						
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 2.9.09.2021	Podp.																						
Zhotovitel:																								
Objednatel:																								
TDI:																								
Projektant stavby:																								
TERMÍNY	Termín předání PD změny: PD nebyla požadována																							
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není																							
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1																							
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet																							
Datum																								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_009** **Záměna sprchových koutů**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-16 501,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 501,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 501,36 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-16 501,36 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 831,24	-47
725	Zařizovací předměty	PSV			-24 332,60	147
Cena celkem					-16 501,36	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_009	Záměna sprchových koutů


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 831,24
1	721555	Montáž sprchového žlabu, dl.1m	ks	1,00000	781,00	781,00
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : 1		1,00000		
2	SPVP2	Odtokový sprchový žlab pro montáž do dlažby s nerezovou mřížkou l=750mm, stavební výška 53mm	ks	1,00000	7 050,24	7 050,24
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : 1		1,00000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				-24 332,60
3	55428097.ARx1	Sprchová zástěna obdélníková 110x90x188 cm	kus	-1,00000	12 776,00	-12 776,00
		3.NP :				
		m.č. 311+312 - sprcha dívky : -1		-1,00000		
4	642938110R22	Vanička sprch. keram. obdélník 1100x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	-1,00000	9 225,00	-9 225,00
		3.NP :				
		m.č. 311+312 - sprcha dívky : -1		-1,00000		
5	55428R001	kout sprchový v = 1 900 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; rohový; vstup rohový; š. vstupu 630 mm výplň bezpečnostní sklo; bílá/transparent	kus	1,00000	10 482,00	10 482,00
		3.NP :				
		m.č. 311+312 - sprcha dívky : 1		1,00000		
6	64293R001	vanička sprchová čtverec; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 40 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá umístění v rohu	kus	1,00000	5 979,60	5 979,60
		3.NP :				
		m.č. 311+312 - sprcha dívky : 1		1,00000		
7	55484R001	Dveře sprchové posuvné; h = 1 900,0 mm; š = 1000,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň bezpečnostní sklo bílá/transparent	kus	1,00000	11 012,40	11 012,40
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : 1		1,00000		
8	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-1,00000	2 025,10	-2 025,10
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : -1		-1,00000		
9	55428103.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrťuhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	-1,00000	9 982,50	-9 982,50
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : -1		-1,00000		
10	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	-2,00000	5 973,00	-11 946,00
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : -1		-1,00000		
		1.PP :				
		Místnost číslo 014 - soc. zař. dívky : -1		-1,00000		
11	642938200R	vanička sprchová čtvrťkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění v rohu	kus	-1,00000	5 852,00	-5 852,00

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_009	Záměna sprchových koutů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.NP :				
		Místnost číslo 310 - sprcha chlapci : -1			-1,00000	

Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.			
Změna: Doplnění otopných žebříků			
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Doplnění otopných žebříků v místnostech č. 106 a 206 (sprcha chlapci) z důvodů nedostatečného tepelného komfortu v místnosti.		
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech	
	Ocenění změny předložil:		
	Náklady na změnu bez DPH	27 487,60 Kč	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021	Pod:
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDI:		
	Projektant stavby:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet		
Datum			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_010** **Doplnění otopných žebříků**

Objednatel:	Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--------------------	---	--

Zhotovitel:	VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 487,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 487,60


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 487,60 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	27 487,60 CZK
----------------------------	----------------------

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			2 073,20	8
734	Armatury	PSV			8 874,64	32
735	Otopná tělesa	PSV			16 539,76	60
Cena celkem					27 487,60	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_010	Doplnění otopných žebříků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 073,20
1	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	8,00000	128,20	1 025,60
2	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm	m	4,00000	251,90	1 007,60
3	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	4,00000	10,00	40,00
Díl: 734		Armatury				8 874,64
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	92,80	371,20
5	734291951R00	Montáž hlavice ručního/termostat.ovládání	kus	4,00000	77,90	311,60
6	55137306.AD	Hlavice termostatická OVENTROP	kus	4,00000	402,00	1 608,00
7	Pol__0005	Heimeier Multilux přímý	kus	4,00000	1 445,76	5 783,04
8	Pol__0006	Svorné šroubení d 15 x 3/4" EK	kus	8,00000	100,10	800,80
Díl: 735		Otopná tělesa				16 539,76
9	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	144,70	578,80
10	Pol__0010	Otopná tělesa doplňkové práce tlakové zkoušky	kus	4,00000	161,40	645,60
11	Pol__0011	Otopná tělesa koupelnová bez ohledu na délku do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	777,60	3 110,40
12	Pol__0012	Koupelnový radiátor 980/750, středové připojení, bílá RAL9016	kus	4,00000	3 051,24	12 204,96

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Drážky pro ÚT		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Uložení rozvodů ústředního topení do vodorovných drážek ve zdivu z důvodu možného mechanického poškození potrubí.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	76 215,52 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podp. 
	Zhotovitel: 	
	Objednatel: 	
	TDI: 	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_011** **Drážky pro ÚT**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			76 215,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 215,52


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 215,52 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	76 215,52 CZK
----------------------------	----------------------

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 824,15	52
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			22 632,72	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 905,70	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 852,95	12
Cena celkem					76 215,52	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_011	Drážky pro ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				39 824,15
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	85,73000	305,80	26 216,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 85,73000		85,73000		
2	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	12,85950	1 058,20	13 607,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,73000*0,15		12,85950		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				22 632,72
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	85,73000	264,00	22 632,72
		3.NP :				
		vodorovná : 25,82		25,82000		
		svislá : 1,67		1,67000		
		2.NP :				
		vodorovná : 23,21		23,21000		
		svislá : 7,16		7,16000		
		1.NP :				
		vodorovná : 20,25		20,25000		
		svislá : 7,62		7,62000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 905,70
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12m, nošením	t	3,84761	1 275,00	4 905,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 852,95
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,42920	321,20	1 101,46
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,14307	745,80	852,50
7	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,14307	355,90	406,82
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,42920	248,60	852,50
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,86280	17,20	530,84
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,42920	480,00	1 646,02
11	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	3,42920	314,60	1 078,83
12	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	17,14600	137,00	2 349,00
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,42920	10,20	34,98

Protokol o změně díla
Změnový list č. 12

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: Epoxidový uzavírací nátěr		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace uzavíracího epoxidového nátěru pod dlažbu v sociálním zařízení z důvodu nevyhovujících vlastností podkladu. Vlhkost betonu dlouhodobě přesahovala 4 % vlhkosti.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	15 910,35 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_012** **Epoxidový uzavírací nátěr**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno,	IČO: 00219321
příspěvková organizace	DIČ: CZ00219321
Křižíkova 106/15	
61200 Brno-Královo Pole	

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o.	IČO: 25541471
Táborská 4507/26	DIČ: CZ25541471
61500 Brno-Židenice	

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 810,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 810,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 810,36 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **15 810,36 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			38 312,04	242
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-22 501,68	-142
Cena celkem					15 810,36	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_012	Epoxidový uzavírací nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				38 312,04
1	71121R00	Uzavírací epoxidový nátěr	m2	77,87000	492,00	38 312,04

Podlaha - dlažba :

1NP: :

Místnost č. 109 - WC kabinky (R9) : 4*1,5*0,8+4*0,6*0,1 5,04000

Místnost č. 109 - pisoáry (R9) : 3,5*1,95+0,7*0,15 6,93000

Místnost č. 108a (R10) : 1,6*3,5 5,60000

Místnost č. 110 : 1,5*1,2 1,80000

Mezisoučet 19,37000

2NP: :

Místnost č. 210 - sprcha s umyvadlem (R10) : 4,74000

2,6*1,8+0,6*0,1

Místnost č. 210 - WC (R9) : 0,8*1,8 1,44000

Místnost č. 209 - WC kabinky (R9) : 4*1,5*0,8+4*0,6*0,1 5,04000

Místnost č. 209 - pisoáry (R9) : 3,5*1,95+0,7*0,15 6,93000

Místnost č. 208a (R10) : 1,6*3,5+0,8*0,1 5,68000

Mezisoučet 23,83000

3NP: :

Místnost č. 311+312 - sprcha (R10) : 2,5*2,05+0,6*0,1 5,18500

Místnost č. 311+312 - WC (R9) : 0,9*2,05 1,84500

Místnost č. 314 - umyvadla (R10) : 3,5*1,7+0,7*0,15 6,05500

Místnost č. 315 - WC kabinky (R9) : 4*1,5*0,8+4*0,6*0,1 5,04000

Místnost č. 315 - pisoáry (R9) : 3,5*1,85 6,47500

Místnost č. 310 (R10) : 2,4*1,5+0,8*0,1+0,8*0,1+0,6*0,1 3,82000

Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo (R10) : 1,9*1,9 3,61000

Místnost č. 307+308+309 - WC (R9) : 2*0,9*1,4+2*0,6*0,1 2,64000

Mezisoučet 34,67000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-22 501,68
2	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-64,66000	348,00	-22 501,68

Podlaha - dlažba :

1NP: :

Místnost č. 109 - WC kabinky (R9) : -(4*1,5*0,8+4*0,6*0,1) -5,04000

Místnost č. 109 - pisoáry (R9) : -(3,5*1,95+0,7*0,15) -6,93000

Místnost č. 108a (R10) : -1,6*3,5 -5,60000

Místnost č. 110 : -1,5*1,2 -1,80000

Mezisoučet -19,37000

2NP: :

Místnost č. 209 - WC kabinky (R9) : -(4*1,5*0,8+4*0,6*0,1) -5,04000

Místnost č. 209 - pisoáry (R9) : -(3,5*1,95+0,7*0,15) -6,93000

Místnost č. 208a (R10) : -(1,6*3,5+0,8*0,1) -5,68000


Mezisoučet -17,65000

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_012	Epoxidový uzavírací nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP: :				
		Místnost č. 314 - umyvadla (R10) : -(3,5*1,7+0,7*0,15)			-6,05500	
		Místnost č. 315 - WC kabinky (R9) : -(4*1,5*0,8+4*0,6*0,1)			-5,04000	
		Místnost č. 315 - pisoáry (R9) : -(3,5*1,85)			-6,47500	
		Místnost č. 310 (R10) : -(2,4*1,5+0,8*0,1+0,8*0,1+0,6*0,1)			-3,82000	
		Místnost č. 307+308+309 - umyvadlo (R10) : -(1,9*1,9)			-3,61000	
		Místnost č. 307+308+309 - WC (R9) : -(2*0,9*1,4+2*0,6*0,1)			-2,64000	
		Mezisoučet			-27,64000	

Protokol o změně díla
Změnový list č. 13

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.		
Změna: SDK předstěna m.č.006		
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Realizace sádkartonové předstěny v místnosti č. 006 z důvodu havárie stávající přípojky vody.	
CENA	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech
	Ocenění změny předložil:	
	Náklady na změnu bez DPH	17 369,84 Kč
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021 Podp
	Zhotovitel:	
	Objednatel:	
	TDI:	
	Projektant stavby:	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	PD nebyla požadována
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	není
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: S2021/03 dodatku č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	Položkový rozpočet
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_013** **SDK předstěna m.č.006**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 369,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 369,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 369,84 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem bez DPH **17 369,84 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 542,70	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			827,14	5
Cena celkem					17 369,84	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_013	SDK předstěna m.č.006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 542,70
1	342263410	Osazení plastových dvířek do SDK příček, vč. dvířek 400x400 mm	kus	1,00000	1 124,40	1 124,40
2	342263410Ra0	Osazení plastových větracích mřížek do SDK příček, vč. mřížky 400x100 mm	kus	10,00000	415,20	4 152,00
3	342263410Rb0	Osazení plastových dvířek do SDK příček, vč. dvířek 200x200 mm	kus	1,00000	308,40	308,40
4	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci CW/UW50, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,95750	793,80	9 491,86
5	613473115	AL roh	m	2,05000	70,80	145,14
6	766492100	Špaleta okna deska standard impreg. tl. 12,5 mm, AL roh, PVC lišta	bm	3,70000	357,00	1 320,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				827,14
7	998763201	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce, výšky do 12 m v %	%	165,42700	5,00	827,14

Protokol o změně díla
Změnový list č. 14

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objekt: Rekonstrukce soc.zařízení a topné soustavy v areálu Dunajevského 1 Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Zhotovitel: VH konstrukce s.r.o. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o.																								
Změna: Plastové krytky topení																								
POPIS ZMĚNY	Popis změny: Dodávka a montáž plastových krytek vyústění rozvodů ústředního vytápění ostěním vlivem zabudování rozvodů potrubí ústředního vytápění do stavební konstrukce.																							
	<table border="1"> <tr> <td>Vliv změny na náklady stavby:</td> <td colspan="2">Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech</td> </tr> <tr> <td>Ocenění změny předložil:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na změnu bez DPH</td> <td></td> <td>4 660,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Odsouhlasení nákladů na změnu:</td> <td>Datum: 29. 09. 2021</td> <td>Pod: </td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI: </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant stavby:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech		Ocenění změny předložil:			Náklady na změnu bez DPH		4 660,50 Kč	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021	Pod: 	Zhotovitel: 			Objednatel: 			TDI: 			Projektant stavby:	
Vliv změny na náklady stavby:	Rozpis ceny je uveden v příložených rozpočtech																							
Ocenění změny předložil:																								
Náklady na změnu bez DPH		4 660,50 Kč																						
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum: 29. 09. 2021	Pod: 																						
Zhotovitel: 																								
Objednatel: 																								
TDI: 																								
Projektant stavby:																								
TERMÍNY	Termín předání PD změny: PD nebyla požadována																							
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není																							
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: S2021/03 SOD: dodatku č.1																							
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet																							
Datum																								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195Z036** **Integrovaná střední škola automobilní Brno**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL_014** **Plastové krytky topení**

Objednatel: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křižíkova 106/15 61200 Brno-Královo Pole	IČO: 00219321 DIČ: CZ00219321
--	--

Zhotovitel: VH Konstrukce s.r.o. Táborská 4507/26 61500 Brno-Židenice	IČO: 25541471 DIČ: CZ25541471
--	--

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 669,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 669,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 669,50 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 669,50 CZK

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 669,50	100
Cena celkem					4 669,50	100

Položkový rozpočet

S:	195Z036_ZL	Integrovaná střední škola automobilní Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL_014	Plastové krytky topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 669,50
1	95-001R01	Krytka plastová MCH 15 bílá, topení dodávka+ montáž	ks	283,00000	16,50	4 669,50