

**Závěrečné vyúčtování ke smlouvě o dílo**  
**„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HOŘOVICÍCH“**

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

mezi:

**(A)** **Ekotech Hořovice s.r.o.**  
sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice  
IČO: 276 30 668  
zastoupený: Milanem Vyštejnem, jednatelem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 85322562/0800  
(dále jen "zhotovitel")

a

**(B)** **Město Hořovice**  
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
IČO: 00233 242  
DIČ: CZ00233 242  
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-363886349/0800

(dále jen "objednatel")  
(dále také společně „smluvní strany“)

**Čl. I**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo dodávku stavby „**Oprava místních komunikací v Hořovicích**“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn v provádění stavebních prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba změn v provádění stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že tyto změny se ukázaly jako nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Popis změn je uveden v příloze 1 tohoto dodatku.

**Čl. II**  
**Předmět díla, specifikace**

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

a. Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2.879.374,88 Kč
b. Cena bez DPH za dodatečné práce	372.729,68 Kč
c. Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování	3.252.104,56 Kč
d. Cena díla vč. DPH 21 % dle závěrečného vyúčtování	3.935.046,51 Kč

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Toto Závěrečné vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Závěrečným vyúčtováním výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Závěrečné vyúčtování uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Závěrečné vyúčtování je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Závěrečného vyúčtování se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní Závěrečné vyúčtování i na svém profilu zadavatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 10 ze dne 12. 05. 2021. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

8. Plnění předmětu této smlouvy před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto Závěrečného vyúčtování vč. práv a povinností z něj vzniklých.
9. Osoby podepisující toto Závěrečné vyúčtování svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozpočet skutečných nákladů na stavbu

V Hořovicích, dne: 4. 10. 2021

V Hořovicích, dne: 12. 10. 2021



## SOUPIS PRACÍ:

Stavba:

Oprava místních komunikací v Hořovicích

ČP:	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)	
1		<b>Na Kopečku</b>					
1..1.		Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	497,600	135,00	67 176,00	21%
1..2.		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	497,600	50,00	24 880,00	21%
1..3.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce	t	995,200	150,00	149 280,00	21%
1..4.		Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 150 mm	m2	2 488,000	185,00	460 280,00	21%
1..5.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m	m2	1 244,000	305,00	379 420,00	21%
1..6.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 244,000	286,00	355 784,00	21%
1..7.		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 244,000	19,00	23 636,00	21%
1..8.		Čištění komunikace	m2	1 244,000	12,00	14 928,00	21%
1..9.		Očištění a výšková úprava obrubníků	m	420,000	475,00	199 500,00	21%
1..10.		Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	63,000	750,00	47 250,00	21%
1..11.		obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm	ks	63,000	180,00	11 340,00	21%
1..12.		Výměna mříží vpustí D400	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	21%
1..13.		Výšková úprava stávající uliční vpustí mříže	ks	2,000	2 700,00	5 400,00	21%
1..14.		Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace	ks	3,000	3 200,00	9 600,00	21%
1..15.		Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	10,000	1 850,00	18 500,00	21%
1..16.		Čištění žlabu	m	12,000	200,00	2 400,00	21%
						<b>1 775 774,00</b>	
1..5.	vícenáklad	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m	m2	8,000	305,00	2 440,00	21%
1..6.	vícenáklad	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	286,00	2 288,00	21%
1..7.	vícenáklad	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	8,000	19,00	152,00	21%
1..8.	vícenáklad	Čištění komunikace	m2	8,000	12,00	96,00	21%
1..12.	vícenáklad	Výměna mříží vpustí D400	ks	4,000	3 200,00	12 800,00	21%
1..13.	vícenáklad	Výšková úprava stávající uliční vpustí mříže	ks	4,000	2 700,00	10 800,00	21%
1..14.	vícenáklad	Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	21%
1..15.	vícenáklad	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	3,000	1 850,00	5 550,00	21%
						<b>37 326,00</b>	
1..10.	měněpráce	Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	-40,000	750,00	-30 000,00	21%
1..11.	měněpráce	obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm	ks	-40,000	180,00	-7 200,00	
						<b>-37 200,00</b>	
1.	vícepráce	<b>Tratívod</b>					
1..2.	vícepráce	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	6,700	50,00	335,00	21%
1..3.	vícepráce	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce	t	7,500	150,00	1 125,00	21%
1..17.	vícepráce	náplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratívodů bez zhutnění, s úpravou povrchu, výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,750	1 120,00	6 440,00	21%
1..18.	vícepráce	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratívodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	7,600	25,60	194,56	21%
1..19.	vícepráce	geotextilie netkaná separační ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m2	m2	7,600	51,20	389,12	21%
1..20.	vícepráce	Tratívody z drenážních trubek pro líniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	18,000	137,00	2 466,00	21%
1..24.	vícepráce	Výkop rýh o objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	5,750	485,00	2 788,75	21%

2.	vícepráce	žlab						
2..21.	vícepráce	Žlab	m	8,000	8 353,00	66 824,00	21%	
2.		Žlab				66 824,00		
3.	vícepráce	Sanace						
3..22.	vícepráce	sanace podloží hl. 20 cm (výkop / odvoz na skládku, šd 0/63 tl. 20 cm)	m2	212,000	447,00	94 764,00	21%	
3.		Sanace				94 764,00		
4.	vícepráce	Čištění přípojky						
4..23.	vícepráce	Čištění přípojky	m	10,000	685,00	6 850,00	21%	
4.		Čištění přípojky				6 850,00		

**182 176,43**

**Na Kopečku - celkem bez DPH**

**1 958 076,43**

2		<b>Nádražní</b>					
2..1.		Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh šířky 2 m do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	750,000	150,00	112 500,00	21%
2..2.		Odstranění podkladu živičného do tl. 100 mm strojně	m2	105,000	150,00	15 750,00	21%
2..3.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	213,250	147,50	31 454,38	21%
2..4.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	213,250	300,00	63 975,00	21%
2..5.		Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	68,500	150,00	10 275,00	21%
2..6.		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	68,500	85,00	5 822,50	21%
2..7.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce	t	137,000	150,00	20 550,00	21%
2..8.		Přehutnění podkladu	m2	427,000	90,00	38 430,00	21%
2..9.		Podklad ze směsi zcelené cementem SC I tl. 150 mm	m2	427,000	395,00	168 665,00	21%
2..10.		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,7 kg/m2	m2	427,000	12,00	5 124,00	21%
2..11.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm š do 3 m	m2	853,500	296,00	252 636,00	21%
2..12.		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	853,500	13,00	11 095,50	21%
2..13.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	853,500	286,00	244 101,00	21%
2..14.		Uliční vpust' komplet	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	21%
2..15.		Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	21%
2..16.		Výšková úprava stávajícího uličního poklopu kanalizace	ks	5,000	3 200,00	16 000,00	21%
2..17.		Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	14,000	1 850,00	25 900,00	21%
2..18.		Oprava dolního schodiště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	21%
2..19.		Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	14,000	500,00	7 000,00	21%
						<b>1 060 978,38</b>	
2..8.	vícenáklad	Přehutnění podkladu	m2	74,000	90,00	6 660,00	21%
2..9.	vícenáklad	Podklad ze směsi zcelené cementem SC I tl. 150 mm	m2	74,000	395,00	29 230,00	21%
2..10.	vícenáklad	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,7 kg/m2	m2	74,000	12,00	888,00	21%
2..17.	vícenáklad	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	21%
2..19.	vícenáklad	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	500,00	14 000,00	21%
						<b>52 628,00</b>	
2..16.	méněpráce	Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže	ks	-1,000	2 700,00	-2 700,00	21%
						<b>-2 700,00</b>	
1.	vícepráce	<b>Sanace stoky</b>					
1..5.	vícepráce	Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	36,000	135,00	4 860,00	21%
1..6.	vícepráce	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	36,000	50,00	1 800,00	21%
1..7.	vícepráce	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva - na skládce	t	72,000	150,00	10 800,00	21%
1..9.	vícepráce	Podklad ze směsi zcelené cementem SC I tl. 150 mm	m2	19,000	395,00	7 505,00	21%

1..20.	vícepráce	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	7,000	315,00	2 205,00	21%
1..21.	vícepráce	Napojení drenáže na dešťovou stoku	ks	1,000	591,00	591,00	21%
1..22.	vícepráce	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 400 mm	m2	19,000	457,00	8 683,00	21%
1..22C.	vícepráce	Zásyp kamenivem frakce 32/63 tl. 600 mm	m2	19,000	639,00	12 141,00	21%
1..23.	vícepráce	strop stoky - pokládka obrubníků vč. betonu a KARI sítě (dodávka a osazení)	ks	12,000	827,00	9 924,00	21%
1		<b>Sanace stoky</b>				58 509,00	
2.	vícepráce	<b>Žlaby</b>					
2..24.	vícepráce	Žlaby z dílců vč. mříží DN 300	m	8,000	8 877,30	71 018,40	21%
2.		Žlaby				71 018,40	
2.	vícepráce	<b>Šoupata</b>					
2..25.	vícepráce	Kontrola a oprava šoupat	ks	15,000	509,79	7 646,85	21%
2.		Šoupata				7 646,85	
2.	vícepráce	<b>Silniční obruby</b>					
2..26.	vícepráce	Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	6,000	770,00	4 620,00	21%
2..27.	vícepráce	obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm	ks	6,000	180,00	1 080,00	21%

5 700,00

**142 874,25**

**1 253 780,63**

**Nádražní - celkem bez DPH**

3.		<b>Úprava vzdušníku</b>					
3..1.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 - ručně vč. odvozu a skládky	m3	2,500	2 200,00	5 500,00	21%
3..2.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 100 mm	m2	4,500	185,00	832,50	21%
3..3.		ŽB konstrukce vč. bednění a výztuže	m3	3,200	3 200,00	10 240,00	21%
3..4.		Očištění ŽB konstrukcí	m2	20,000	100,00	2 000,00	21%
3..5.		Ochranný nátěr ŽB konstrukcí	m2	20,000	205,00	4 100,00	21%
3..6.		Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	11,000	770,00	8 470,00	21%
3..7.		obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm	ks	11,000	180,00	1 980,00	21%
3..8.		Kačírek tl. 100 mm, zřízení vč. materiálu	m2	25,000	380,00	9 500,00	21%
3..6.	méněpráce	Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	-2,500	770,00	-1 925,00	21%
3..7.	méněpráce	obrubník betonový šedý 15 x 25 x 100 cm	ks	-2,500	180,00	-450,00	21%

**42 622,50**

**-2 375,00**

**40 247,50**

**Úprava vzdušníku - celkem bez DPH**

Rekapitulace

**Na Kopečku - celkem bez DPH**

**1 958 076,43**

Na Kopečku - vč. DPH

**2 369 272,48**

**Nádražní - celkem bez DPH**

**1 253 780,63**

Nádražní - vč. DPH

**1 517 074,56**

**Úprava vzdušníku - celkem bez DPH**

**40 247,50**

Úprava vzdušníku - vč. DPH

**48 699,48**

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo

**2 879 374,88**

Cena bez DPH za dodatečné práce (vícenáklady, vícepráce)

**372 729,68**

Cena díla bez DPH dle závěrečného vyúčtování

**3 252 104,56**