



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 10. 8. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 10. 8. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 02			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Dodatečná injektáž zdiva				
Popis a zdůvodnění změny: Před realizací zateplovacího systému soklu obvodového zdiva bylo zjištěno, že nadzákladové zdivo severní, západní a jižní části objektu je viditelně zvlhlé i přes již dříve provedená sanační opatření (větrací kanálky v úrovni podlahy opatřené větrací mřížkou uvnitř a vně objektu). Objednatel proto požaduje provést dodatečnou tlakovou injektáž zdiva, která vytvoří ve struktuře smíšeného zdiva hydroizolační clonu a vztlínání vlhkosti od základů zamezí.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: celkem 14 dnů				
Samotná fyzická realizace ... 3 dny				
Technologická přestávka pro vyzrání PU suspenze ... 10-12 dnů				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 02



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	10.8. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodatečná injektáž zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Před realizací zateplovacího systému soklu obvodového zdiva bylo zjištěno, že nadzákladové zdivo severní, západní a jižní části objektu je viditelně zvlhlé i přes již dříve provedená sanační opatření (větrací kanálky v úrovni podlahy opatřené větrací mřížkou uvnitř a vně objektu). Objednatel proto požaduje provést dodatečnou tlakovou injektáž zdiva, která vytvoří ve struktuře smíšeného zdiva hydroizolační clonu a vzlínání vlhkosti od základů zamezí.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: celkem 14 dnů Samotná fyzická realizace ... 3 dny Technologická přestávka pro vyzrání PU suspenze ... 10-12 dnů</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4.683,50 Kč	113.402,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108.718,87 Kč	104 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 02

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Injektáž zdiva

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							107 866,65		0,113
3 Svislé a kompletní konstrukce							107 752,50		0,113
1	R	10OST	Fasádní ventilační mřížka pr. 60mm,D+M -(54-20) Součet	ks	-34,000	137,75	-4 683,50	0,000	0,000
2	014	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm vysokotlakou injektážní hydrofobní polyuretanovou pryskyřicí	m	19,000	1 860,00	35 340,00	0,001	0,023
3	014	319202114.2	Předvrtání otvorů a osazení pakrů	m	19,000	680,00	12 920,00	0,001	0,023
4	014	319202115.1	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm vysokotlakou injektážní hydrofobní polyuretanovou pryskyřicí 15,5+3,6	m	19,100	2 280,00	43 548,00	0,002	0,034
5	014	319202115.2	Předvrtání otvorů a osazení pakrů 15,5+3,6	m	19,100	1 080,00	20 628,00	0,002	0,034
998 Přesun hmot							114,15		0,000
6	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,113	1 010,20	114,15	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							852,22		0,000
7	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný zaměření, vypracování změnových rozpočtů, návrh počtu a rozmístění vrtů 2 Součet	hod	2,000	426,11	852,22	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 02

Stavba: MŠ Lubina II
Objekt: Injektáž zdiva

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:
Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							108 718,87	0,113	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 10. 8. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 10. 8. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 03			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava vyústění odvětrání z 1.PP				
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění větrací mřížky a odsekání obkladu soklu bylo zjištěno, že potrubí, které zajišťuje odvětrání sklepních prostor, není vyvedeno k vnějšímu líci zdiva, což může být jedním z faktorů způsobujících vlhnutí zdiva v JZ rohu objektu. Pro zajištění správné funkce dříve instalovaného odvětrávacího zařízení v 1.PP objednatel požaduje dodatečnou úpravu vyústění odvětrávacího potrubí skrze základovou stěnu do exteriéru.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: 2 dny				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 03



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	10. 8. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava vyústění odvětrání z 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění větrací mřížky a odsekání obkladu soklu bylo zjištěno, že potrubí, které zajišťuje odvětrání sklepních prostor, není vyvedeno k vnějšímu líci zdiva, což může být jedním z faktorů způsobujících vlhnutí zdiva v JZ rohu objektu. Pro zajištění správné funkce dříve instalovaného odvětrávacího zařízení v 1.PP objednatel požaduje dodatečnou úpravu vyústění odvětrávacího potrubí skrze základovou stěnu do exteriéru.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: 2 dny</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4.310,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.310,43 Kč	106 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový položkový rozpočet č. 03

Stavba: Energetická opatření - MŠ Lubina II

Objekt: Úprava vyústění odvětrání z 1.PP

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 310,43
1			Zemní práce				746,94
1	001	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,800	933,67	746,94
2			Zakládání				1 899,41
2	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,500	306,89	460,34
3	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,500	82,65	123,98
4	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,320	4 109,66	1 315,09
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				860,97
5	014	953732215	Prodloužení ventilací trubami plastovými DN do 160 mm	m	1,500	573,98	860,97
998			Přesun hmot				803,11
6	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,795	1 010,20	803,11
			Celkem				4 310,43



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 16. 8. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 16. 8. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 04			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění venkovních žaluzií o elektrické ovládání				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy venkovní okenní žaluzie s mechanickým ovládáním klikou. Objednatel navrhuje na základě požadavku uživatele objektu provést doplnění venkovních žaluzií o elektrické ovládání. Elektrické ovládání zlepší ovladatelnost žaluzií a zvýší tak jejich využití v provozu mateřské školy. Elektrorozvody budou vedeny v drážkách na vnějším líci obvodového zdíva pod zateplovacím systémem.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: 5 dnů				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce :				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 04



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	16. 8. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění venkovních žaluzií o elektrické ovládání</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy venkovní okenní žaluzie s mechanickým ovládáním klikou. Objednatel navrhuje na základě požadavku uživatele objektu provést doplnění venkovních žaluzií o elektrické ovládání. Elektrické ovládání zlepší ovladatelnost žaluzií a zvýší tak jejich využití v provozu mateřské školy. Elektrorozvody budou vedeny v drážkách na vnějším líci obvodového zdiva pod zateplovacím systémem.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: 5 dnů</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	68.330,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
68.330,00 Kč	111 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový položkový rozpočet č. 04

Stavba: Energetická opatření - MŠ Lubina II

Objekt: El. pohon žaluzií

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 68 330,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 68 330,00

1	786	786623021.1	Dodávka a montáž elektropohonu pro venkovní žaluzie	kus	16,000	2 980,00	47 680,00
2	786	786623021.2	M+D potřebných rozvodů elektro pro pohony žaluzií, vč. spínačů apod	soubor	1,000	20 650,00	20 650,00

Celkem 68 330,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 09. 09. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 09. 09. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 05			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Bourání římsy + nová římsa				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci bylo navrženo ponechání stávající římsy a její začlenění do nové skladby ploché střechy. Po rozebrání střešní konstrukce však bylo zjištěno, že je stávající římsa vynášena a podporována konstrukcí, jež má být odstraněna. Hrozilo tedy zborcení celé římsy. Po konzultaci s AD bylo rozhodnuto o šetrném rozebrání římsy a nově bude detail ukončení střechy řešen pomocí vybetonování jedné řady ztraceného bednění, které bude ukotveno do stávajícího zdiva a na něm se provede původní skladba s dřevěnou deskou, tep. izolací, háky, okapním plechem a hydroizolací.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: celkem 21 dnů				
Návrh řešení a rozebrání stávající římsy: 4 dny				
Položení a zabetonování ztraceného bednění + technologické vyzrání betonu: 17 dnů				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 05



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	09. 09. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání římsy + nová římsa</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci bylo navrženo ponechání stávající římsy a její začlenění do nové skladby ploché střechy. Po rozebrání střešní konstrukce však bylo zjištěno, že je stávající římsa vynášena a podporována konstrukcí, jež má být odstraněna. Hrozilo tedy zborcení celé římsy. Po konzultaci s AD bylo rozhodnuto o šetrném rozebrání římsy a nově bude detail ukončení střechy řešen pomocí vybetonování jedné řady ztraceného bednění, které bude ukotveno do stávajícího zdiva a na něm se provede původní skladba s dřevěnou deskou, tep. izolací, háky, okapním plechem a hydroizolací.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: celkem 21 dnů Návrh řešení a rozebrání stávající římsy ... 4 dny Položení a zabetonování ztraceného bednění + technologické vyžrání betonu ... 17 dnů</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	56.934,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.934,40 Kč	132 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 05

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Bourání římsy + nová římsa

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							35 398,47		7,262
3 Svislé a kompletní konstrukce							10 502,98		7,180
1	011	311113155	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	7,077	1 484,10	10 502,98	1,015	7,180
			hlavní střecha						
			17,62*0,3		5,286				
			garáž						
			5,97*0,3		1,791				
			Součet		7,077				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 036,27		0,065
2	011	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,077	546,21	3 865,53	0,008	0,059
			hlavní střecha						
			17,62*0,3		5,286				
			garáž						
			5,97*0,3		1,791				
			Součet		7,077				
3	BCL	BCL.0001337.UR S	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	7,219	118,80	857,62	0,001	0,006
			7,077 * 1,02		7,219				
4	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,734	233,00	171,02	0,000	0,000
			(17,62/0,3*12,5)/1000		0,734				

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 05

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Bourání římsy + nová římsa

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,734*15	t	11,010	10,20	112,30	0,000	0,000
6	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,734	641,00	470,49	0,000	0,000
7	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,734*2	t	1,468	56,00	82,21	0,000	0,000
8	R	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,734	650,00	477,10	0,000	0,000
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 737,11		0,016
9	005	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru hlavní střecha 40*0,3 garáž 12*0,3 Součet	m	15,600	856,80	13 366,08	0,000	0,006
10	130	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm 15,6 * 0,00064	t	0,010	37 102,50	371,03	1,000	0,010
998			Přesun hmot				5 122,11		0,000
11	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,262	705,33	5 122,11	0,000	0,000
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				21 535,93		0,000
12	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník střecha + garáž	hod	80,000	253,22	20 257,60	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 05

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Bourání římsy + nová římsa

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			4*10*2		80,000				
13	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný zaměření	hod	3,000	426,11	1 278,33	0,000	0,000
			1		1,000				
			vypracování změnových rozpočtů						
			2		2,000				
			Součet		3,000				
			Celkem				56 934,40		7,262



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06		
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 30. 09. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 30. 09. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 6			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Provedení sondy stropu pod VZT jednotkami a následná statická opatření				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy vnitřní decentrální VZT rekuperační jednotky volně stojící pro řízené větrání s rekuperací tepla bez nutnosti instalace potrubí. Vzhledem k instalované váze jedné jednotky cca 300kg, bylo navrženo provedení sond k zjištění fyzického stavu stropní dřevěné konstrukce mezi přízemím a 1.NP. Na základě sond bylo navrženo usazení VZT jednotek na roznášecí desku z překližky tl. 21mm.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 06



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	30. 09. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení sondy stropu pod VZT jednotkami a následná statická opatření</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy vnitřní decentrální VZT rekuperační jednotky volně stojící pro řízené větrání s rekuperací tepla bez nutnosti instalace potrubí. Vzhledem k instalované váze jedné jednotky cca 300kg, bylo navrženo provedení sond k zjištění fyzického stavu stropní dřevěné konstrukce mezi přízemím a 1.NP. Na základě sond bylo navrženo usazení VZT jednotek na roznášecí desku z překližky tl. 21mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	15.089,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
15.089,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 06

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Provedení sond pro VZT jednotky

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				15 089,02		0,047
1	HZS	998001001	Doprava	soubor	1,000	550,00	550,00	0,000	0,000
			1		1,000				
2	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	253,22	8 103,04	0,000	0,000
			provedení sondy stropu pro osazení VZT jednotek, zakrytí nábytku, úklid		12,000				
			3*4		12,000				
			zapravení sond - doplnění záklopu, omítka, výmalba, úklid		20,000				
			2*8+1*4		20,000				
			Součet		32,000				
3	606	60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	3,130	1 102,88	3 452,01	0,015	0,047
4	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	40,000	3,19	127,60	0,000	0,000
5	581	581248A01	Ostatní materiál - desky - záklop, omítka, malířská směs, štuk apod	soubor	1,000	718,95	718,95	0,000	0,000
6	HZS	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	4,000	321,30	1 285,20	0,000	0,000
			nařezání a usazení desek pod VZT jednotky		4,000				
			4		4,000				
7	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	426,11	852,22	0,000	0,000
			rozpočtu		2,000				
			2		2,000				
			Součet		2,000				

POLOŽKOVÝ ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 06

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Provedení sond pro VZT jednotky

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							15 089,02	0,047	