

Technický list změny č. 11

TLZ č./verze:	TLZ č. 11/verze 1
Datum předložení TLZ:	28.6.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1101/0008/20
Ze dne:	22.10.2020
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Stavba:	Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice
Název změny:	Výměna skříně rozvaděče RH

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle PD pro provedení stavby bylo navrženo napojení elektroinstalace ze stávajícího rozvaděče RH - rozvaděčová skříň měla zůstat původní, měla být pouze posunuta z důvodu osazení kompenzačního rozvaděče o cca 45cm směrem ke vstupním dveřím a měla být kompletně přezbrojena včetně osazení novými jističi. V rámci realizace bylo zjištěno, že dle platných norem není možno dozbavit rozvaděč RH dle projektové dokumentace, protože se u rozvaděče mění hlavní struktura jističích prvků. Výrobce rozvaděčů není schopen na původní rozvaděč dodat výrobní štítek, prohlášení o shodě výrobku, kusovou zkoušku rozvaděče a oteplení rozvaděče. Z uvedených důvodů není následně možné vystavit revizní zprávu s kladným hodnocením – viz přiložené vyjádření.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce – hodnota změny (rozšíření) činí 25 577,47 – Kč, což je 0,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celkový limit 15 % stanovený zákonem pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ není překročen ani v součtu s jinými změnami – viz. přiložený Přehled změn. Jedná se o šestou změnu podle uvedeného odstavce. Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ 254 086,87 Kč (0,75 %), celkový cenový nárůst je 195 354,73 Kč (0,58 %) - viz příloha č. 3.

Popis změny:

Bude provedena kompletní výměna skříně elektroměrového rozvaděče.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna je součástí objektu D.1 – „Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice“, část 1.4 – Elektromontáže – silnoproud. Změna nemá vliv do jiných profesí.

Přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



1. Rozpočet dodatečných prací
2. Vyjádření revizního technika
3. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	25 577,47 - Kč
	Celkem:	25 577,47 - Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Ivana Erbanová	15.7.2021		
Za TDI:	Ing. Marek Novotný	12.7.2021		
Za projektanta:	Ing. Pavel Obroučka	12.7.2021		
Za zhotovitele:	p. Pavel Konečný	15.7.2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel:
Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bystroň Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant:
Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			25 577,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 25 577,47	Výše daně 5 371,27
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 948,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant: Architektonická kancelář
Arkos s.r.o.

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 577,47	30 948,74
TLZ 11	Úprava rozvaděče RH	25 577,47	30 948,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 11 - Úprava rozvaděče RH

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

IČ:

DIČ:

27800466

CZ27800466

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 577,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 577,47	21,00%	5 371,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 948,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 11 - Úprava rozvaděče RH

Místo:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 577,47

E - Elektroinstalace - silnoproud

25 577,47

E1 - Dodávky - rozvaděče

25 577,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt: TLZ 11 - Úprava rozvaděče RH

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Projektant: Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

Zhotovitel: Bystroň Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 577,47

E Elektroinstalace - silnoproud

25 577,47

E1 Dodávky - rozvaděče

25 577,47

1	R1	Rozváděč skříňový RAK 2084, 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035	ks	2,000	9 884,49	19 768,98	vlastní
2	R2	Bočnice RAK-N 2040, 2000 x 400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks)	ks	1,000	2 079,99	2 079,99	vlastní
3	R3	Podstavec, rohový díl 200mm	ks	2,000	806,34	1 612,69	vlastní
4	R4	Univerzální díl podstavce 100x400 mm,2 kusy	ks	4,000	173,64	694,54	vlastní
5	R5	Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy	ks	4,000	355,32	1 421,27	vlastní

