

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Přestavba stáje z vazného na volné ustájení**

Doba výstavby: 99 dní

Objednatel: Školní statek Rakovník

Druh stavby: Soupis provedených prací - příloha fa.č. 2021429

Začátek výstavby: 30.06.2021

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 06.10.2021

Zhotovitel: Stavby Rakovník s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 06.10.2021


Zpracoval: Václav Vajchr

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	SO 01		Úpravy ve stáji				124 117,81	275 882,83	400 000,64		82,7040
	SO 01	31	Zdi podpěrné a volné				8 692,96	15 930,64	24 623,60		5,6836
1	SO 01	311112015RT1	Uložení tvárců ztraceného bednění, tl. 15 cm (konce žlabů)	m2	4.8	210,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,0000	0,0000
2	SO 01	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení (podbetonování napáječek na 1. a 3.)	m2	14	577,00	2 485,14	5 592,86	8 078,00	0,0353	0,4935
3	SO 01	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	14	216,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,0000	0,0000
4	SO 01	311112040R00	Uložení tvárců ztraceného bednění, tl. 40 cm (dorzazová zídka pro odklíz hnoje)	m2	4.12	500,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,0000	0,0000
5	SO 01	311112340RT2	Stěna z tvárců ztraceného bednění Best. tl. 40 cm (dorzazová zídka pro odklíz hnoje)	m2	4.12	1 580,00	4 681,06	1 828,54	6 509,60	0,9916	4,0852
6	SO 01	310100011RA0	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu (zazdění zábran v oknech)	m2	2	1 972,00	1 526,76	2 417,24	3 944,00	0,5524	1,1049
	SO 01	32	Zdi přehradní a opěrné				2 237,90	5 538,10	7 776,00		0,2394
7	SO 01	329357110R00	Bednění ztracené konstrukci ostatních, všech ploch (konce žlabů)	m2	4.8	1 620,00	2 237,90	5 538,10	7 776,00	0,0499	0,2394
	SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				61 345,26	20 877,76	82 223,02		49,6426
8	SO 01	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (zabetonování kanálu oběžného shrnovače n	m3	13.5	3 185,00	32 076,68	10 920,82	42 997,50	2,5250	34,0875
9	SO 01	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0.413	33 480,00	11 179,01	2 648,23	13 827,24	1,0663	0,4404
10	SO 01	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení (bednění předžlabového schůdku na 3	m2	5.5	309,00	726,44	973,06	1 699,50	0,0141	0,0776
11	SO 01	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	5.5	94,80	0,00	521,40	521,40	0,0000	0,0000
12	SO 01	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (předžlabový schůdek)	m3	2.9	3 185,00	6 689,11	2 547,39	9 236,50	2,5250	7,3225
13	SO 01	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí (předžlabový schůdek)	t	0.131	33 480,00	3 545,88	840,00	4 385,88	1,0663	0,1397
14	SO 01	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (oprava narušené podlahy na 1.,2.,3. řadě)	m3	3	3 185,00	7 128,15	2 426,85	9 555,00	2,5250	7,5750
	SO 01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	127 376,00	127 376,00		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	SO 01	900 RT2	HZS - zhotovení předsazené kohoutkové zábrany	h	45	380,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,0000	0,0000
16	SO 01	900 RT2	HZS - zabetonování sloupků, svařování hrazení	h	190	380,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,0000	0,0000
17	SO 01	900 RT2	HZS - zhotovení žlabové zábrany na 1. a 2. řadě	h	90	380,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,0000	0,0000
18	SO 01	900 RT2	HZS - vrtání prostupů mezi dojírnou, stájí a mléčnicí)	h	10.2	380,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,0000	0,0000
	SO 01	938	čištění usazenin a jiné				0,00	30 000,00	30 000,00		0,0000
19	SO 01	938442VD	Očištění podlahy otryskáním tlakovou vodou do 500 barů (očištění hnojného kanálu a n	m2	600	50,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,0000	0,0000
	SO 01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 211,98	3 611,02	4 823,00		1,1406
20	SO 01	957311423R00	Obetonování napáječek (1. a 3. řada)	kus	14	344,50	1 211,98	3 611,02	4 823,00	0,0815	1,1406
	SO 01	96	Bourání konstrukcí				151,73	30 316,60	30 468,33		25,1341
21	SO 01	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg (vyřezání zábran na 3. řadě	kus	97	102,99	0,97	9 989,06	9 990,03	0,0800	7,7600
22	SO 01	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (bourání žlabů)	m3	3.05	2 290,00	92,45	6 892,05	6 984,50	2,2015	6,7145
23	SO 01	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového (krajní zidky na řadách)	m3	1.5	4 315,00	49,50	6 423,00	6 472,50	2,4015	3,6022
24	SO 01	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 (podlaha podél žlabu 3.řada)	m2	26	50,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,1220	3,1720
25	SO 01	965042221RT1	Bourání mazanin betonových (podlaha podél žlabu 3. řada)	m3	1.5	3 634,00	0,00	5 451,00	5 451,00	2,2000	3,3000
26	SO 01	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (přechod do výběhu na 4. řadě)	m3	0.3	900,99	8,81	261,49	270,30	1,9513	0,5854
	SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 401,97	3 673,03	6 075,00		0,0087
27	SO 01	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	4.05	1 500,00	2 401,97	3 673,03	6 075,00	0,0021	0,0087
	SO 01	99	Přesun hmot				0,00	8 799,98	8 799,98		0,0000
28	SO 01	997013111VD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	25.1428	350,00	0,00	8 799,98	8 799,98	0,0000	0,0000
	SO 01	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	29 759,72	29 759,72		0,0000
29	SO 01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	57.5612	322,50	0,00	18 563,49	18 563,49	0,0000	0,0000
30	SO 01	998011016R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 2 km	t	57.5612	194,51	0,00	11 196,23	11 196,23	0,0000	0,0000
	SO 01		Ostatní materiál				48 076,00	0,00	48 076,00		0,8552
31	SO 01	14120865	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x2,9 mm (sloupky zábran 3.řada)	m	38	180,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,0041	0,1562
32	SO 01	14115290	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm (trubky u napáječek)	m	10	115,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,0026	0,0255
33	SO 01	14115338	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48,3x2,9 mm (horní trubka rámu zábran)	m	50	145,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,0033	0,1625
34	SO 01	14120865	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x2,9 mm (žlabová zábrana na 1. a 2. řadě	m	100	180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,0041	0,4110
35	SO 01	13384010	Týč průřezu U 50, střední, jakost oceli S235 (držáky žlabové zábrany)	t	0.1	24 360,00	2 436,00	0,00	2 436,00	1,0000	0,1000
36	SO 01	0001RVD	Okna plastová	kus	5	2 060,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,0000	0,0000
37	SO 01	0002RVD	Ventilátor Strojsmalt NV 200	kus	1	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady: 400 000,64 Kč



Stavby Rakovník s.r.o.
 Okružní 2485, 269 01 Rakovník
 tel.: 602 265 021
 IČO: 25093894, DIČ: CZ25093894
 Obchodní rejstřík u MěS v Praze, ①
 oddíl C vložka 486 74