

NÁZEV AKCE:

„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“

Změnový list č. 1

Datum: 3. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:

Doplnění vnitřních klimatizačních jednotek o čerpadlo (MINI AQUA SILENT) z důvodu odvodu kondenzátu do kanalizační stoupačky.

- Projektová dokumentace řešila odvedení kondenzátu od klimatizačních jednotek gravitačním odvodněním. Po odkrytí podhledů byla zjištěna celá řada stávajících rozvodů elektro a ZTI v podhledech, které nelze demontovat, aby nebyl přerušen provoz v ordinacích o podlaží výše nebo níže. Tato potrubí a kabelové svazky překázely montáži odvodu kondenzátu ve správném směru spádu. Proto byly do potrubního systému odvodnění jednotlivých klima jednotek vsazeny čerpadla pro odvod kondenzátu

Zpracoval: Cetus Pl

Investor: Městská část Praha 2

Důvod: vícepráce

*záměr
objednatele*

*opomenutí v
projektové
dokumentaci*

*chyba
zhotovitele*

vyšší moc

*jiné
okolnosti*

Přílohy: ZL č.1

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 3. 5. 2018

241.785,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 3. 5. 2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.
K A
15-
- Slivenec
AUSTIS IČO
stavby DIČ 343 (3)

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

Správa ne
Sokolská 1
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.c
-14-

Změnový list č.1

Stavba:

Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: **Změnový list č. 1 - Přípočet - doplnění čerpadel pro odvod kondenzátu**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.5.25018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	241 785,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	241 785,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	241 785,00	50 774,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	292 559,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Změnový list č. 1 - Přípočet - doplnění čerpadel pro odvod kondenzátu

Místo: Datum: 3.5.25018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 31. Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	241 785,00
SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva	241 785,00
Společné položky - Společné položky	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	241 785,00

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Změnový list č. 1 - Připočet - doplnění čerpadel pro odvod kondenzátu

Místo: Datum: 3.5.25018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 34 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 241 785,00

SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva 241 785,00

1	K	1.03R	Čerpadlo pro odvod kondenzátu pro mini aqua Silent včetně montáže a pomocného materiálu	ks	81,000	2 985,00	241 785,00	nová
---	---	-------	---	----	--------	----------	------------	------

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 2

Datum: 2. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:

Doplnění chybějícího lešení ve VV k SOD a prodloužení jeho nájmu na 90 dní z důvodu prodloužení opravy dvorní fasády. Dále doplnění chybějícího lešení ve světlíku.

Lešení pro zajištění opravy vnější fasády nižší části dvorního objektu, bylo ve výkazu výměr projektové dokumentace řešeno z pomocného lešení a montáž potrubí ve světlíku podchycením potrubí z jednotlivých pater, což z časových důvodů, bezpečnosti práce a změn rozšíření technologických rozvodů (centrální servrovny) bylo nahrazeno pevným lešením.

Zpracoval: Cetus Plus a.s.

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
víceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č.2

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 2. 5. 2018

277.260,00 Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: ~~2. 5. 2018~~

11-06-2018

affl

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

AUSTIS s.r.o.

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

správa nemovitosti

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz

-14-

Změnový list č. 2

Stavba: Změnový list č. 2 - Připočet lešení (fasáda + světlík za 90 dní)

JKSO:
Místo: Praha 2

CC-CZ:
Datum: 02.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				277 260,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				277 260,00
DPH základní	21,00%	ze	277 260,00	58 224,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	335 484,60

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Příklad lešení (fasáda + světlík za 90 dní)

Místo: Praha 2

Datum:

02.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	277 260,00
HSV - Práce a dodávky HSV	277 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	277 260,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	277 260,00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 2 - Přípočet lešení (fasáda + světlík za 90 dní)

Místo: Praha 2

Datum: 02.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3^ř Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 260,00

HSV - Práce a dodávky HSV

277 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

277 260,00

1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	271,600	47,00	12 765,20	SOD
2	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití (90 dní)	m ²	24 444,000	0,85	20 777,40	URS
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	271,600	22,00	5 975,20	SOD
12	K	942321112	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m ²	15,330	21,40	328,06	URS
13	K	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití (90 dní)	m ²	1 379,700	0,70	965,70	URS
14	K	942321812	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m ²	15,330	13,00	199,29	URS
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	384,600	12,00	4 615,20	SOD
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (90 dní)	m ²	34 614,000	0,35	12 114,90	URS
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 652,000	9,80	16 189,60	URS
15	K	946321132	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² v do 20 m	m ²	113,000	141,00	15 933,00	URS
16	K	946321231	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 200 kg/m ² v do 20 m za první a ZKD den použití (90 dní)	m ²	10 170,000	4,00	40 680,00	URS
17	K	946321832	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² v do 20 m	m ²	113,000	84,50	9 548,50	URS
9	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m	21,000	79,60	1 671,60	URS
10	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití (90 dní)	m	1 890,000	30,00	56 700,00	URS
11	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m	21,000	48,00	1 008,00	URS
12	K	949321113	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 30 m	m	27,000	541,00	14 607,00	URS
13	K	949311211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m ² v do 30 m za první a ZKD den použití (90 dní)	m	2 430,000	21,00	51 030,00	URS
14	K	949321813	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 30 m	m	27,000	379,00	10 233,00	URS
15	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	14,500	90,20	1 307,90	URS
16	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	14,500	42,10	610,45	URS

NÁZEV AKCE: <p style="text-align: center;">„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“</p>					
Změnový list č. 3			Datum: 4. 5. 2018		
POPIS ZMĚNY: <p>Demontáž stávajících vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek a jejich následná ekologická likvidace, které nebyly zahrnuty v DZS. DZS vycházela z předpokladu investora, že část původních jednotek bude demontováno jednotlivými nájemci, kteří jednotky pořídili.</p>					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2.		
Důvod: vícetřídě	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č. 3					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY: 124.700,- Kč bez DPH			Datum: 4. 5. 2018		
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 4. 5. 2018 11-06-2018		
TDI:			Architekt stavby - autorský dozor:		
[Redacted signature area]					
[Redacted stamp: AUSTIC]		[Redacted stamp: D-Plus, Projektová a inženýringová firma]		[Redacted stamp: správa nemovitostí]	
[Redacted stamp: AUSTIC]		[Redacted stamp: D-Plus, Projektová a inženýringová firma]		[Redacted stamp: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: www.snp2 -14-]	

Změnový list č. 3

Stavba:

Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Změnový list č.3 - Demontáž stávajících klima jednotek a jejich ekologická likvidace

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 04.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 700,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	124 700,00

DPH základní	21,00%	ze	124 700,00	26 187,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 150 887,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: **Změnový list č.3 - Demontáž stávajících klima jednotek a jejich ekologická likvidace**

Místo: Datum: 04.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	124 700,00
SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva	29 100,00
Společné položky - Společné položky	95 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	124 700,00

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: **Změnový list č.3 - Demontáž stávajících klima jednotek a jejich ekologická likvidace**

Místo: Datum: 04.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 700,00

SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva

29 100,00

1	K	75171181R2	Ekologická likvidace vnitřní jednotky včetně dopravy, likvidačního protokolu a manipulace	ks	58,000	300,00	17 400,00
2	K	75171181R3	Ekologická likvidace venkovní jednotky včetně dopravy, likvidačního protokolu a manipulace	ks	6,000	1 950,00	11 700,00

Společné položky - Společné položky

95 600,00

18	K	7.07	Demontáž stávajících klimatizačních jednotek - dle popisu v TZ, a ve stavební části, jednotka typu split a multisplit, včetně ekologické likvidace chladiva (vnitřní)	ks	41,000	2 100,00	86 100,00
19	K	7.08	Demontáž stávajících venkovních klimatizačních jednotek včetně ekologické likvidace chladiva	ks	5,000	1 900,00	9 500,00

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č.4

Datum: 4. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:**Doplnění (D + M) vnitřní chladicí jednotky včetně posilovače signálu.**

Řeší doplnění vnitřní chladicí jednotky z důvodu změny dispozičního řešení kanceláří v nájemním prostoru, v rámci jednotného řešení centralizovaného systému chlazení byla jednotka doplněna do navržené soustavy. Stavební změna dispozic kanceláří byla dodatečně zahrnuta do změny projektu – změny stavby před dokončením. Z výsledku proměřené reálné intenzity M-netového signálu vyplynulo osazení posilovače M-netového signálu chlazení.

Zpracoval: Cetus Plus

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
víceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č.4

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 4. 5. 2018

60.720,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:



Datum: 4. 5. 2018

11-06-2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

Změnový list č.4

Stavba:

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Změnový list č.4 - doplnění vnitřní chladicí jednotky vč. posilovače signálu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 04.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 720,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 720,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	60 720,00	12 751,20
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 471,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Změnový list č.4 - doplnění vnitřní chladicí jednotky vč. posilovače signálu

Místo:

Datum:

04.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 31

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 720,00
SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva	58 300,00
Společné položky - Společné položky	2 420,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 720,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: I. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: **Změnový list č.4 - doplnění vnitřní chladicí jednotky vč. posilovače signálu**

Místo:

Datum:

04.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 34

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 720,00

SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva

58 300,00

1	K	1.14	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiva 6,35 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	4,000	590,00	2 360,00
2	K	1.16	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiva 12,70 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	4,000	595,00	2 380,00
3	K	1.09	Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry 295x815x225mm; akustický výkon: 29-33dBA dle otáček; celkový chladicí výkon 1,7kW, topný výkon: 1,9kW	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
15	K	1.27	nástěnné ovladače, pro ovládání kazetových jednotek	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
16	K	1.28	Posilovač M netového signálu PAC-SF46 EPA	ks	1,000	30 360,00	30 360,00

Společné položky - Společné položky

2 420,00

13	K	751711114	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 9 kW	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
14	K	7.02	Kotvení materiál (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	305,00	305,00
15	K	7.03	Montážní materiál (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	195,00	195,00

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 5**Datum:** 22.3.2018**POPIS ZMĚNY:**

Jedná se o průběžný úklid budovy (luxování, vytírání), stěhování nábytku a zakrývání konstrukcí v dotčených místnostech výměnou výplní otvorů, provedení ochrany zařízení v jednotlivých pronajatých prostorech s ohledem na probíhající stavební práce za provozu a provedení stavebního zásahu po domluvě s nájemníky, mimo sjednanou pracovní dobu nájemce. Dodavatel řešil vstup do pronajatých prostor za účelem vybudování klimatizace, VZT, výměny oken, montáž žaluzií, přívod elektro k žaluziím, nové SDK podhledy, oprava osvětlení, úprava kamerového systému a zabezpečovacího systému, začistění po stavební činnosti. V DZS nebyly řešeny opakované vstupy, zakrývání a úklid, který byl prováděn vždy po každé stavební činnosti

Zpracoval: Cetus Plus**Investor:** Městská část Praha 2**Důvod:**
víceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti**Přílohy:** ZL č.5

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum:** 22.3.2018

536.777,90 Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823**POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum:** 22.3.2018

11-06-2018

TDI:**Architekt stavby - autorský dozor:****Investor:**

AUS IIS s.r.o.

USTIS

15
10
5

Sliveneč

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.Správa nemovitostí
Správa nemovitostí
Sokolská 186/181, Praha 2, a.s.
Pražská Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-14-

Změnový list č.5

Stavba: Vyčištění budov a zakrytí konstrukcí

JKSO:
Místo: Praha 2

CC-CZ:
Datum: 22.03.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				536 777,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				536 777,90
DPH základní	21,00%	ze	536 777,90	112 723,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	649 501,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vyčištění budov a zakrytí konstrukcí

Místo: Praha 2

Datum: 22.03.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	536 777,90
HSV - Práce a dodávky HSV	237 283,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 283,50
PSV - Práce a dodávky PSV	299 494,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	299 494,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	536 777,90

ROZPOČET

Stavba: Vyčištění budov a zakrytí konstrukcí

Místo: Praha 2

Datum: 22.03.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

536 777,90

HSV - Práce a dodávky HSV

237 283,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

237 283,50

15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 059,000	80,00	164 720,00
16	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	7 045,000	10,30	72 563,50

PSV - Práce a dodávky PSV

299 494,40

783 - Dokončovací práce

299 494,40

26	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění položením fólie	m2	7 045,000	8,46	59 600,70
27	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	7 749,500	3,78	29 293,11
28	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění obalením fólií	m2	3 874,690	13,00	50 370,97
39	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	4 262,220	3,78	16 111,19

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 6

Datum: 22.3.2018

POPIS ZMĚNY:

Doplnění (D + M) protipožárních dvířek do stěn a podhledů - navýšení počtu revizních dvířek do SDK konstrukcí za účelem přístupu k regulátorům na VZT, jejichž požadavek vzešel z odsouhlasené změny trasy vedení centrální VZT- změny jsou prováděny z důvodu zaplnění prostoru nad podhledy stávajícími rozvody.

Zpracoval: Cetus Plus

Investor: Městská část Praha 2

Důvod: vicepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.6					✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 22.3.2018

24.500,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Ptžeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 22.3.2018

[redacted] 2018
Ing. Roman Raffl

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.
K Au [redacted]
154 0 [redacted] enec
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.

správa nemovitosti
Správa nemovitostí Praha 2 a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.c [redacted]
-14- [redacted]

Změnový list č. 6

Stavba:

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Protipožární dvířka do SDK podhledů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.03.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	24 500,00	5 145,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 645,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: I. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Protipožární dveřka do SDK podhledů

Místo:

Datum:

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	24 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 500,00

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: Protipožární dvířka do SDK podhledů

Místo: Datum:

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 500,00

763 - Konstrukce suché výstavby

24 500,00

77	K	763171211	Montáž revizních dvířek SDK kcí	kus	10,000	330,00	3 300,00
78	M	59030129	<i>dvířka revizní protipožární do stěny 12,5 mm 20x20</i>	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
79	M	59030130	<i>dvířka revizní protipožární pro podhledy 12,5 mm 30x30</i>	kus	6,000	2 000,00	12 000,00

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 7

Datum: 4. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:

Zakrytí veškerého vybavení ve dvou patrech lékárny, z důvodu rekonstrukce klimatizace v dotčených prostorech. Dále pronájem mobilních chladicích jednotek po dobu rekonstrukce. Zahrmuje nájemníkem požadovanou ochranu prostor v lékárně a jejího zázemí, zajišťující výdej a přípravu léků (pro blízkou nemocnici) s podmínkou dodržení čistého prostředí, chodu lednic a nepřehřátí prostoru na teplotu vyšší než je 22°C s minimální výlukou provozu 7 pracovních dnů. Stavební práce v těchto prostorách v podtlakovém režimu za podpory odsávacích jednotek pročištěním vzduchu přes filtrační jednotku. Lékárenské zařízení bylo zakryto a chráněno foliemi. K udržení předepsané teploty byla použita mobilní chladicí jednotka.

Zpracoval: Cetus Plus a.s.

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
víceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č. 7

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 4. 5. 2018

114.120,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 4. 5. 2018

Ing. [redacted]

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

správa nemovitosti



AUS [redacted] s.r.o.
K A [redacted]
154 [redacted] Slivenec
IČO: 26184343

Správa nemovitostí Praha 2 p.a. s.
Sokolská 1889/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: C7019823
www.snp2 [redacted]
-14-

IČO: 26184343

Změnový list č. 7

Stavba:

Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 04.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	114 120,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	114 120,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	114 120,00	23 965,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	138 085,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně

Místo:

Datum:

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	114 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	114 120,00
VRN7 - VRN	114 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	114 120,00

ROZPOČET

Stavba: 0
Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: VRN+ON Ochrana prostor v lékárně

Místo: Datum:
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

114 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

114 120,00

VRN7 - Provozní vlivy

114 120,00

1	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	ks	1,000	98 000,00	98 000,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

1. - 2. NP Prostory lékárny
Stavební práce v těchto prostorách budou probíhat v podtlakovém režimu za podpory odsávacích jednotek a nasávání čistého vzduchu. Odsávací jednotka bude znečištěný vzduch filtrovat přes filtry, které se po zanesení musí nahradit novými. Podtlak bude - 15 Pa pro zabezpečení zajištění okamžitého odčerpání znečištěného vzduchu. Před započítím stavebních prací budou řádně zakryty fóliemi všechny konstrukce (prvky) v těchto prostorách.

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 8

Datum: 26.3.2018

POPIS ZMĚNY:

Doplnění kompletního chlazení serveroven, tzn. D + M venkovních a vnitřních chladicích jednotek včetně veškerých s tím souvisejících prací (stavební přípomoc, elektroinstalace, dodání čerpadla pro odvod kondenzační vody ze splitových jednotek atd.). Obsahuje kompletní zajištění (stavební a strojní) chlazení centrálních serveroven, zahrnující i část technického zázemí nacházející se v 1.PP a 2.PP. Spočívá v doplnění dalších chladicích jednotek na střeše budovy Karlovo náměstí čp.7/325. Jedná se jednu jednotku typu VRF a dvě jednotky typu split umístěné na střeše vedle již povolených jednotek. Na místě původně navržené protihlukové zástěny bude proveden větší protihlukový kryt s tlumiči hluku. Dále budou vnější jednotky pro podzemní serverovny umístěny pod stropem garáží ve 2.PP.

Zpracoval: Cetus Plus

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
víceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č. 8

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 26.3.2018

2.213.182,66 Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 26.3.2018

2018

Raffl

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.správa nemovitosti
Praha 2, a. s.

AUST

K Aus

154 0

IČO:

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 288
www



stavební

Změnový list č. 8

Kód: 180326
Stavba: CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

KSO:
Místo: CC-CZ: 26. 3. 2018

Zadavatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 213 182,66

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	2 213 182,66	464 768,36
15,00% snižena	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 677 951,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180326

Stavba: CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Místo: Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Projektant: d plus projektová a inženýrsk

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Architektonicko-stavební řešení	609 949,92	738 039,40	STA
02	ZTI	37 073,74	44 859,23	STA
04	Elektroinstalace - Silnoproud	246 170,00	297 865,70	STA
06	Zařízení pro chlazení staveb	1 319 989,00	1 597 186,69	STA

Změnový list č. 8

Stavba:
CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY
Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: CC-CZ: 26. 3. 2018

Zadavatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:
IČ: 26760312
DIČ: CZZ26760312
Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.
Poznámka:

Cena bez DPH			609 949,92
DPH základní snižovaná	Základ daně 609 949,92 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 128 089,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	738 039,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

609 949,92

HSV - Práce a dodávky HSV

18 589,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 405,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 588,30

997 - Přesun sutě

7 472,30

998 - Přesun hmot

123,75

PSV - Práce a dodávky PSV

591 360,17

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 192,06

763 - Konstrukce suché výstavby

6 570,32

764 - Konstrukce klempířské

5 339,73

767 - Konstrukce zámečnické

545 200,80

781 - Dokončovací práce - obklady

16 265,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

609 949,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 589,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 405,40

1	K	636311121	Klacení dlažby z betonových dlaždic na suchu na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	2,000	310,00	620,00	SOD
2	M	59245620	dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní	m2	2,040	385,00	785,40	SOD
	VV		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,040			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 588,30

3	K	949321113	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	27,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"světlik 1.NP - 7.NP" 27		27,000			

4	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) Připtatek za první a každý další den použití řešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	810,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		27,000*30		810,000			

5	K	949321813	Demontáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	27,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	------	----------------

6	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,686	72,00	337,39	SOD
	VV		"příloha D.1.1.15 - 1.NP" 1,42*3,3		4,686			

7	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,002	3 330,00	6,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		"příloha D.1.1.14 - 1.PP - prostup EL111" 0,2*0,1*0,1		0,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	52,00	208,00	SOD
	VV		"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 3		3,000			
	VV		"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 1		1,000			
10	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	3,450	1 745,00	6 020,25	SOD
	VV		"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 0,3*2+0,15*2+0,6		1,500			
	VV		"příloha D.1.1.15 - 1.NP" 0,15		0,150			
	VV		"příloha D.1.1.16 - 2.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		"příloha D.1.1.17 - 3.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		"příloha D.1.1.18 - 4.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		"příloha D.1.1.19 - 5.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		"příloha D.1.1.20 - 6.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		"příloha D.1.1.21 - 7.NP" 0,15*2		0,300			
	VV		Součet		3,450			
11	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	0,600	4 800,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 0,2		0,200			
	VV		"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 0,2		0,200			
	VV		"příloha D.1.1.15 - 1.NP" 0,2		0,200			
	VV		Součet		0,600			
D	997		Přesun sutě				7 472,30	
12	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,082	1 950,00	4 059,90	SOD
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	10,410	45,00	468,45	SOD
	VV		2,082*5 Přepočtené koeficientem množství		10,410			
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,082	215,00	447,63	SOD
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	29,148	8,50	247,76	SOD
	VV		2,082*14 Přepočtené koeficientem množství		29,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,082	1 080,00	2 248,56	SOD
D 998 Přesun hmot							123,75	
17	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	0,275	450,00	123,75	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							591 360,17	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							16 192,06	
18	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných se stojinou a 1 ramenem	kus	26,000	54,10	1 406,60	CS ÚRS 2018 01
19	M	34575564	profil nosný 250x15x30 mm	kus	26,000	51,30	1 333,80	CS ÚRS 2018 01
20	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	26,000	172,00	4 472,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP"					
VV			"m.č. 02.14" 26,0		26,000			
21	M	34575494	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	26,000	340,00	8 840,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	998741204	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	160,524	0,87	139,66	CS ÚRS 2018 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							6 570,32	
23	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	3,249	555,00	1 803,20	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" (0,9+0,2)*2,85+(0,2*0,2)*2,85		3,249			
24	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	51,200	19,00	972,80	SOD
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP"					
VV			"m.č. 02.1" 31,2		31,200			
VV			"m.č. 02.2" 18,0		18,000			
VV			"m.č. 02.9" 2,0		2,000			
VV			Součet		51,200			
25	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	6,110	34,60	211,41	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 0,9*1,85+0,8*1,8+0,5*2,68		4,445			
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 0,9*1,85		1,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,110			
26	M	63150962	píst tepelně izolační příčková akustická $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	6,232	37,80	235,57	CS ÚRS 2018 01
VV			6,11*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,232			
27	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednotlivostí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	6,110	53,00	323,83	SOD
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 0,9*1,85+0,8*1,8+0,5*2,68		4,445			
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 0,9*1,85		1,665			
VV			Součet		6,110			
28	K	763132986	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 mm protipožární DF	kus	4,000	730,00	2 920,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP" 3		3,000			
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 1		1,000			
VV			Součet		4,000			
29	K	998763404	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	69,004	1,50	103,51	SOD
D	764		Konstrukce klempířské				5 339,73	
30	K	7642564R1	Kryt z nerezového plechu rš 700 mm - 5/Z	m	7,000	750,00	5 250,00	SOD
31	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	53,410	1,68	89,73	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické				545 200,80	
32	K	7671311R1	D+M protihluková zástěna z lehkých panelů s minerální výplní vsazených do oc. sloupků v. 2.400 mm, š. 80 mm, panely z pozinkovaného plechu - 3/Z	m2	-109,920	0,00	0,00	SOD
P			Poznámka k položce: Odečet z původního rozpočtu					
33	K	7671311R2	D+M nový protihlukový zákrut	ks	1,000	511 416,00	511 416,00	NOVÁ
P			Poznámka k položce: Protihlukový kryt VZT, jednotek s útlumem 25 dB 5 m od zdroje hluku Sestavený z panelů v nepravdělném tvaru 5096 x 2960 x 2400 mm Všechné spodní nosné konstrukce, stropu, tlumičů, usazení na protivibrační pásy apod. Všechné povrchové úpravy - lakování RAL podle výběru investora					
34	K	7675901R4	D+M ocelové nosníky - podepření protihlukové zástěny, žárové pozinkovaná ocel HEB 140	ks	2,000	14 500,00	29 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Délka 1 ks: 3400 mm					
VV			hmotnost 1 ks 114,92 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,0		2,000			
35	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	2 392,400	2,00	4 784,80	SOD
D	781		Dokončovací práce - obklady				16 265,26	
36	K	781441121	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístek) hutných nebo polohutných kladených do malty z obkladaček do 19 ks/m ²	m ²	15,330	544,00	8 339,52	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 5,8*2,85-0,6*2,0		15,330			
37	M	59761071	obkladačky keramické koupelňové (barevné) přes 12 do 16 ks/m ²	m ²	16,863	350,00	5 902,05	CS ÚRS 2018 01
VV			15,33*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,863			
38	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty	m ²	15,330	91,20	1 398,10	CS ÚRS 2018 01
VV			"příloha D.1.1.14 - 1.PP" 5,8*2,85-0,6*2,0		15,330			
39	K	998781204	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	156,397	4,00	625,59	SOD
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 792,00	
40	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	51,200	35,00	1 792,00	SOD
VV			"příloha D.1.1.26 - 2.PP"		31,200			
VV			"m.č. 02.1" 31,2		18,000			
VV			"m.č. 02.2" 18,0		2,000			
VV			"m.č. 02.9" 2,0		51,200			
VV			Součet					

Změnový list č. 8

Stavba:
CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY
Objekt:

02 - ZTI

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

CC-CZ:
Datum: 26. 3. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH			37 073,74
DPH základní snížená	Základ daně 37 073,74 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 785,49 0,00
Cena s DPH		V CZK	44 859,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Zadavatel:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč:

Datum: 26. 3. 2018

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 073,74

HSV - Práce a dodávky HSV

206,40

998 - Přesun hmot

206,40

PSV - Práce a dodávky PSV

36 867,34

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

33 653,70

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

0,00

764 - Konstrukce klempířské

934,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 279,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 073,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

206,40

D 998

Přesun hmot

206,40

1	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,215	960,00	206,40	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 867,34

D 721

Zdravotníka - vnitřní kanalizace

33 653,70

2	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	2,000	170,00	340,00	SOD
3	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	346,00	692,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	6 770,00	6 770,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	2,000	758,00	1 516,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	721140927	Potrubí litinové odpadní kráčení trub DN 150	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	721170975	Potrubí z PVC kráčení trub DN 125	kus	2,000	7,00	14,00	SOD
8	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000	22,00	44,00	SOD
9	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	530,00	530,00	SOD
10	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	320,00	640,00	SOD
11	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	4,000	284,00	1 136,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	36,000	240,00	8 640,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	721174042R01	Potrubí kanalizační kondenzační připojovací DN 25	m	40,000	120,00	4 800,00	SOD
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	4,000	250,00	1 000,00	SOD
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	2,000	290,00	580,00	SOD
16	K	721174052	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	4,000	214,00	856,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	45,00	180,00	SOD
18	K	721226521R01	Zápachová uzávěrka nástěnná pro kondenzát podomítková do DN 40 136N	kus	4,000	950,00	3 800,00	SOD
19	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	562311800R01	sifon DN100 610	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,000	15,00	270,00	SOD
22	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,470	20,00	9,40	SOD
23	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,470	290,00	136,30	SOD
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							0,00	
24	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	12,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	426119020R01	čerpadlo pro kondenzační vody ze splitových jednotek klimatizací do 10kW výkonu, sensorová jednotka a čerpadlo, max délka sání 2m, včetně designového krytu , 22W, výtlak 6m, tlakové potrubí průměr 8-10mm, cílím mini,	kus	12,000	0,00	0,00	NOVÁ
D 764 Konstrukce klempířské							934,00	
26	K	764305102	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou preizovou, vlnitou průměru do 100 mm	kus	1,000	310,00	310,00	SOD
27	M	138142320	plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7 x 1250 mm	t	0,020	31 200,00	624,00	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické							2 279,64	
28	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,000	87,00	522,00	SOD
29	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	6,000	290,00	1 740,00	SOD
30	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,012	1 100,00	13,20	SOD
31	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	370,00	4,44	SOD

Změnový list č. 8

Stavba:
CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY
Objekt:

04 - Elektroinstalace - Silnoproud

KSO:
Místo: CC-CZ: 26. 3. 2018

Zadavatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Projektant:
d plus projektová a inženýrská a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH			246 170,00
DPH základní snížená	Základ daně 246 170,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 51 695,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	297 865,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

04 - Elektroinstalace - Silnoproud

Místo:

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

246 170,00

D1 - Rozvaděče

63 535,00

D2 - Kabely a vodiče

164 635,00

D3 - Hromosvod

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

04 - Elektroinstalace - Silnoproud

Místo:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Datum: 26. 3. 2018

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


246 170,00

D	D1		Rozvaděče				63 535,00	
1	K	Pol1	Úprava rozvaděče RH	ks	1,000	7 315,00	7 315,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: navýšení ceny - výměna jističe ze 3P/125 na 3P/200 s nastavením na 180A Viz příloha D.1.4.4</i>					
2	K	Pol2	Rozvaděč RKZ0	ks	1,000	15 320,00	15 320,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: navýšení ceny - úprava dle schéma zapojení Viz příloha D.1.4.4</i>					
3	K	Pol3	Rozvaděč RKZ6	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: navýšení ceny - úprava dle schéma zapojení Viz příloha D.1.4.4</i>					
4	K	Pol4	Rozvaděč RKZ7	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: navýšení ceny - úprava dle schéma zapojení Viz příloha D.1.4.4</i>					
5	K	Pol5	Rozvaděč RSKL	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: navýšení ceny - úprava dle schéma zapojení, zvětšení rozvaděče z 600x800x300 na rozměr 600x1250x300 (Š x V x H); krycí IP54/20 Viz příloha D.1.4.4</i>					
D	DZ		Kabely a vodiče				164 635,00	
6	K	Pol6	Kabel CYKY 4x70	m	-15,000	0,00	0,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
7	K	Pol17	Kabel CYKY 3x95+70	m	15,000	915,00	13 725,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
8	K	Pol18	Kabel CYKY 4x35	m	-95,000	0,00	0,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
9	K	Pol19	Kabel CYKY 5x70	m	95,000	936,00	88 920,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
10	K	Pol10	Kabel CYKY-J 5x25	m	55,000	580,00	31 900,00	NOVÁ
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
11	K	Pol11	Kabel CYKY 4x10	m	-110,000	0,00	0,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
12	K	Pol12	Kabel CYKY-J 5x10	m	135,000	110,00	14 850,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
13	K	Pol13	Kabel CYKY-J 5x4	m	25,000	72,00	1 800,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
14	K	Pol14	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	235,000	21,00	4 935,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
15	K	Pol15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	95,000	9,00	855,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: PVC kabel Viz příloha D.1.4.4</i>					
16	K	Pol16	Vodič 1-YY 35 Žž	m	85,000	90,00	7 650,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: Žlutozelený, kabel pro ochranné vnitřní uzemnění Viz příloha D.1.4.4</i>					
17	K	Pol17	Vodič 1-YY 25 Žž	m	-85,000	0,00	0,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: Žlutozelený, kabel pro ochranné vnitřní uzemnění Viz příloha D.1.4.4</i>					
D	D3		Hromosvod				18 000,00	
18	K	Pol18	Úprava hromosvodu	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	NOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
*Poznámka k položce:
Úprava hromosvodu pro dvě vertikální klimatizační jednotky na střeše., Konkrétní řešení bude určeno při návštěvě projektanta na stavbě. Viz příloha D.1.4.4*



Změnový list č. 8

Stavba:
CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY
Objekt:

06 - Zařízení pro chlazení staveb

KSO:
Místo: CC-CZ: 26. 3. 2018
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: 26760312
d plus projektová a inženýrská a.s. DIČ: CZ226760312
Poznámka:

Cena bez DPH

1 319 989,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 319 989,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
277 197,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 597 186,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

06 - Zařízení pro chlazení staveb

Místo:

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 39

Uchazeč:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 319 989,00

SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva

1 028 549,00

Společné položky - Společné položky

291 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHLAZENÍ PRO SERVEROVNY

Objekt:

06 - Zařízení pro chlazení staveb

Místo:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

Zadavatel:

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč:

Datum: 26. 3. 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 319 989,00

D SYSTÉM s pro SYSTÉM s proměnným průtokem chladiwa

1 028 549,00

0	K	1.01	Venkovní kondenzační jednotka CH.3.0.0 pro systém s proměnným průtokem chladiwa; nominální chladicí výkon 22,4kW, chladiwo R410A; 6,5kg, rozměry 920x740x1710mm, hmotnost 190kg,el.parametry: 5,20kW/3-400V, 9,80A; akustický výkon: 57dBA. Max délka vedení 1000m, max výškový rozdíl 50m připojených jednotek, max výkon připojených jednotek 130%	ks	1,000	204 250,00	204 250,00	NOVÁ
0	K	1.02	Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry 295x898x249mm; akustický výkon: 34-41dBA dle otáček; celkový chladicí výkon 3,6kW, topný výkon:4,0kW	ks	7,000	27 100,00	189 700,00	SOD
0	K	1.03	Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry 295x815x225mm; akustický výkon: 29-33dBA dle otáček; celkový chladicí výkon 1,7kW, topný výkon:1,9kW	ks	1,000	0,00	0,00	ZL.č.3
0	K	1.04	Splitová klimatizační jednotka CH.4.2 a CH.4.4, Invertorová technologie, nominální chladicí výkon 3,6kW, chladiwo R410a a ekologičtější, Hmotnost 23 kg vnitřní jednotka, 43 kg venkovní, třída energetické účinnosti A++, maximální délka vedení 50m, maximální převýšení venkovní a vnitřní jednotky 30m. včetně IR ovladače	ks	2,000	79 325,00	158 650,00	NOVÁ
0	K	1.05	Rozhraní pro připojení splitové klimatizační jednotky do centrálního systému.	ks	2,000	6 150,00	12 300,00	NOVÁ
0	K	1.06	Splitová klimatizační jednotka CH.5.02.1, Invertorová technologie, nominální chladicí výkon 2,5kW, chladiwo R410a a ekologičtější, Hmotnost 11,5 kg vnitřní jednotka, 30 kg venkovní, třída energetické účinnosti A++, maximální délka vedení 20m, maximální převýšení venkovní a vnitřní jednotky 12m. včetně IR ovladače	ks	1,000	25 264,00	25 264,00	NOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
0	K	1.07	Splitová klimatizační jednotka CH.5.02.2, Invertorová technologie, nominální chladicí výkon 5,0KW, chladič R410a a ekologičtější, Hmotnost 11,5 kg vnitřní jednotka, 54 kg venkovní, třída energetické účinnosti A++, maximální délka vedení 30m, maximální převýšení venkovní a vnitřní jednotky 15m. včetně IR ovladače	ks	1,000	32 240,00	32 240,00	NOVÁ
0	K	1.08	Rozhraní pro připojení splitové klimatizační jednotky do centrálního systému	ks	2,000	5 840,00	11 680,00	NOVÁ
0	K	1.09	Splitová klimatizační jednotka CH.5.02.3, přesun venkovní jednotky do garáže, vypuštění chladiča, přeložení vedení, napuštění chladiča. Prokabelování	kpl.	1,000	9 360,00	9 360,00	NOVÁ
0	K	1.10	Rozhraní pro připojení stávající splitové klimatizační jednotky do centrálního systému.	ks	1,000	5 840,00	5 840,00	NOVÁ
0	K	1.14	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 6,35 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	107,000	590,00	63 130,00	SOD
0	K	1.15	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 9,52 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	85,000	590,00	50 150,00	SOD
0	K	1.16	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 12,70 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	150,000	595,00	89 250,00	SOD
0	K	1.17	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 15,88 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	16,000	595,00	9 520,00	SOD
0	K	1.18	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 19,05 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	10,000	595,00	5 950,00	SOD
0	K	1.19	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiča 22,20 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	13,000	595,00	7 735,00	SOD
0	K	1.23	Systémový kotevní systém pro kotvení potrubí pro vedení chladiča, (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	34 200,00	34 200,00	NOVÁ
0	K	1.24	Protipožární prostory pro vedení chladiča. Zapravení protipožárním tmelem	ks	35,000	900,00	31 500,00	SOD
0	K	1.25	chladič R410A, dodatečné	kg	12,000	290,00	3 480,00	SOD
0	K	1.26	odbočka, T-kus, pro napojení jednotlivých vnitřních jednotek	ks	7,000	450,00	3 150,00	SOD
0	K	1.27	nástěnné ovladače, pro ovládání kazetových jednotek	ks	8,000	3 400,00	27 200,00	SOD
0	K	1.28	Přisloušenství pro blokování souběžného chodu vytápění a chlazení, dle projektu MaR		0,000	0,00	0,00	
0	K	1.29	Integrovaní nových jednotek na stávající centrální ovládací konzoli,	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	NOVÁ

D Společné pol. Společné položky

291 440,00

0	K	7.01	Montáž chlazení (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	190 450,00	190 450,00	NOVÁ
0	K	7.02	Doprava materiálu (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	42 800,00	42 800,00	NOVÁ
0	K	7.03	Pomocné ocelové konstrukce (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	NOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7.04	Zaškolení obsluhy (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	NOVÁ
0	K	7.05	Kotevní materiál (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	7 040,00	7 040,00	NOVÁ
0	K	7.06	Montážní materiál (nutno nacenit dle rozsahu prací uvedeného v PD)	ks	1,000	28 650,00	28 650,00	NOVÁ
0	K	7.07	Demontáž stávajících klimatizačních jednotek - dle popisu v TZ, a ve stavební části, jednotka typu split a multisplit, včetně ekologické likvidace chladiva	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	NOVÁ

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 9

Datum: 3. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:

Doplnění prací chybějících ve VV k SOD dle odsouhlaseného technologického postupu opravy fasády ve dvorním traktu. Jedná se o odstranění nesoudržných vrstev fasády, cementového podhrozu, nanesení jádrové omítky, štukování a finálního fasádního nátěru.

Rozsah nesoudržnosti omítek byl odhalen až během stavby, původní rozsah opravy fasády kolem oken byl rozšířen na obnovu celé dvorní fasády.

Zpracoval: Cetus Plus

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
viceprácezáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č.9

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 3. 5. 2018

890.965,78 Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 3. 5. 2018

11-06-2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

ALBERTS s.r.o.

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

správa nemovitosti

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolova 1889/1B 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ
www.snp2.cz
-14-

Změnový list č.9.

Stavba: Karlovo náměstí 7, FASÁDA

JKSO:
Místo: Praha 2

CC-CZ:
Datum: 03.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CETUS PLUS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	890 965,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	890 965,78
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	890 965,78	187 102,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 078 068,59
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo náměstí 7, FASÁDA

Místo: Praha 2

Datum:

03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CETUS PLUS a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	890 965,78
HSV - Práce a dodávky HSV	691 523,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	646 088,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 435,20
PSV - Práce a dodávky PSV	199 442,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	199 442,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	890 965,78

ROZPOČET

Stavba: Karlovo náměstí 7, FASÁDA

Místo: Praha 2

Datum:

03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CETUS PLUS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

890 965,78

HSV - Práce a dodávky HSV

691 523,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

646 088,26

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	92,000	594,00	54 648,00
3	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	778,000	60,90	47 380,20
4	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	778,000	196,00	152 488,00
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	77,800	182,00	14 159,60
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	937,000	28,50	26 704,50
7	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	400,000	32,00	12 800,00
7	M	59051477	profil okenní začíšťovací	m	550,000	17,00	9 350,00
8	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	778,000	212,00	164 936,00
9	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	778,000	85,00	66 130,00
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	160,000	66,70	10 672,00
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	513,830	38,50	19 782,46
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 025,000	49,70	50 942,50
14	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	29,000	555,00	16 095,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 435,20

15	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	778,000	58,40	45 435,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

199 442,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

199 442,32

20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 025,000	40,50	41 512,50
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 025,000	149,00	152 725,00
23	M	63127001	výztužná síťovina R 267 "pancířová"	m2	77,800	66,90	5 204,82

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 10**Datum:** 4. 5. 2018**POPIS ZMĚNY:**

Doplnění chybějících prací ve VV k SOD souvisejících s výměnou výplní otvorů.

Jedná se 15 ks oken označených 10/O, jejichž výškový rozměr byl místo 1860 mm ve skutečnosti 2390 mm. Došlo k chybě, když při zaměřování oken nebyly přístupné ordinace, kde se tato okna nacházejí, z důvodů čerpání dovolených lékařů (zaměřování oken proběhlo v létě roku 2016). Okna jsou vzhledově shodná s okny v 5.NP nad nimi, jejichž výška byla mylně uvedena i v nižších patrech. Jde o dopočtení rozdílu v ceně za větší rozměr.

Zpracoval: Cetus Plus a.s.**Investor:** Městská část Praha 2**Důvod:**

vicepráce

záměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhofovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti**Přílohy:** ZL č.10**OHODNOCENÍ ZMĚNY:****Datum:** 4. 5. 2018

269.907,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823**POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum:** 4. 5. 2018**TDI:**

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.

AUSTIS stavební s.r.o.

AUSTIS
K A
154
IČO

D-Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

správa nemovitosti

Správa nemovitosti Praha 2, s.r.o.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp
-14-

Změnový list č. 10

Stavba: Karlovo náměstí 7, úprava oken

JKSO:
Místo: Praha 2

CC-CZ:
Datum: 04.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Cetusplus a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				269 907,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				269 907,00
DPH základní	21,00%	ze	269 907,00	56 680,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	326 587,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo náměstí 7, úprava oken

Místo: Praha 2

Datum:

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 31

Projektant:

Zhotovitel: Cetusplus a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	269 907,00
PSV - Práce a dodávky PSV	269 907,00
764 - Konstrukce klempířské	17 694,50
766 - Konstrukce truhlářské	252 212,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	269 907,00

ROZPOČET

Stavba: Karlovo náměstí 7, úprava oken

Místo: Praha 2 Datum:

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 31 Projektant:

Zhotovitel: Cetusplus a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

269 907,00

PSV - Práce a dodávky PSV

269 907,00

764 - Konstrukce klempířské


17 694,50

1	K	76400191R1	Napojení klempířských konstrukcí na stávající détky spoje přes 0,5 m včetně materiálu FeZn	m	82,300	215,00	17 694,50
---	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

252 212,50

2	K	766629214	Příplatek za zvětšení okna - okno dřevěné špaletové, smrkové dřevo (masiv) - lepený hrano, š. špalety 190 mm, dovnitř otevíravá venkovní i vnitřní křídla, dřevěná okapnička - 10/0 (původní rozměr 1860mm-nový rozměr 2390mm)	kus	15,000	13 934,30	209 014,50
3	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m ² špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m ²	13,650	520,00	7 098,00
4	K	7666211R3	Příplatek za montáž dřevěných oken plochy přes 1 m ² špaletových výšky nad 2,5 m s rámem do zdíva - 4/0 a 5/0 - včetně materiálu pro spojení oken	ks	10,000	2 450,00	24 500,00
5	K	7666211R4	Magnety EZS - montáž dodaných magnetů do okenních rámu a křidel	ks	80,000	145,00	11 600,00

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 11			Datum: 3. 5. 2018		
POPIS ZMĚNY:					
Odpočet neprováděných prací a prací v rámci změny stavby – „Opravy“					
Zpracoval: Cetus Plus			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.11					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 3. 5. 2018		
692.866,98 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 3. 5. 2018		
Ing. Roman Hajfl					
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
 AUSTIS s.r.o. stavební s.r.o. K Auslisu 680 154 00 Sliveneč IČO: 28... DIČ: CZ...		D – Plus, Projektová a inženýrská a.s. ...		Správa nemovitostí Praha 2 a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2... -14-	

Změnový list č. 13

Kód: IMPORT
Stavba: OPRAVY - nefekturované položky

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	692 866,98
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	692 866,98
DPH základní 21,00% ze 692 866,98	145 502,07
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	838 369,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: OPRAVY - nefekturované položky

Místo:

Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2,

Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝ

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	692 866,98	838 369,05
I. etapa	I.etapa - 1 - Architektonicko stavební řešení (OPRAVY)	80 286,14	97 146,23
II. etapa	II.etapa - 1 - Architektonicko stavební řešení (OPRAVY)	612 580,84	741 222,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: **I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - OPRAVY**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	80 286,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	80 286,14
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	80 286,14	16 860,09
. snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	97 146,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - OPRAVY

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 286,14
HSV - Práce a dodávky HSV	12 920,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 178,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 741,40
PSV - Práce a dodávky PSV	67 366,04
781 - Dokončovací práce - obklady	61 161,04
##	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 205,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 286,14

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám.-7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - OPRAVY

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 286,14

HSV - Práce a dodávky HSV

12 920,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 178,70

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,400	290,00	4 466,00
9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	68,300	69,00	4 712,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 741,40

40	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	57,560	65,00	3 741,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

67 366,04

781 - Dokončovací práce - obklady

61 161,04

109	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,560	315,00	18 131,40
110	M	5976115R1	dláždice keramické	m2	63,316	250,00	15 829,00
111	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	44,760	50,00	2 238,00
112	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	56,160	150,00	8 424,00
113	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	68,000	105,00	7 140,00
114	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	84,780	80,00	6 782,40
115	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	654,059	4,00	2 616,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 205,00

116	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,000	12,00	1 020,00
118	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,000	15,00	1 275,00
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	85,000	35,00	2 975,00
122	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu systém	m2	85,000	11,00	935,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: **II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení OPRAVA**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	612 580,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	612 580,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	612 580,84	128 641,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	741 222,82
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám.: 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení OPRAVA

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	612 580,84
HSV - Práce a dodávky HSV	176 260,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	176 260,33
PSV - Práce a dodávky PSV	436 320,51
764 - Konstrukce klempířské	48 400,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	387 920,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	612 580,84

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
 Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení OPRAVA

Místo: Datum: 03.05.2018
 Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **612 580,84**

HSV - Práce a dodávky HSV **176 260,33**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **176 260,33**

4	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 029,447	85,00	87 503,00
6	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 032,062	86,00	88 757,33

PSV - Práce a dodávky PSV **436 320,51**

764 - Konstrukce klempířské **48 400,50**

58	K	7640019R1	Přestřížení stávajícího oplechování parapetů při demontáži stávajících oken - 21/K	m	167,700	65,00	10 900,50
61	K	7640319R1	Pásek z Cu plechu - přínýtovat k stávajícímu parapetu oken při osazení nového okna - K/21	m	250,000	150,00	37 500,00

783 - Dokončovací práce - nátěry **387 920,01**

125	K	78380681R	Odstranění stávajícího disperzního nátěru vnější omítky	m2	875,030	85,00	74 377,55
126	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	875,030	150,00	131 254,50
127	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	1 032,062	29,00	29 929,80
128	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný (lazurní) nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (pro vodní páru sd menší 0,05 m, organické pojivo do 3% hm)	m2	1 029,447	148,00	152 358,16

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 12			Datum: 3. 5. 2018		
POPIS ZMĚNY:					
Odpočet neprováděných prací a prací v rámci změny stavby – „Investice“					
Zpracoval: Cetus Plus [redacted]			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: změny práce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.12					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 3. 5. 2018		
852.896,59 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 3. 5. 2018		
			Ing. [redacted]		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
[redacted]					
AUS s.r.o. [redacted]	D – Plus, Projektová a inženýrská a.s. [redacted]			správa nemovitosti Správa nemovitostí Praha 2 s.r.o. Sokolovská 183/181, 150 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, [redacted] www. [redacted]	

Změnový list č. 12

Kód: IMPORT
Stavba: INVESTICE - nefakturované položky

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				852 896,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				852 896,59
DPH základní	21,00%	ze	852 896,59	179 108,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 032 004,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: INVESTICE - nefakturované položky

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	852 896,59	1 032 004,87
I. etapa	I.etapa - 1 - Architektonicko stavební řešení (INVESTICE)	93 404,12	113 018,99
I. etapa	I.etapa - 2 - ZTI	150 262,27	181 817,35
I. etapa	I.etapa - 4 - Elektroinstalace silnoproud	59 975,00	72 569,75
I. etapa	I.etapa - 5 - MaR	1 300,00	1 573,00
II. etapa	II.etapa - 1 - Architektonicko stavební řešení (INVESTICE)	422 155,20	510 807,79
II. etapa	II. etapa - 6 - Zařízení pro chlazení staveb	125 800,00	152 218,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken INVESTICE

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - INVESTICE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 03.05.2018

Objednatel:

ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	93 404,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	93 404,12
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	93 404,12	19 614,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	113 018,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken INVESTICE

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - INVESTICE

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	93 404,12
HSV - Práce a dodávky HSV	20 107,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 107,50
PSV - Práce a dodávky PSV	73 296,62
763 - Konstrukce suché výstavby	13 296,62
767 - Konstrukce zámečnické	60 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 404,12

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken INVESTICE

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení - INVESTICE

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **93 404,12**

HSV - Práce a dodávky HSV **20 107,50**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **20 107,50**

25	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	171,000	70,00	11 970,00
31	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,350	6 450,00	2 257,50
32	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,100	7 200,00	720,00
33	K	977151211	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 700,00	810,00
37	K	977151232	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,300	14 500,00	4 350,00

PSV - Práce a dodávky PSV **73 296,62**

763 - Konstrukce suché výstavby **13 296,62**

67	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 30 DP1 Rw 45 dB	m2	12,338	730,00	9 006,74
68	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 30 DP1 Rw 45 dB	m2	5,110	720,00	3 679,20
69	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	17,448	35,00	610,68

767 - Konstrukce zámečnické **60 000,00**

105	K	7675901R2	D+M Ocelový kotevní rám z ocel. válcovaných profilů I 200 a I140 krytý pororoštem, pro jednotku VZT v půdním prostoru strojovnykotvení do konstr. stropu, zároveň pozinkováno - 2/Z	kus	0,500	120 000,00	60 000,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 2 - ZTI

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	150 262,27
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	150 262,27
DPH základní 21,00% ze 150 262,27	31 555,08
snížená 15,00% ze	
Cena s DPH v CZK	181 817,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 2 - ZTI

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	150 262,27
PSV - Práce a dodávky PSV	150 262,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	75 155,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	73 057,27
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	2 050,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	150 262,27

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 · vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 2 - ZTI

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 262,27

PSV - Práce a dodávky PSV

150 262,27

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

75 155,00

8	K	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	5,000	4,00	20,00
9	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	3,000	7,00	21,00
10	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,000	6,00	60,00
11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000	22,00	44,00
12	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	9,000	305,00	2 745,00
13	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	7,000	360,00	2 520,00
14	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	530,00	1 060,00
16	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	12,000	180,00	2 160,00
17	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	10,000	200,00	2 000,00
18	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	320,00	1 280,00
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	8,000	340,00	2 720,00
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	4,000	480,00	1 920,00
21	K	721174042R01	Potrubí kanalizační kondenzátní přípojovací DN 25	m	426,000	120,00	51 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	39,000	250,00	9 750,00
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	1,000	480,00	480,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 057,27

34	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	160,00	160,00
35	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
36	M	642342210	misa keramická ke kombíklozetu hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
37	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
38	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	6,000	105,00	630,00
39	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	6,000	520,00	3 120,00
40	M	642513110	pisoár s radarovým splachovačem a s integrovaným zdrojem	kus	6,000	9 500,00	57 000,00
41	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	2,000	120,00	240,00
42	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	730,00	1 460,00
43	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	2,000	58,00	116,00
44	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	165,00	330,00
45	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	9,00	54,00
46	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	505,00	1 010,00
47	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	6,000	520,00	3 120,00
48	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,143	540,00	77,22
49	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,143	350,00	50,05

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 050,00

50	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	20,000	55,00	1 100,00
51	M	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40	kus	20,000	35,00	700,00
52	M	345718930	kryt pro lišty elektroinstalační LHD 40 x 20 ohybový	kus	10,000	18,00	180,00
53	M	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LHD 40 x 20 spojovací	kus	5,000	14,00	70,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace - Silnoproud

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 975,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	59 975,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	59 975,00	12 594,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 569,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace - Silnoproud

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 3' Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	59 975,00
D1 - ELEKTROINSTALACE	59 975,00
D4 - Svítidla	59 975,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 975,00

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 4 - Elektroinstalace - Silnoproud

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Miru 600/20, Praha 2, 120 31 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 975,00

D1 - ELEKTROINSTALACE

59 975,00

D4 - Svítidla

59 975,00

28	K	D.1.4.4.26	PVC kabel Kabel CYKY 4x70	m	15,000	690,00	10 350,00
29	K	D.1.4.4.27	PVC kabel Kabel CYKY 4x35	m	95,000	360,00	34 200,00
30	K	D.1.4.4.28	PVC kabel Kabel CYKY 4x10	m	110,000	90,00	9 900,00
36	K	D.1.4.4.34	žlutozelený, kabel pro ochranné vnitřní uzemnění Vodič 1-YY 25 žz	m	85,000	65,00	5 525,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 5 - MaR

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 300,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 300,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 300,00	273,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 573,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: I.etapa - 5 - MaR

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 300,00
200 - Výpis montážního materiálu a prací	1 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 300,00

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: I.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: I.etapa - 5 - MaR

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 300,00

200 - Výpis montážního materiálu a prací 1 300,00

40	K	Pol30	Kabel stíněný s měděným jádrem 1x2x1, Kabel je určen pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.). Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene (splňuje kategorii B2ca,s1,d0,a1). Jmenovité napětí 0,3kV	m	100,000	13,00	1 300,00
----	---	-------	---	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení INVESTICE

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	422 155,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	422 155,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	422 155,20	88 652,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	510 807,79
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení INVESTICE

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	422 155,20
HSV - Práce a dodávky HSV	422 155,20
766 - Konstrukce truhlářské	7 056,00
767 - Konstrukce zámečnické	330 859,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	84 240,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	422 155,20

ROZPOČET

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: II.etapa - 1 - Architektonicko-stavební řešení INVESTICE

Místo: Datum: 03.05.2018

Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **422 155,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **422 155,20**

766 - Konstrukce truhlářské **7 056,00**

107	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	144,000	49,00	7 056,00
-----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

767 - Konstrukce zámečnické **330 859,20**

109	K	7671311R1	D+M protihluková zástěna z lehkých panelů s minerální výplní vsazených do oc. sloupků v. 2400 mm, š. 80 mm, panely z pozinkovaného plechu - 3/2	m2	109,920	3 010,00	330 859,20
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy **84 240,00**

129	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	21,600	3 900,00	84 240,00
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II.etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Část: **II. etapa - 6 - Zařízení pro chlazení staveb**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: IČ:
ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 39 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	125 800,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	125 800,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	125 800,00	26 418,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	152 218,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II. etapa - Karlovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: II. etapa - 6 - Zařízení pro chlazení staveb

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	125 800,00
SYSTEM s proměnným p - SYSTEM s proměnným průtokem chladiva	125 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	125 800,00

ROZPOČET

Stavba: Kartovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken
Objekt: II.etapa - Kartovo nám. 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken

Část: **II. etapa - 6 - Zařízení pro chlazení staveb**

Místo: Datum: 03.05.2018
Objednatel: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, 120 35 Projektant: d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRS
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **125 800,00**

SYSTÉM s proměnným p - SYSTÉM s proměnným průtokem chladiva **125 800,00**

9	K	1.09	Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry 295x815x225mm; akustický výkon: 29-33dBA dle otáček; celkový chladicí výkon 1,7kW, topný výkon:1,9kW	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
13	K	1.13	Vnitřní nástěnná jednotka; rozměry 295x898x249mm; akustický výkon: 34-41dBA dle otáček; celkový chladicí výkon 4,5kW, topný výkon:5,0kW	ks	4,000	26 500,00	106 000,00

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 13

Datum: 14. 5. 2018

POPIS ZMĚNY:

Zasílám žádost o prodloužení termínu na akci "Karlovo náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken" o 30 dní, - a totiž z důvodu navýšeného rozsahu prací uvedeného v předložených Změnových listech č. 1 - 10.

Zpracoval: Cetus Plus a.s.

Investor: Městská část Praha 2

Důvod: vicepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.13 (termín)					✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 14.5. 2018

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 14.5. 2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

AUSTIS s.r.o.
AUSTIS stavební s.r.o.
0
5 - Slivenec
343
stavební DIČ: CZ26184343 (3)

D – Plus, Projektová a
inženýrská a.s.

správa nemovitosti

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/1
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.s
-1