

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5
Datum předložení TLZ:	11.11.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01.10.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Vzduchotechnika - SO 01

Důvod změny a identifikace původce změny:

- 1) Dle zadávací dokumentace měla být v prostorách 1.PP-garáže zachována původní vzduchotechnika. Při demontáži bylo zjištěno, že stávající VZT zařízení není možno opětovně instalovat a zprovoznit mimo jiné z důvodu změny dispozice a tím i úpravy polohy VZT jednotky a tras potrubí. Bylo tedy rozhodnuto o vybudování kompletně nového VZT odvětrání garáží, které splňuje aktuální hygienické požadavky.
- 2) Na základě hygienických požadavků je nutné odvětrat nově vzniklý prostor Cateringu C118 za Posluchárnou C117. V zadávací dokumentaci tento prostor nebyl odvětrán.
- 3) Chodby, WC a CHÚC v objektu SO 01 – Zadávací dokumentace DSP uvažovala s jiným konceptem přívodem čerstvého vzduchu – záporná bilance s odtahem lokálními malými ventilátory přes WC (uvažováno s přivětráváním okny kabinetů/kanceláří a otevřením nebo spárami dveří na chodbu) Projektant DPS tuto koncepci nepřijal a navrhl rovnotlaký systém s centrální jednotkou s rekuperací (vyhovující akt. směrnici ECODESIGN), který účinněji pokrývá větrání prostor s ohledem na jejich využití.
- 4) Statické zajištění vstupů stavebními konstrukcemi pro rozvody vzduchotechniky – v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby byly staticky posouzeny stávající stropní konstrukce tvořené filigránovými stropními panely (toto bylo zjištěno po zahájení bouracích prací). V předchozích stupních PD bylo počítáno s ŽB stropními deskami. S ohledem na zjištěný stav byla navržena statická opatření pro zhotovení vstupů VZT potrubím.

Popis změny:

- Ad 1) demontáž stávajících VZT rozvodů a dodávka a montáž nových
Ad 2) doplnění a dopojení VZT potrubí pro místnost C118
Ad 3) Původní řešení výměny vzduchu bylo řešeno diagonálními ventilátory na WC.
V DPS je vzduchotechnika řešena střešními jednotkami na objektech B+C.
Jedná se o kompletní jiné řešení oproti dokumentaci pro stavební povolení.
Ad 4) bylo navrženo vyztužení okrajů stropních desek uhlíkovými lamelami a podpěry ocelovou konstrukcí, která bude opláštěna protipožárním obkladem.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Za účelem splnění požadavků na vnitřní prostředí budov musela být přepracována DPS následujících profesí: chlazení, topení, MaR, slaboproud, silnoproud, včetně návazností na architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část.

Přílohy:

Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr
Č. 2 Další podklady: DPS VZT, DSP VZT

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-2 373 371,61 Kč bez DPH
	Přípočet:	7 658 763,16 Kč bez DPH
	Celkem:	5 285 391,54 Kč bez DPH
	Celkem s DPH	6 395 323,76 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ, s.r.o			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha, a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Krycí list rozpočtu

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba polyfunkčního objektu UK v jinonicích**
Identifikační č. **133D22E000002**
ZL číslo: **5 Vzduchotechnika - SO 01**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,
Smetanovo náměstí 995/6, Praha 1** IČO: **002 16 208**
DIČ: **CZ 00216208**

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3** IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**


Vypracoval:
Rozpis ceny **Vzduchotechnika - SO 01** Celkem

HSV			5 285 391,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 285 391,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 285 391,54 CZK
Základní DPH	21 %	1 109 932,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 395 323,76 CZK



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6
Datum předložení TLZ:	11. 11. 2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Změna ÚT/Chlazení - SO 01, SO 02
Důvod změny a identifikace původce změny:	
SO 01 a SO 02 Vytápění/chlazení: 1) Projektant DPS vypočítal nově tepelné ztráty a zisky budov. Nově vypočtené tepelné ztráty i zisky jsou vyšší než bilance stanovená v DSP. Pro splnění normových požadavků na vnitřní prostředí budov bylo nutné nově přeřešit systém topení/chlazení. 2) SO 02 – v původním řešení bylo počítáno s chlazením prostor dle původní bilance stanovené v DSP. Z výpočtů tepelných ztrát a zisků v DPS vzešel požadavek na rozšíření systému chlazení. 3) Tepelná čerpadla uvažovaná v DSP ani jiná s podobným výkonem nejsou na trhu již dostupná.	
Popis změny:	
Ad 1) Uvedené skutečnosti si vyžádaly komplexní přepracování celého návrhu chlazení a vytápění (a s tím související VZT a další profese zajišťující vnitřní prostředí budovy) u obou objektů (SO 01 a SO 02). Změnový list vyčísluje rozdíl technických zařízení (tepelná čerpadla, otopná tělesa, fancoily, trubní vedení) mezi původním a nově navrženým řešením. Ad 2) Systém chlazení objektu SO 02 je rozšířen o podstropní chladicí cirkulační jednotky Ad 3) Nově jsou navržena sdružená TČ 2x2 s odpovídajícími a garantovanými výkony vhodná pro topení i chlazení při celoročním provozu obou objektů (SO 01 a SO 02).	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Uvedené skutečnosti si vyžádaly komplexní přepracování celého návrhu chlazení a vytápění (a s tím související VZT a další profese zajišťující vnitřní prostředí budovy) u obou objektů (SO 01 a SO 02).	
Přílohy:	
Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr Č. 2 Další podklady: DPS ÚT/Chlazení, DSP ÚT/Chlazení	



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 9 022 172,06 Kč bez DPH
	Přípočet:	19 619 139,80 Kč bez DPH
	Celkem:	10 596 967,73 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	12 822 330,95 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.1	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK			
Za TDS	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ, s.r.o			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha, a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHL ŽS, a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MŠMT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Krycí list rozpočtu

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba polyfunkčního objekt UK v jinonicích**

Identifikační č. **133D22E000002**

ZL číslo: **6** **Změna ÚT/Chlazení - SO 01, SO 02**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo
nábř. 995/6, Praha 1**

ICO: **002 16 208**

DIČ: **CZ 00216208**

Projektant:

ICO:

DIČ:

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3**

ICO: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Změna ÚT/Chlazení - SO 01, SO 02**

Celkem


HSV			10 596 967,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 596 967,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 596 967,73 CZK
Základní DPH	21 %		2 225 363,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **12 822 330,95** CZK



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	10
Datum předložení TLZ:	18. 11. 2020, doplnění TLZ 29. 04. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	SO 01 - Dispoziční změny, karusel, oprava povrchů C122,C123, Nezámrný ventil na střeše budovy C SO 02 – Dispoziční změna A.111

Důvod změny a identifikace původce změny:

- 1) Z důvodu změn oproti zadávací dokumentaci a požadavků objednatele došlo v objektu SO 02 k rozdělení místnosti A.111. Nově vznikla samostatná místnost A.111 a chodba A.135.
V objektu SO01 došlo k úpravě poloh některých příček a doplnění sádkartonových konstrukcí.
- 2) Změna řeší zdvojenou stupňovitou podlahu v posluchárně C117 a dále v místnostech B106 a B107 a přístup ke spojovacímu mostku ve 2.NP, které nebyly řešeny v předchozím stupni DSP. Dále pak zdvojenou podlahu v nově vzniklém studiu RTL (místnosti C104a, C.110, C.111, C.112, C.113, C.126, C.130).
- 3) Při demontáži stávajícího akustického obkladu poslucháren C122 a C123 (viz. TLZ 14) byla většina obkladového materiálu poškozena natolik, že se nedá zpětně použít (je to dáno způsobem, jakým byl původní obklad instalován/sestaven). Proto bylo rozhodnuto o provedení nového akustického řešení a oprav povrchů. Dále budou provedeny v místnostech C121, C122 a C123 nové kaučukové podlahy.
- 4) Změna velikosti karuselu ve vstupu do objektu C z původního průměru 2,0 m v DSP na 2,40 m.
- 5) Doplnění nezámrného vodovodního ventilu na střeše budovy C pro údržbu tepelných čerpadel.

Popis změny:

- Ad 1) Změna dispozic je řešena novým zdívkem a novými akustickými požárně dělicími sádkartonovými příčkami.
- Ad 2) Zdvojené podlahy jsou řešeny ocelovou konstrukcí krytou pochozími deskami.
- Ad 3) Posluchárny budou vybaveny novým akustickým podhledem a obkladem zadní stěny. Ostatní povrchy budou zednický opraveny (omítky, malby) a bude provedena nová kaučuková podlaha jako v ostatních posluchárnách.
- Ad 4) V rámci dodávky lehkého obvodového pláště bude dodán vstupní otočný karusel s tepelnou clonou a čistící zónou.



Ad 5) Zřízení venkovního nezámrzného ventilu typu Kemper napojením na rozvod vody v 6. NP.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Bez dopadu	
Přílohy:	
Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr Č. 2 Další podklady: DSP Dispoziční změny se zákresem nových konstrukcí Oznámení změny DPS č. 15 ze dne 29.4.2021, Zákres umístění karuselu v budově C, Zákres umístění nového nezámrzného ventilu	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
	s dopadem: -----
Orientační cenový dopad:	Odpočet: 0,- Kč bez DPH
	Připočet: 1 918 084,55 Kč bez DPH
	Celkem: 1 918 084,55 Kč bez DPH
	Celkem s DPH: 2 320 882,31 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.1	ANO

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků, NOSTA-HERTZ, s.r.o			
Za generálního projektanta:	Ing. Ladislav Řídský VPÚ Deco Praha, a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.			



Krycí list rozpočtu

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba polyfunkčního objekt UK v jinonicích**
Identifikační č. **133D22E000002**
ZL číslo: **10 Dispoziční změny - SO 01**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo
nábř. 995/6, Praha 1** IČO: **002 16 208**
DIČ: **CZ 00216208**

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **OHL ZS, a.s., Divize J-Cechy, Olšanská 1a, Praha 3** IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**


Vypracoval:
Rozpis ceny **Dispoziční změny - SO 01**

	Celkem
HSV	1 918 084,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 918 084,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 918 084,55 CZK
Základní DPH	21 %	402 797,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 320 882,31 CZK



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	12
Datum předložení TLZ:	18. 11. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Zajištění stability svahu – SO 23

Důvod změny a identifikace původce změny:

Zadávací dokumentace - DSP nepředpokládala zajištění svahu, počítala s menším sklonem.

Vzhledem k tomu, že skutečný sklon svahu je oproti zadávací dokumentaci DSP větší (skutečný cca 45° až 55°, je nutné zajistit v místech přeložky plynovodu VTL 200 a přeložky vody DN 1200 technické řešení v podobě přitížení svahu systémem opěrných zdí s pobytovými terasami (terasy jsou plánované v DSP).

- 1) Změnový list řeší zajištění stability svahu v místě přeložky vody DN 1200 mezi lomovými body V4-V6, kde se vodovodní potrubí v ohybu dostávalo nad terén, nebylo zajištěno jeho dostatečné krytí v zemi.
- 2) Dále je řešena celková stabilita svahu v místě opěrných zdí a pobytových teras SO 13.

Popis změny:

Zajištění stability svahu mezi přístavbou SO 02 a ul. V Zářezu v místech, kde je vedena přeložka plynovodu VTL 200, přeložka vody DN 1200 a v místě SO 13-Schodiště a opěrné zdi

Navržené řešení:

Ad 1) návoz zeminy, přisypání a zajištění dostatečného bočního krytí vodovodní přeložky DN 1200; navezená zemina na svah bude stabilizována materiálem pro vyztužení svahu rohožemi Fortrac® 35 T vyrobeného z vylepšeného polyesteru, každá druhá vrstva bude provedena zásypem kamenivem frakce 0-32 mm (alternativně zásypová zemina smíchána na mezideponii s kamenivem 0-32 mm v poměru 1:1 pro pokládku ve všech vrstvách)

Ad 2) stabilizace svahu systémem mikropilot, které slouží zároveň pro opření základových pasů opěrných zdí teras, navržené mikropiloty MP 108/16 (délky 8 m, celkem 32 ks)

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem, a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla tato změna dodavatelem stavby provedena.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
SO 13 – Schodiště a opěrné zdi
Přílohy:
Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr Č. 2 Další podklady: SO 13 – Schodiště a opěrné zdi, Pilotové založení opěrných zdí SO 23 – Zajištění stability svahu Posouzení stability svahu výkopu

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč bez DPH
	Přípočet:	2 590 174,12 Kč bez DPH
	Celkem:	2 590 174,12 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	3 134 110,69 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.1	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ, s.r.o			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha, a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHL ŽS, a.s.			



Krycí list rozpočtu

Stavba: **Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a**
Identifikační č. **133D22E000002**

ZL číslo: **12 Zajištění stability svahu – SO 23**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,** IČO: 002 16 208
Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1 DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3** IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:


Rozpis ceny **Zajištění stability svahu – SO 23** Celkem

HSV			2 590 174,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 590 174,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 590 174,12 CZK
Základní DPH	21 %		543 936,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 134 110,69 CZK



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15
Datum předložení TLZ:	10. 5. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Akustické pohledy a obklady – SO 01, SO 02

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci projektování Dokumentace pro provedení stavby byla dopracována Akustická studie, která specifikovala přesný rozsah a materiálové řešení akustických opatření v objektech SO 02 A, SO 01 B a C. Akustické posouzení a navržená opatření jsou nezbytná pro splnění hygienických požadavků na pracovní prostředí.

Zadávací dokumentace ve stupni DSP tuto problematiku řešila pouze pro posluchárny v SO 01 B.103a, B.103b a C.117.

Popis změny:

Na základě Akustické studie vyhotovené dodavatelem stavby v rámci DPS byl stanoven přesný rozsah akustických opatření pro jednotlivé místnosti. Předpokládalo se, že zvláště v SO 02 knihovně, foyer a společných prostorách, seminární místnostech budou akustická opatření předmětem jiné dodávky, konkrétně v dodávce řešení interiéru SO 02. To není možné z důvodu návaznosti na přípravu a instalaci koncových prvků (vypínače, zásuvky atd.) v rámci stavby. Při projektování DSP nebyly u některých místností známy přesné uživatelské požadavky na akustiku – místnosti C110-114 (Rozhlasové a televizní studio, RTL)

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu

Přílohy:

Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr
Č. 2 Další podklady: Akustické úpravy místností, Akustické úpravy RTL studia, grafické vyznačení místností s akustickými opatřeními



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	3 054 369,31 Kč bez DPH
	Přípočet:	9 222 919,39 Kč bez DPH
	Celkem:	6 168 550,08 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	7 463 945,60 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Krycí list rozpočtu

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba polyfunkčního objekt UK v jinonicích**

Identifikační č. **133D22E000002**

ZL číslo: **15 Akustické podhledy a obklady – SO 01, SO 02**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo
nábř. 995/6, Praha 1**

IČO: **002 16 208**

DIČ: **CZ 00216208**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3**

IČO: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Akustické podhledy a obklady – SO 01, SO 02**

Celkem

HSV			6 168 550,08
-----	--	--	--------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			6 168 550,08
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------


Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
-------------	------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		6 168 550,08 CZK
-------------------------	------	--	------------------

Základní DPH	21 %		1 295 395,52 CZK
--------------	------	--	------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem s DPH			7 463 945,60 CZK
--------------------------	--	--	-------------------------



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	16
Datum předložení TLZ:	12. 11. 2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Změna svítidel SO 02 – designová změna tvaru svítidel “kruhy”
Důvod změny a identifikace původce změny:	
V souladu s DPS a požadavky objednatele budou dodána svítidla do foyer objektu SO 02 se stejnými technickými parametry, ale v jiném tvarově designovém provedení. Původní plánovaná svítidla měla čtvercový „technický“ tvar a nesplňovala vysoký důraz na estetické provedení interiéru ve foyer knihovny - SO 02. Změna je vyvolána objednatelem.	
Popis změny:	
Změna tvaru dodávaných svítidel.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Bez vlivu na ostatní profese.	



Přílohy:		
Č. 1 Krycí list rozpočtu, Rozpočet s výkazem výměr Č- 2 Další podklady: Protokol vzorkování č. 019		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 236 182,- Kč bez DPH
	Přípočet:	516 295,12 Kč bez DPH
	Celkem:	280 113,12 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	338 936,88 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.1:	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA_HERTZ s.r.o			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHL ŽS, a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhodovení projektové dokumentace a provedení stavby
Identifikační č.: 133D22E000002
ZL číslo: 16 Změna svítidel SO 02 – designová změna tvaru svítidel “kruhy”

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí 995/6, Praha 1
IČO: 002 16 208
DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny **Změna svítidel SO 02 – designová změna tvaru svítidel “kruhy”** **Celkem**

HSV		280 113,12
-----	--	------------

PSV		0,00
-----	--	------

MON		0,00
-----	--	------

Vedlejší náklady		0,00
------------------	--	------

Ostatní náklady		0,00
-----------------	--	------

Celkem		280 113,12
---------------	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	280 113,12 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	58 823,76 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		338 936,88 CZK
--------------------------	--	-----------------------

