

Název akce "Přepojení kanalizace Stará Voda"

Změnový list č.2

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 - Dolní septik

2. Zpracovatel změnového listu : **Hoika Jiří** – *technický dozor stavebníka*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: zápis TDS ze dne **20.03.2017**

příloha č.1

3.2. kontrolní den:

3.3. Jiný: O

3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet : **položkový rozpočet ze dne 21.03.2017**

projektová dokumentace 03/2017

Přepojení kanalizace Stará Voda –

odvodnění příkopu a bezpečnostní přepad z ČSOV

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění a popis:

SO 01 Dolní septik – byla provedena jeho likvidace vyčerpáním, desinfekcí a zasypáním.

Poté bylo zjištěno že díky jeho netěsnostem sloužil také k jímání povrchových vod a přepadovým potrubím je odváděl do vodního toku. Nyní po likvidaci septiku, začalo docházet ke kumulaci povrchových vod v místě již zasypaného septiku a zaplavování příkopu blízké komunikace, kdy reálně hrozí zaplavení komunikace a dále pak možné poškození blízké nemovitosti vztlínající vodou. Zhotovitel navrhl využít stávající přepad septiku pro odvod kumulovaných povrchových vod za pomoci jednoduché drenážní jímky. Na základě připomínky zástupce provozovatele kanalizační sítě CHEVAK Cheb, bude vybudován nově havarijný přepad z nátokového potrubí ČS, také zaústěny do stávajícího přepadového potrubí.

Zhotovitel provedl na základě požadavku jednoduchou PD, zaměření trasy a ocenil výkaz k odečtu.

Cena za oddíl bez DPH

50 251.-Kč

4.2. Návrh řešení:

Zhotovitel provedl nacenění výše uvedených položek a prací dle PD. Jelikož se jedná o nutnou součást díla, tak aby dílo bylo schopné bezproblémového provozu, a vyhovovalo požadavkům dle PD, bude tato změna zrealizována v rámci díla.. V rámci veřejné zakázky bude proveden odečet neprováděných prací a přípočet prací nad rámec původního díla.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Projektová dokumentace : 03/2017

příloha č. 2

5.2. Cenové rozpočty ze dne : 21.03.2017

příloha č. 3

5.3. Fotodokumentace : 0

5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL :

článek č. 7

5.5. Další podklady : 0

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce : **NE**

Datum : 22.03.2017

Roman Horčíčka

Zástupce zhotovitele Stavby IS, s.r.o.

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-)	
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny s odečtem neprováděných prací	(+) 50 251.-Kč	60 803,71.-Kč
Celkem v rámci změnového listu navýšení	+ 50 251.-Kč	+ 60 803,71.-Kč

8. Stanovisko TDS:

9.1. Navýšené množství realizovaných prací, **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby, **navýšení o 50 251.-Kč bez DPH.**

9.2. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací se zapracovanými méněpracemi dle článku V. a násl. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.3. TDS vzhledem k výše uvedené skutečnosti **doporučuje** objednateli díla tento ZL č.2 odsouhlasit.

9.4. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek.

9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

TDS doporučuje objednateli díla tento ZL **odsouhlasit.**

Datum: 22.03.2017

Hoika Jiří
TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

S výše uvedeným popisem změny **souhlasíme.** Tento změnový list nabývá účinnosti podpisem zástupce objednatele díla, formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby, či jiným dokumentem.

Datum:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele , poslední založen u TDS.