

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dod. č. 1 ke SoD Spr 238/2020 ze dne 30. 8. 2021)č.: **ZL 01**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JŘÚ) a méně práce v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: OS Vsetín - sanace obvodového zdiva a zpevnění plochy ve dvoře

Datum: 8. 10. 2021

Předmět změny: Změna provádění díla, která se týká snížení terénu o cca 90 cm v koncové části dvora, změny spodního přístupového schodiště z betonového na ocelové bez rampy, změny zastřešení ohradní zdi, zkrácení žlabu a zmenšení počtu patek

Dotčené místo: Dvůr budovy OS Vsetín

Odkaz na výkresy: ano - zaznačení snížení terénu, úprava soklů, zrušení 3 ks patek, zastřešení zdi, nové umístění žlabů

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ano - viz přílohy

Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Spr 238/2020 ze dne 30.8.2021

Změna termínu dokončení stavby: **NE**

Dopad do ceny díla dle SOD: **NE**

Změnu vyvolal: dodavatel

Popis a odůvodnění změny - VCP:**Popis:**

Ve dvoře soudu, který je předmětem investiční akce, bylo dle projektu stanoveno betonové schodiště s nájezdovou rampou pro kola a navrženo zastřešení ohradní zdi betonovou krytinou.

Důvod:

Důvodem změny je zjištění, že z důvodu možné kalamity sněhu a jednoduššího přístupu ke stojanu na kola bude v koncové části dvora snížen terén o cca 90 cm. Tento prostor umožní jednodušší manipulaci s koly bez rampy a zároveň bude vytvořen prostor pro vývoz sněhu v zimních měsících ze dvora. Součástí změny bude také úprava spodní části soklu na objektu soudu a opěrné zdi a změna betonového schodiště na ocelové z důvodu vhodnější údržby zejména v zimních měsících. Další změna se týká nerovnosti ohradní zdi, kdy není možné zastřešit betovou stříškou, bude tedy zastřešena plechovou krytinou.

Popis a odůvodnění změny - MNP:**Popis:**

Kolem sníženého terénu budou zbudované opěrné zdi. Dojde ke zkrácení odvodňovacího žlabu.

Důvod:

Kolem sníženého terénu je nutné z důvodu zpevnění a možného sesuvu zbudovat opěrné zdi, které poslouží jako 3 patky přístřešku. Dojde k jemnému přespádování zpevněné plochy, díky kterému může být odvodňovací žlab zkrácen o 3 metry.

Cena:

Přípočty: 84.790,28 Kč bez DPH (102.596,24 Kč vč. DPH)
 Odpočty: 84.790,28 Kč bez DPH (102.596,24 Kč vč. DPH)

CENA CELKEM	0,00 Kč	bez DPH
DPH	0,00 Kč	DPH
CENA VČ. DPH	0,00 Kč	vč. DPH

Přílohy:VCP, MNP
zákresy změnListů A4:
3
1

Stavisko Projektanta: IPR spol. s r.o., Ing. Holub	Podpis souhlas	Datum:	7.10.2021
Zadavatel: CR - OS Vsetín, JUDr. Pavel Kotrady	souhlas	Datum:	7.10.2021
Dodavatel: Mestav, s.r.o., Ing. Petr Ryza	souhlas	Datum:	7.10.2021
TDO: Fako Projekt s.r.o., xxxxx	souhlas	Datum:	7.10.2021