



| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 1 | | | |
| Zhotovitel: | Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., Jeremiášova 803, Praha, IČ 24257311 | | | | |
| Investor: | Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Karlovy Vary - Dvory | Datum: 27.9.2021 | | | |
| Název akce: „UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie“, č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009028 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 27.9.2021 | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| na rozpočtové podklady: | Smluvní rozpočet | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Předmět změny: | | | | | |
| Předmětem změnového listu jsou níže specifikované práce, jež vyplynuly ze stavu zjištěného na stavbě a z upřesnění provedeného v rámci uskutečněných kontrolních dnů. | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Projektová dokumentace uvažuje s tímto řešením – původní řešení: | | | | | |
| 1) Vnější soklové zdivo nebude zateplováno, pouze bude vyspraveno, opatřeno výztužnou tkaninou a vrchní omítkou | | | | | |
| 2) Stávající podokapní římsa má být oklepána a opatřena obložením z Cetris desek a vrchní omítkou | | | | | |
| 3) Součástí projektu není přesná specifikace okenních ocelových mříží | | | | | |
| 4) Součástí projektu není přesná specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek | | | | | |
| 5) Projekt neuvazuje s položením parotěsné fólie pod tepelnou izolaci v rámci zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím | | | | | |
| 6) Projektant neuvazuje se zateplením vnějších stěn lodžii | | | | | |
| 7) Projektant uvažuje s obkopáním objektu, izolací zdiva pod úrovní terénu, instalací nopové fólie | | | | | |
| Nové řešení: | | | | | |
| ad1) vnější soklové zdivo bude zatepleno izolačním tl.100 mm, a to až do úrovně 500 mm pod terén opatřeno výztužnou tkaninou a vrchní minerální omítkou | | | | | |
| ad2) stávající podokapní římsa bude zachována a opatřena izolačním tl. 100 mm ze spodní strany a 20 mm z čelní strany a vrchní omítkou | | | | | |
| ad3) dochází k upřesnění specifikace okenních ocelových mříží s ohledem na objektovou bezpečnost zadavatele, vč. výměny mříží v suterénu | | | | | |
| ad4) dochází k upřesnění specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek | | | | | |
| ad5) bude provedeno položení parotěsné fólie pod tepelnou izolaci v rámci zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím | | | | | |
| ad6) bude provedeno zateplení vnějších stěn lodžii | | | | | |
| ad7) obkopání bude provedeno pouze do úrovně 0,5m pod terén za účelem zateplení soklového zdiva, hydroizolace zdiva pod terénem nebude prováděna | | | | | |
| Zdůvodnění nového řešení: | | | | | |
| ad1) zateplením vnějšího soklového zdiva bude dosaženo vyššího účinku zateplení a vyloučení vlivu tepelných mostů | | | | | |
| ad2) důvodem je zjištění, že podokapní římsa je jiného provedení než uvažoval projekt, proto dochází ke změně technologie opláštění | | | | | |



ad3) důvodem je dodržení objektivé bezpečnosti zadavatele
ad4) důvodem je upřesnění specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek
ad5) důvodem pro položení parotěsné fólie pod tepelnou izolaci je technologický předpis dodavatele tepelné izolace
ad6) zateplením vnějších stěn lodžii bude dosaženo vyššího účinku zateplení a vyloučení vlivu tepelných mostů
ad7) po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že objekt byl již minulosti odvlhčen – byla instalována nopová fólie, drenážní potrubí. Projektem uvedené práce jsou proto nadbytečné.

Počet připojených listů specifikací: 10

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Stanovisko technického dozoru stavby: Saffron Universe s.r.o.,
souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:
souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:
souhlasí

Příloha:



| | | |
|--|--|--------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | číslo ZL: 01a, 01b |
| Zhotovitel: | Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o., Jeremiášova 803, Praha, IČ 24257311 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 27.9.2021 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | | |
| Předmětem změnového listu jsou níže specifikované práce, jež vyplynuly ze stavu zjištěného na stavbě a z upřesnění provedeného v rámci uskutečněných kontrolních dnů. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | |
| <u>Projektová dokumentace uvažuje s tímto řešením – původní řešení:</u> | | |
| 1) Vnější soklové zdivo nebude zateplováno, pouze bude vyspraveno, opatřeno výztužnou tkaninou a vrchní omítkou | | |
| 2) Stávající podokapní římsa má být oklepaná a opatřena obložením z Cetris desek a vrchní omítkou | | |
| 3) Součástí projektu není přesná specifikace okenních ocelových mříží | | |
| 4) Součástí projektu není přesná specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek | | |
| 5) Projekt neuvažuje s položením parotěsné fólie pod tepelnou izolaci v rámci zateplení stropní konstrukci nad posledním podlažím | | |
| 6) Projektant neuvažuje se zateplením vnějších stěn lodži | | |
| 7) Projektant uvažuje s obkopáním objektu, izolací zdiva pod úroveň terénu, instalací nopové fólie | | |
| <u>Nové řešení:</u> | | |
| ad1) vnější soklové zdivo bude zatepleno izolačním tl.100 mm, a to až do úrovně 500 mm pod terén opatřeno výztužnou tkaninou a vrchní minerální omítkou | | |
| ad2) stávající podokapní římsa bude zachována a opatřena izolačním tl. 100 mm ze spodní strany a 20 mm z čelní strany a vrchní omítkou | | |
| ad3) dochází k upřesnění specifikace okenních ocelových mříží s ohledem na objektovou bezpečnost zadavatele, vč. výměny mříží v suterénu | | |
| ad4) dochází k upřesnění specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek | | |
| ad5) bude provedeno položení parotěsné fólie pod tepelnou izolaci v rámci zateplení stropní konstrukce nad posledním podlažím | | |
| ad6) bude provedeno zateplení vnějších stěn lodži | | |
| ad7) obkopání bude provedeno pouze do úrovně 0,5m pod terén za účelem zateplení soklového zdiva, hydroizolace zdiva pod terénem nebude prováděna | | |
| <u>Zdůvodnění nového řešení:</u> | | |
| ad1) zateplením vnějšího soklového zdiva bude dosaženo vyššího účinku zateplení a vyloučení vlivu tepelných mostů | | |
| ad2) důvodem je zjištění, že podokapní římsa je jiného provedení než uvažoval projekt, proto dochází ke změně technologie opláštění | | |
| ad3) důvodem je dodržení objektové bezpečnosti zadavatele | | |
| ad4) důvodem je upřesnění specifikace markýz nad hlavním vstupem a revizních dvířek | | |
| ad5) důvodem pro položení parotěsné fólie pod tepelnou izolaci je technologický předpis dodavatele tepelné izolace | | |
| ad6) zateplením vnějších stěn lodži bude dosaženo vyššího účinku zateplení a vyloučení vlivu tepelných mostů | | |
| ad7) po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že objekt byl již minulostí odvlhčen – byla instalována nopová fólie, drenážní potrubí. Projektem uvedené práce jsou proto nadbytečné. | | |
| Počet připojených listů specifikací:10 | Počet připojených výkresů:0 | |
| Cena méněprací bez DPH: 830.277,55 Kč | Cena víceprací bez DPH: 638.763,47 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH:-191.514,08 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.12.2021 | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

