



Projekt:	23102_Zateplení fasády a výměna oken Hangár F
Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.
Předmět:	Pokyn k provedení změny

001

Komu: Revit projekt s.r.o.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: Zateplení fasády a výměna oken Hangár F

Předmět změny: Cenové navýšení vlivem neočekávaných skutečností

Žádost o změnu vznesl: Revit projekt s.r.o., LP a.s.

Odkazy na výkresy : -

Důvod změny: Požadavek provozních složek a nájemce prostor.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

1. Zazdívka dveří vč. vybourání a omítky
2. Demontáž vzduchotechnického svislého potrubí
3. Výměna hromosvodu u atikových plechů
4. Přesunutí čtečka EKV
5. Výměna tlačítek EPS

Popis prací, technické řešení změny:

1. Dodatečný požadavek CSAT, jedná se o vybourání zárubní v obvodové stěně a následné zazdění, omítnutí
2. Dodatečný požadavek CSAT, v PD se nepočítalo s demontáží VZT potrubí umístěné na fasádě, za potrubím byla mezera 100 mm pro lokální zateplení se zanedbatelnou tep. ztrátou v celkové bilanci energetického auditu.
3. Na atice střechy nebylo možné výměna atikového plechu z důvodu stávající jímací soustavy, která byla opatřena několika nánosy barvy. Nebyla možná demontáž uchycení hromosvodu ke stávajícím atikovým plechům a provedlo se odřezání stávajícího hromosvodu. Pro zajištění ochrany objektu před účinky blesku se musela provést náhrada za demontovanou jímací soustavu.
4. Dodatečný požadavek CSAT, ve vstupu do objektu se nachází čtečky EKV, po osazení zateplovacího systému se čtečky zarovnaly s fasádou. Toto řešení nechtělo odd TSN akceptovat a dodatečně požaduje přemístit čtečky na fasádu.
5. Dodatečný požadavek CSAT ve vstupu do objektu se nachází tlačítka ohlašovacího požáru EPS, po osazení zateplovacího systému se čtečky zarovnaly s fasádou. Toto řešení nechtělo odd TSN akceptovat a dodatečně požaduje přemístit čtečky na fasádu. Vzhledem k staršímu modelu požadovali správci zařízení jejich výměnu

Odpočty : Neprovedené práce neovlivňující kvalitu ani funkčnost díla.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Přípočty :

98 359,00 Kč

Odpočty :

56 173,60 Kč

42 185,40 Kč