

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Zatrubnění Kopřivničky/Zemní hrázky</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO201/ZL04</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; color: green;">04</div>
---	--	--

**Objednatel:** Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

**Technický dozor stavebníka (TDS):** SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Jedná se o nové řešení provizorních hrází toku Kopřivničky na základě zkušeností ze stavby.

Odůvodnění změny: v PDPS bylo navrženo provizorní zahrazení stávajícího toku řeky Kopřivničky pouze zeminou bez dodatečných úprav. Vlivem extrémních srážek a značném zvedání hladiny řeky, byly navrženy nový typ hrazení a to z ž.b. bloku utěsněného pomocí fólie a pytlů s pískem. Původní zemní hráze by tlaku povodňové vlny neodolaly.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-16 863,65	-0,02%	28 689,20	0,03%	11 825,55

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Richard Průša</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Petr Horňák</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ludvík Michalec</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**Položkový rozpočet**

S:	SO 201- Zatrubnění Kopřivničky	REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III	<b>Celkem za ZL 04:</b>	<b>11 825,55</b>
----	--------------------------------	--	-------------------------	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce						
Zemní hrázky - ZADÁNÍ DLE VV						-16 863,65
22	17110310_R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - včetně materiálu	m3	-56,800	296,90	-16 863,65
Vícepráce						
Zemní hrázky - NÁVRH ZMĚNY						28 689,20
14N	334131111	Osazení prefa. opěr z předpjatého betonu do 5 t	ks	3,000	3 280,00	9 840,00
15N	251145521R	Betonblok 120/320/40	ks	2,000	3 100,00	6 200,00
16N	171103201	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS	m3	56,000	92,70	5 191,20
17N	58156111R	ST 03/08 - písek pytlovaný 50kg	t	3,300	2 260,00	7 458,00

rtgwggt