



Změnový list č. 2

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

14.09.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

KABELOVÉ CHRÁNIČKY

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD) řešila kabelové chráničky v předpokládaném rozsahu 30metrů.

Popis stávajícího stavu:

Při provádění stavby, po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace byla zjištěna skutečná pozice a množství kabelů, které vyžadují ochranu. Jedná se o 207,9m.

Popis nového řešení:

Nové řešení bylo navrženo zhotovitelem a schváleno autorským dozorem (AD). Spočívá ve větším rozsahu kabelových chrániček a s tím souvisejících prací. Podle podmínek ČEZ Distribuce byly umístěny 3 rezervní kabelové chráničky.

Návrh projektového řešení:

Totožné s PD, pouze bylo rozšířeno množství jednotek.

Změnový list č. 2

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

PD předpokládala větší rozsah stávající ochrany kabelů. Ve vyjádření ČEZ nebylo jednoznačně potvrzeno zda jsou, nebo nejsou kabely podle ČSN ochráněny. Po odstranění vrstev komunikace zjištěna skutečná pozice a množství kabelů. Skutečný stav vyvolal tuto změnu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **88 146,00 Kč bez DPH.**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	103 805,90 Kč	15 660,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	119 465,90 Kč		3,52

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr

zhotovitel

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Arch Dalibor Urbanec

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Ivan Hložek

technický dozor stavebníka

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum

ředitel školy


Ing. Tomáš Walik

ekonom školy

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 2

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“



Položkový rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací a parkoviště v areálu Hotelové školy
 Objekt:

ZL č. 2 - kabelové chráničky

Místo: p.p.č. 966/11, k.ú. Mariánské Lázně, Karlovarský k Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Úchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 146,00	
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				88 146,00	
	VV							
2	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	460431272	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	0,960	75,00	72,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3		3*0,8*0,4			
6	M	59213006	deska krycí betonová 500x310/210x55mm	m	60,000	261,00	-15 660,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		deska krycí betonová 500x310/210x55mm					
7	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	38,000	16,80	638,40	CS ÚRS 2021 01
8	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	m	84,000	50,60	4 250,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm		3*38-30			
9	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	88,200	351,00	30 958,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		88,200			
		28611172	trubka kanalizační PVC DN 110x6000mm SN8	m	119,700	172,00	20 588,40	
			3*38*1,05		119,700			
		871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	114,000	76,40	8 709,60	
			3*38		114,000			
10	K	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	9,675	3 880,00	37 539,00	CS ÚRS 2021 01
			"obetonování chrániček, kabelů"6 ks, délka 38 m (38*0,9*0,25) - hlavní trasa		8,550			
			"obetonování chrániček, kabelů"3 ks, délka3 m (3*0,5*0,25) - západní strana pod parkovištěm		0,375			
	VV		"obetonování chrániček, kabelů"3 ks, délka6 m (6*0,5*0,25) - jižní strana napříč komunikací		0,75			