

Změnový list č. 3

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

14.09.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

CETIN CHRÁNIČKA

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace (PD) akceptovala stávající stav vedení sítě.

Popis stávajícího stavu:

Při provádění stavby bylo provedeno odstranění dožilých konstrukčních vrstev komunikace. Bylo zjištěno, že v místě, kde měla být, chybí chránička sdělovacích kabelů.

Popis nového řešení:

V místě přecházejících kabelů pod příjezdovou komunikací bude doplněna chránička sdělovacích kabelů včetně přebetonování

Změnový list č. 3

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny:

Dodržení ČSN pro ukládání inženýrských sítí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **9 947,70 Kč bez DPH.**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	9 947,70 Kč	0,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	9 947,70 Kč		0,29

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	
--	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Arch Dalibor Urbanec	projektant	
--------------------------	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
-----------------	----------------------------	--

Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 3

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“



Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 3 - kabelové chráničky

Objekt:

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 947,70	
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				8 447,70	
2	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v homině tř I skupiny 3	m	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	460661313	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože do 50 cm	m	6,000	137,00	822,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	6,000	16,80	100,80	CS ÚRS 2021 01
8	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	m	6,000	50,60	303,60	CS ÚRS 2021 01
9	M	34571098	<i>trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE</i>	m	6,300	351,00	2 211,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
10	K	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,750	3 880,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"obetonování chrániček, kabelů"3ks, délka 6m (6*0,5*0,25)		0,750			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
13	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geodetické práce					