

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Východní Čechy - 947		
Název akce	PPO Markovický potok		
Zhotovitel akce	sdružení VZEkomonitor - Bauset Markovický potok		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	S 953/2020/153	
Zdroj financování	PPO		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	226-Vy-16/2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	10.564.188,85
Dodatky SoD, datum uzavření	D1, - z 27.8.2021		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		10 552 313,20	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Úprava koryta toku v horní části stavby ř. km 0,696.			
Popis: Změnový list řeší úpravu levobřežní (LB) ho navázání stávajícího koryta na novou zeď klínem z rovnániny 9m2 a opevnění a LB opevnění paty v délce 7bm o výšce 1m. Dále jsou z předmětu díla vypuštěny gumová těsnění dilatací pro vymetovací zídky, které jsou zapouštěny do země.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Důvody změn jsou následující: Vícepráce - vzhledem k potřebě zavázat novou zeď do stávajícího koryta a zamezit případné degradaci navazujícího břehu pod komunikací bylo na KD navrženo opevnění břehu kamennou rovnáninou. Méněpráce - s ohledem na funkci betonových vymezovacích zídek lemujících terém břehů byl odsouhlasen technologický postup bez gumových těsnění dilatačních spar.			
Současně			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 Záznamy ze SD			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	6 080,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	20 936,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	146 217,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	149 197,75		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,26		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	10 567 169,60		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
projektant	04.11.2021		
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
TDS			
technik / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu			
Záznamy o změnách ve SD			
datum 26.10.2021 číslo strany SD : 4537320			

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ ZL2

Stavba:

Úprava Markovického potoka

Místo:

Sobětuchy

Datum:

04.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Envicons, s.r.o.

vícepráce
měněpráce

20 936,40 Kč
6 080,00 Kč

CENA CELKEM

14 856,40 Kč



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:


Úprava Markovického potoka

Místo: Sobětuchy Datum: 04.11.2021
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

45	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	7,300	2 646,00	19 315,80
	vv		Opevnění levého břehu (0,697-0,700)		4,500		
	vv		Opevnění přechodového klínu (0,700-0,707),		2,800		
	vv		Součet		7,300		
8	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	7,300	92,00	671,60
	vv		Výkop zeminy pro opevnění levého břehu (0,697-0,700)		4,500		
	vv		Výkop zeminy pro opevnění přechodového klínu (0,700-0,707),		2,800		
	vv		Součet		7,300		
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,300	68,00	496,40
	vv		Přemístění výkopku na mezideponii		7,300		
	vv		Součet		7,300		
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,300	62,00	452,60
	vv		Nakládání výkopku		7,300		
	vv		Součet		7,300		

Cena celkem

20936,4



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Úprava Markovického potoka

Místo:

Sobětuchy

Datum:

04.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Enviçons, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Enviçons, s.r.o.

35	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	12,800	475,00	6 080,00
	VV		Dilatace, výkres č. 03.4 a 03.7				
	VV		"Vymezující zídky SO-04" 4,8		4,800		
	VV		"Vymezující zídky SO-03" 8		8,000		
	VV		Součet		12,800		

Cena celkem

6080

