

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou		
Objekt:	Sportovní hala		
Objednatel:	Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 89/11, Lipník nad Bečvou, 75131		
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, Prostějov, 79601		
TDI:	Ing. Josef Bartoš		
Projektant:	Ing. Petr Zachrdle		
Popis změny: Záměna rozměrů dřevěných lepených vazníků VK1-VK4 300x1800mm pevnostní třídy GL24h. Změna rozměrů vychází ze statického výpočtu dodavatele vazníků. Nové rozměry VK1 -VK4 240x1880mm, VK2 240x1680mm, VK3 260x1880mm, pevnostní třída GL24h a GL28h. Touto změnou dojde ke zvýšení pevnostní třídy a finanční úspore.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-193.590,-Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Rostislav Krenar	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-193.590,-Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-40.654,-Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-234.244,-Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	květen 2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.3.2017	Ing. Krenar, v.r.
	Zhotovitel (statutární zástupce):	15.3.2017	Ing. Bc. Velešík, v.r.
	TDI:	16.3.2017	Ing. Bartoš, v.r.
	Projektant:	8.3.2017	Ing. Zachrdle, v.r.
	Objednatel (statutární zástupce):	20.3.2017	Ing. Přikryl, v.r.
přílohy	Přílohy: rozpočet		

Položkový rozpočet

Stavba: **Če16/13n** Výstavba sportovní haly Lipník nad Bečvou - nabídky

Objekt: **SO 11** Změny

Rozpočet: **01** Změna velikostí vazníků

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-193 590,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-193 590,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-193 590,00 CZK
DPH	21 %	-40 654,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

-234 244,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: Ing. Bc. Josef Velešík

Datum: 27.02.2017

Podpis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
763	Dřevostavby	PSV	-193 590,00
			-193 590,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 763		Dřevostavby				
1	76301	M+D OBLOUKOVÝCH VAZNÍKŮ,VAZNIC,ZTUŽENÍ,OCEL,spoj.materiál,doprava, výkres TVARU STŘECHY	soubor	-1,00000	4 400 000,00	-4 400 000,00
	Popis:	M+D OBLOUKOVÝCH VAZNÍKŮ,VAZNIC,ZTUŽENÍ,OCEL,spoj.materiál,doprava, výkres TVARU STŘECHY				
2	76303	M+C obloukových vazníků, vaznic, ztužení, ocel, spojovací materiál, doprava,...	soubor	1,00000	4 206 410,00	4 206 410,00
	Popis:	Upravené rozměry nosníků dle statického výpočtu: - VK1 a VK4 240x1880mm - VK2 240x1680mm - VK3 260x1880mm Třída pevnosti GL24h, GL28h - lazura - nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu				
Celkem za: 763		Dřevostavby				-193 590,00