



| OZNÁMENÍ ZMĚNY NPŽP 2014+PO1 | | číslo OZ: 3 | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------|--|
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 | | | | |
| Investor: | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž | | Datum: dle zápisu ve SD | | |
| Název akce: Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota Registrační číslo projektu: 1190400138 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popisy změn: | | | | | |
| 1) Změna technologie provádění stoky AE Majitel domu č.p. 42 pan Kopecký vyjádřil obavu z poškození své nemovitosti v případě, že stavba stoky AE bude realizována otevřeným výkopem v blízkosti jeho domu. Po podrobném prošetření místních poměrů byla dohodnuta změna technologie provádění části stoky AE. Úsek od Š 48 po Š 45 bude proveden tak, aby nedošlo k případnému poškození nemovitosti pana Kopeckého a kamenné zdi stabilizující místní komunikaci. Zhotovitel provede zatažení sanačního rukávce do stávajícího kanalizačního potrubí. Před vlastní sanací budou osazeny revizní šachtice nutné pro realizaci UV rukávce. | | | | | |
| 2) Změna technologie dálkových přenosů z ČOV a ČS Objekt ČOV se nacházejí v podhůří Hostýnských vrchů. Díky hornatému terénu dochází ke stínění rádiového signálu. Vzhledem k tomu, že přenosy na dispečink nelze realizovat radiovým přenosem bude přenos dat zajištěn prostřednictvím GPRS sítě. | | | | | |
| 3) Dorovnání délek inženýrských sítí Dle zaměření skutečného provedení stavby, předložil zhotovitel rozpočty jednotlivých stavebních objektů zohledňující rozdíly mezi geodetickým zaměřením a DSP. | | | | | |
| Odhad dopadu do ceny díla: - xxx Kč bez DPH | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> | | |



Oznámení vydává:

COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Radovan Rerko, DORRES s.r.o.

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko projektanta stavby: VH atelier, spol. s r.o.

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha: rozpočty MNP a VCP ke ZL3, tabulka délek



| ZMĚNOVÝ LIST NPŽP 2014+PO1 | | číslo ZL: 3 |
|---|--|-------------------------------|
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 | |
| Změnový list vystavil: | xxx | |
| Datum: | Dle zápisu ve SD | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 28.1.2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Změna technologie provádění stoky AE Majitel domu č.p. 42 pan Kopecký vyjádřil obavu z poškození své nemovitosti v případě, že stavba stoky AE bude realizována otevřeným výkopem v blízkosti jeho domu. Po podrobném prošetření místních poměrů byla dohodnuta změna technologie provádění části stoky AE. Úsek od Š 48 po Š 45 bude proveden tak, aby nedošlo k případnému poškození nemovitosti pana Kopeckého a kamenné zdi stabilizující místní komunikaci. Zhotovitel provede zatažení sanačního rukávce do stávajícího kanalizačního potrubí. Před vlastní sanací budou osazeny revizní šachtice nutné pro realizaci UV rukávce.</p> <p>2) Změna technologie dálkových přenosů z ČOV a ČS Objekt ČOV se nachází v podhůří Hostýnských vrchů. Díky hornatému terénu dochází ke stínění rádiového signálu. Vzhledem k tomu, že přenosy na dispečink nelze realizovat radiovým přenosem bude přenos dat zajištěn prostřednictvím GPRS sítě.</p> <p>3) Dorovnání délek inženýrských sítí Dle zaměření skutečného provedení stavby, předložil zhotovitel rozpočty jednotlivých stavebních objektů zohledňující rozdíly mezi geodetickým zaměřením a DSP.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| xxx Kč | xxx Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| xxx Kč | nemění se | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis TDS: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: | Datum: |