

Specifikace skutečně provedených prací a zastavěného materiálu

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.06

Název stavby: VPIC Radostice průtah III_15260

Číslo SPP prvku: 11010-095928

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	108 670,71 Kč
MONTÁŽ	131 526,54 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 709,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 173,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 280,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	5 389,38 Kč
MATERIÁL	103 029,35 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 377 779,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 362 325,40 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 15 453,96 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952384 S	Podvrt řízený nad 150 mm		16.00 m	63 458,72 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		33.00 m	613,47 Kč
954974 S	Povrchy nad rámeček zámková dlažba		8.00 m ²	6 374,24 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		4.00 m	307,60 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		30.00 m	5 577,60 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		13.00 m	8 631,74 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		35.00 m	12 146,40 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		56.00 m	5 552,96 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		1.00 m	458,60 Kč
954956 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90		4.00 m	3 718,32 Kč
954966 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90rozš. o 10 cm		4.00 m	1 062,40 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		69.00 m	768,66 Kč
MONTÁŽ				
955095 S	Demontáž objektu samostatného InCa		1.00 ks	1 983,09 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken		1.00 ks	919,46 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN		94.00 m	2 092,44 Kč
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm)		1.00 ks	156,33 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)		1.00 ks	78,16 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		37.00 ks	5 961,81 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		253.00 ks	9 406,54 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		382.00 ks	9 469,78 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		8.00 ks	694,08 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		8.00 ks	1 289,04 Kč

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	390.00 ks	9 668,10 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	100.00 ks	3 099,00 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	99,18 Kč
955267 S	bourání betonu rozvaděče, doprava a betonování rozvaděče - zvednutí	6944.00 JV	6 944,00 Kč
955300 S	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 688,16 Kč
955268 S	úprava prostoru před rozvaděči DSL a NN, pro zpřístupnění spodní části rozvaděčů. Vykopání zeminy, montáž 2x poklopu TK2, montáž vzpěr "L", montáž pochozího plechu (nátěr, svařování, řezání	5115.00 JV	5 115,00 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 039,22 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	7.00 ks	12 146,47 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 177,47 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	3.00 ks	144,21 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	64.00 m	768,64 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m	528,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	61.00 m	2 267,98 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	160.00 m	4 169,60 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 130,41 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 674,10 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní síti	1.00 ks	390,81 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	390.00 ks	9 668,10 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	2 875,44 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
958336 S	Zafukování/vyf. OK do 144 vl. do HDPE trubky	120.00 m	2 109,60 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 563,20 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 138,25 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	3.00 ks	2 454,06 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	390.00 ks	6 758,70 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks	1 338,66 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	780,85 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 564,78 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 060,64 Kč
955278 S	Geodetické vytýčení trasy	69.00 m	5 084,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 173,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 008,30 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 272,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	170,49 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	77.00 ks	2 366,98 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	185,29 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	62.00 ks	2 666,62 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	33.00 ks	1 254,66 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	58.00 m	256,36 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	250.00 m	572,50 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	28.00 m	6 202,28 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	5.00 m	2 316,05 Kč
300131 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	42.00 m	34 506,78 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	28.00 m	832,44 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	37.00 m	2 318,05 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	104.00 m	11 665,68 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	36.00 m	14 690,52 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks	309,38 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	1.00 ks	1,45 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	4017.00 ks	4 017,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 018,30 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	48.00 ks	2 315,52 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks	691,80 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	1.00 ks	5,44 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
407797 S		Páska PVC 25mmx10m antikorozní NITTO	2.00 ks	252,54 Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	2.00 ks	108,62 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	727,75 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	5.00 ks	3 658,20 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 423,22 Kč
309992 S		Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	98,04 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	32.00 m	771,20 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	32.00 m	771,20 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	5.00 ks	3 910,30 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	25.00 m	1 021,75 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	12.00 m	183,48 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,52 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	8.00 ks	719,28 Kč
315502 S		Vodič sděl. nf U 2x0,5	100.00 m	280,00 Kč
321665 S		Základna nástavby Micos podzem. 240 mm	1.00 ks	3 869,54 Kč
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč