




PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 57

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	OPLÁŠTĚNÍ ATIK SPORTOVIŠTĚ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na potřebu provést ochrannou vrstvu atik sportoviště, v případě neprovedení této ochranné vrstvy by hrozilo poškození hydroizolační vrstvy během sportovních aktivit. GP s návrhem ochranné vrstvy souhlasí.	
Technické řešení změny:	Doplnění ochranné vrstvy atik sportoviště pomocí OSB desek a PE fólie	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	161.897,5Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO/ NE ANO/ NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 11/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 



ZL 57_ OPLÁŠTĚNÍ ATIK SPORTOVIŠTĚ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Vícepráce					
W								
5			Vnitřní atika sportoviště - ochrana, varianta s OSB tl. 15 mm				161 897,50 Kč	
			OSB tl. 15 mm - lepeno, mech. kotveno	bm	58,000	750,00 Kč	43 500,00 Kč	
			poplastované profily Viplanyl - horní rohová, spodní koutová lišta, svislé rohy	bm	206,000	161,00 Kč	33 166,00 Kč	
			opracování sloupů (OSB, vylpanyl,PVC)	ks	22,000	1 668,00 Kč	36 696,00 Kč	
			PVC fólie + separační geotextilie+kotvení	bm	58,000	678,50 Kč	39 353,00 Kč	
			tmelení	kpl	3,000	977,50 Kč	2 932,50 Kč	
W								
			doprava, svislý přesun a likvidace odpadu	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	
			Nacenění výkazu výměr	kpl	1	750,00 Kč	750,00 Kč	