

# PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

## ZMĚNOVÝ LIST č. 58\_A

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	ÚPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PERGOL A MARKÝZ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na potřebu provést materiálovou úpravu zateplení střešního pláště u skladeb S8, S9, SO03, SO04. U skladeb S8 a S9 je vinou absence střešní minerální vlny na evropském trhu. Minerální vata bude tedy nahrazena souvrstvím COMBIROOF, tak aby byla dodržena požární odolnost konstrukce. U skladeb SO03 a SO04 je problém takový, že je minerální vata tl. 50mm položena pouze na trapézové plechu a následně je proveden střešní plášť, zde reálně hrozí, že při provádění pravidelných údržbových prací na této střeše, dojde k proslápnutí tepelné izolace do vln trapézového plechu. Proto je i zde volena skladba COMBIROOF. GP s navrhovanými úpravami střešního pláště souhlasí.</p>	
Technické řešení změny:	Náhrada minerální vaty za COMBIROOF	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – PŘÍLOHA ČÍSLO 1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	-276542,53Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Pavel Richter
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / <del>neschvaluje</del>	
	dne: 12/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák

**Rekapitulace  
456.**

ZL 58A - odpočty

ZL 58B - přípočty

**ZL 58 - celkem**

-276 542,53

428 453,39

**151 910,86**

## ZL 58A - změna skladeb S8,S9,SO03,SO04 - odpočty

D	713	Izolace tepelné S8 a S9 - odpočet z SOD				-93 547,76		
179	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-82,112	142,50	-11 700,96	SoD
	VV		"střešní skladba_S8" (16,292*2,52*2)		82,112			
	VV		<b>Součet</b>		<b>82,112</b>			
180	M	63141414.KVI	deska izolační střešní minerální tl.80 mm	m2	-83,754	325,50	-27 261,93	SoD
	VV		82,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,754			
181	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-82,112	142,50	-11 700,96	SoD
	VV		"střešní skladba_S8" (16,292*2,52*2)		82,112			
	VV		<b>Součet</b>		<b>82,112</b>			
182	M	63141416.KVI	deska izolační střešní minerální tl.100 mm	m2	-63,754	409,50	-34 297,26	SoD
	VV		82,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,754			
183	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-24,351	142,50	-3 470,02	SoD
	VV		"střešní skladba_S9" (15,5*1,571)		24,351			
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,351</b>			
184	M	63141411.KVI	deska izolační střešní minerální tl.50 mm	m2	-24,838	206,00	-5 116,63	SoD
	VV		24,351*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,838			
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,838</b>			
	D	713	Izolace tepelné SO03 a SO04 - odpočet SOD				-182 994,77	
41	K	713141335	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	-169,437	142,50	-24 144,77	SoD
	VV		"SO 03+SO 04_skladba S1P" (5,2*16,292)*2		169,437			
	VV		<b>Součet</b>		<b>169,437</b>			
42	M	28376R43	klín izolační ze střešní minerální spádové desky	m3	-21,180	7 500,00	-158 850,00	SoD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Vesikere zitraina a prořazy započítány v jednorázové ceně náklady		21,180			
	VV		169,437*0,125 'Přepočtené koeficientem množství					

**Cena celkem**

**-276 542,53**