





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Vybudování střešního světlíku do m.č. 2.68	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl GP upozorněn na nedostatečné osvětlení místnosti 2.68 přirozeným světlem. GP nechal přepočítat intenzitu přirozeného osvětlení do místnosti. Dle kontrolního měření bylo uznáno že intenzita přirozeného světla je nedostačující, proto bal do místnosti navržen nový střešní světlík. Tato chyba byla generálním projektantem uznána a opravena, následně doplněna do PD a VV.	
Technické řešení změny:	Vybudování střešního světlíku	
Dokumentace/ příloha ZL:	Půdorys 2.NP s vyznačení pozice nového světlíku	
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – Fotodokumentace - Schéma řezání světlíku -	PŘÍLOHA ČÍSLO 1 PŘÍLOHA ČÍSLO 2 PŘÍLOHA ČÍSLO 3
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	61.255,7Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13.9.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 9/9/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL_42 - Vybudování střešního světlíku do m.č. 2.68

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem	
767713N47	SS1 - D+M Střešní světlík fixní, vnější, materiál hliník s vnitřní tepelnou izolací, 1000x1500mm	ks	1,000	27 530,00	27 530,00	SoD
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,500	323,00	1 130,50	SoD
411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,500	142,00	497,00	SoD
411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	3,500	92,00	322,00	SoD
411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	3,500	62,00	217,00	SoD
977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	bm	10,780	1 420,00	15 307,60	ÚRS
311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C	m2	6,000	1 110,00	6 660,00	ÚRS
340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	m	6,000	250,00	1 500,00	ÚRS
279361821.1	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	26 250,00	787,50	SoD
998012102	Přesun hmot pro budovy s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 12 m	t	3,600	265,00	954,00	SoD
	Ocel plochá 80x6mm	bm	6,100	191,00	1 165,10	
	Epoxidové lepidlo složka A 0,8Kg	ks	2,000	470,00	940,00	
	Epoxidové lepidlo složka B 0,4Kg	ks	2,000	215,00	430,00	
	Ocelová kotva natloukací M10	ks	10,000	26,50	265,00	
	Dvónásobný základní nátěr oc. Kce	kpl	1,000	300,00	300,00	
	Hodinová práce dvou pracovníků (nátery, kotvení a nalepení ocelové pásoviny ke stropní kci.	hod	7,000	250,00	1 750,00	
	Ocenění výkazu výměr	h	1,000	750,00	750,00	
	Koordinační a kompletační činnost	h	0,000	750,00	0,00	
	Průzkumné práce	h	1,000	750,00	750,00	
	CELKEM				61 255,70	



SCHÉMA ŘEZÁNÍ SVĚTLÍKU PSS1

