





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 44

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	DOPLNĚNÍ PODHLEDŮ A SDK PRVKŮ	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a GP upozorněn na absenci minerálního podhledu na mezipodestě u výtahu V3.</p> <p>Dále bude nutné provedení opláštění rozvodů technologií v místě podhledů (tam, kde vznikla výšková kolize technologií s výškou uvažovaného podhledu). Dále je nutné provést opláštění stoupacího potrubí kanalizace, které se díky své dimenzi nevejde do nosných stěn. V PD není uvedeno ani opláštění střešních světlíků.</p> <p>GP s absencí výše uvedených prvků souhlasí.</p>	
Technické řešení změny:	Doplnění konstrukcí suché výstavby.	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	194.367Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 11.11.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián Ing. Ondřej Fabián  <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.11.18 10:19:44 +01'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 18.11.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 18/11/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

PN Bohnice - změnový list č. 44 - doplnění podhledů a SDK prvků

Poř.č.	Číslo položky	Popis	MJ	Výměra	Jed.cena	Cena
213	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	32,240	450,00	14 508,00
214	59030R70	<i>podhled s požadavkem na akustiku_minerální kazeta 600x600_ systémová dodávka včetně příslušenství a doplňků</i>	m2	32,240	399,00	12 863,76
209	763111R34	SDK stěna předstěná . s PO, profil CW+UW _ (PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE PRVKU - konstrukce typu "Q"	m2	7,320	1 375,00	10 065,00
R1		Opláštění potrubí instalací - SDK kastlík - 1.27, 1.34, 1.34 - ležatý, 1.86 - ležatý	ks	4,000	2 880,00	11 520,00
R2		Předstěna u dilatací - 2.28	m2	5,658	1 110,00	6 280,38
R3		SDK kastlíky vodorovné i svislé - okolo potrubí na společných chodbách 1.NP a 2.NP	bm	86,000	865,00	74 390,00
R4		Ležaté kastlíky pod podhledem - 1.05, 1.09, 1.08, 2x 1.07	ks	5,000	2 300,00	11 500,00
R5		SDK čelo v prostoru schodiště vč. přechodové lišty na minerální podhled 2.01, a místnost 1.11, a chodba 1.05	bm	12,000	795,00	9 540,00
R6		Opláštění světlíků - 1x12,5 RF, 60mm izolace	ks	4,000	5 750,00	23 000,00
R7		Pomocný nosný rasr z UA50 profilů pro kotvení kazetového podhledu	bm	36,000	450,00	16 200,00
		mezisoučet				189 867 Kč
		nacení výkazu výměr	h	2,00	750 Kč	1 500 Kč
		koordinace	h	4,00	750 Kč	3 000 Kč
		Celkem bez DPH				194 367 Kč