

**ZMĚNOVÝ LIST** (příloha dodatku SoD č. VS-101316-23/ČJ-2021-800050-VERZAK)č.: **ZL 02**

Méně práce

**Stavba:** GŘ OL - Oprava střech v areálu Na Veselí 1687/45**Datum:** 16.11.2021Předmět změny: odpočet neprovedených prací + přípočet oprav povDotčené místo: střecha spodní

Odkaz na výkresy: \_\_\_\_\_

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: \_\_\_\_\_

Odkaz na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Při zahájení bouracích prací na opravě střechy Na Veselí (obj. 018) bylo zjištěno, že po odstranění stávajícího souvrství asfaltových pásů se drolí a znehodnocuje betonový podklad, na který není možné dle technologického postupu natavit SBS modifikovaný pás. V případě sundání asfaltového souvrství by tedy bylo nutné provést i vybourání stávajícího betonového potěru a tím i spádovou vrstvu (škvárová vrstva). Po odstranění celého tohoto souvrství je nutná nová odlehčená spádová vrstva. Z toho důvodu bylo přistoupeno ke změně opravy, která bude plně funkční a na kterou dává dodavatel nezměněnou dobu záruky. Nacenění odstranění stávajícího souvrství asfaltových pásů se odečítá vč. jeho uložení na skládku a dále se odečítá položení modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm v 1. vrstvě, nebude provedeno - méně práce uvedené v tomto ZL č. 1. Namísto položení dvou vrstev asfaltových pásů bude stávající souvrství asfaltových pásů ponecháno a bude provedeno jeho vyspravení - prořezáním a protavením v nesoudržných místech a přířezem z SBS modifikovaným pásem tl. 4 mm. na takto opravený povrch bude nanášena jedna vrstva SBS modifikovaného pásu s břidličným posypem tl. 4,2 mm.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	<input type="text" value="135 023,00 Kč"/>	<input type="text" value="28 354,83 Kč"/>	<input type="text" value="163 377,83 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="196 834,00 Kč"/>	<input type="text" value="41 335,14 Kč"/>	<input type="text" value="238 169,14 Kč"/>
<b>CENA CELKEM</b>	<input type="text" value="-61 811,00 Kč"/>	<input type="text" value="-12 980,31 Kč"/>	<input type="text" value="-74 791,31 Kč"/>

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 1  
Listů A4: 1  
Listů A4: 1  
**Listů A4: 1**

Stanovisko architekta a projektanta:	Podpis souhlas	Datum: <u>16.11.2021</u>
Objednatel: Věžeňská služba ČR, Generální ředitelství	souhlas	Datum: <u>16.11.2021</u>
Dodavatel: AMT Zbraslavská stavebr	souhlas	Datum: <u>16.11.2021</u>
TDS: ARA spol. s r.o.	souhlas	Datum: <u>16.11.2021</u>