

Protokol o předání a převzetí prací - soupis skutečně provedených prací

formulář D02_01

Cenová nabídka : Celkové vyřezání a vysečení vč. odtěžení sedimentů a usazenin za dna a břehů retenční nádrže v místní části Háje
Zhotovitel : DOSTA s.r.o., Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb, zastoupená p. Lukáš Povišer - jednatel společnosti
Objednatel : Město Cheb, Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, zastoupen Ing. Vladimírem Bartíkem - referentem odboru správy majetku
Rozsah nabízených prací

lokality	Činnost	počet pol.	Kč/pol.	Celkem bez DPH
ul. Jesenická, p.p.č. 934/3 v k.ú. Háje u Chebu; umělá vodní plocha - retenční nádrž	Likvidace černých skládek - ruční sběr, přiblížení, manipulace a nakládka směsného, objemného a komunálního odpadu z plochy retenční nádrže a z břehů nádrže	1,00	3200,00	3 200 Kč
	Práce s motorovým křovinořezem (pilový kotouč a trojzubec) - celkové vyřezání a odstranění nežádoucích náletových dřevin a keřovin do OK 10cm ze dna nádrže a ze břehů	1,00	16500,00	16 500 Kč
	Práce s motorovým křovinořezem (žací struna) - celkové vysečení travního porostu ze dna nádrže a ze břehů	1,00	11900,00	11 900 Kč
	Ruční vyhrabání, manipulace a přiblížení veškeré vzniklé hmoty z nedostupných míst pro mechanizaci, nahromadění veškeré vzniklé biologicky rozložitelné a dřevní hmoty vč. nakládky na nákladní automobily	1,00	12800,00	12 800 Kč
	Práce pásového bagru s podkopovou a svahovou lžící - odtěžení a nakládka sedimentů ze dna nádrže výšky 0,2m	1,00	23900,00	23 900 Kč
	Práce pásového bagru se svahovou lžící - rozšíření a zpevnění břehů nádrže po celém jejím obvodu vč. dootěžení a nakládky sedimentů (hod)	1,00	15800,00	15 800 Kč
	Pomocné práce - ruční odhalení a odkopání kritických a problémových míst (propustek, nátok, výtok) před prací bagru, ruční dočištění nádrže v celé ploše, pomocné dočišťovací práce u a po výkonu bagru, apod.	1,00	11200,00	11 200 Kč
	Konečné práce - finální úpravy a úklid pracoviště - odstranění bahna a nánosů z místní komunikace, smetení a sfoukání nečistot po zásahu z přílehlé asfaltové komunikace vč. úklidu pracoviště, atd.	1,00	1500,00	1 500 Kč
	Vodorovná doprava nákladním automobilem 3,5t. - přeprava drobné mechanizace, osob na a z pracoviště	1,00	6400,00	6 400 Kč
	Vodorovná doprava nákladním automobilem 12t. - přeprava velké mechanizace na a z pracoviště, odvoz vzniklého odpadu na řízenou skládku Chocovice	1,00	18750,00	18 750 Kč
	Manipulace s kontejnerem - nakládka/ vykládka	1,00	1740,00	1 740 Kč
	Skládkovné - uložení odpadu na skládku (směsný komunální odpad)	1,00	2000,00	2 000 Kč
	Skládkovné - uložení odpadu na skládku (200 201 biologicky rozložitelná hmota - tráva a listí)	1,00	5800,00	5 800 Kč
	Skládkovné - uložení odpadu na skládku (biologicky rozložitelný odpad - větve)	1,00	1750,00	1 750 Kč
	Skládkovné - uložení odpadu na skládku (sedimenty z vodních děl a nádrží)	1,00	17200,00	17 200 Kč
Celkem za akci bez DPH 21 %				150 440 Kč
Celkem bez DPH				150 440 Kč

Protokol o předání a převzetí prací - soupis skutečně provedených prací

formulář D02_01

DPH 21 %
Celkem vč. DPH

31 592 Kč
182 032 Kč

Poznámky :

- Termín ukončení prací : do 10-ti pracovních od podpisu SoD nebo obdržení objednávky
- Platnost cenové nabídky : do 31. prosince 2021
- Záruční doba na provedené práce : 24 měsíců
- Platební podmínky : bankovní převod, splatnost faktury : 30 - 60 dní
- Na práce poskytujeme záruku kvality dle evropské normy ČSN EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 45001:2018.

Děkuji za Vaší poptávku a těšíme se na spolupráci.

V Chebu dne 23. srpna 2021.

Lukáš Povišer, jednatel Dosta s.r.o.